



*H. Cámara de Diputados de la Nación*

BUENOS AIRES,

15 FEB. 2024

**VISTO**, la Resolución Presidencial N° 1073/18, sus modificatorias y complementarias, la Resolución Presidencial N° 1586/18, y los CUDAP: EX-HCD:0004314/2022 y CUDAP: TI\_AC-HCD:0009418/2023 del registro de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, y;

**CONSIDERANDO**

Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 24/2022 relativa a la “Readecuación de salas de comisiones del 2do. y 3er. piso del edificio Anexo “A” de la HCDN”.

Que por D CA-DIR N° 84/23 de fecha 9 de octubre de 2023, obrante a fojas 1044/1056, se aprobó la Redeterminación de Precios N° 4 a favor de STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA, resultando un valor redeterminado de contrato de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 281.652.914,92) al constatarse una variación en los precios del contrato del DIECISÉIS COMA CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (16,53%).

Que mediante la Resolución Presidencial N° 1227/23 de fecha 6 de diciembre de 2023, obrante a fojas 1101/1102, se amplió el precitado contrato por un monto total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 57.177.454,80).

Que la citada firma, con fecha 15 de septiembre de 2023, presentó la quinta Solicitud de Redeterminación de Precios a fojas 2/5 del CUDAP: TI\_AC-HCD:0009418/2023, que luce acumulado según constancia de fojas 1110.


Que para la resolución del caso corresponde la aplicación del “Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Redeterminación de Precios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, aprobado mediante la Resolución Presidencial N° 1586/18.

Que conforme lo dispuesto en el Reglamento citado precedentemente, en su capítulo IV, punto 1), tal circunstancia fue prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado, en el Artículo N° 25.

SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA\*

*H. Cámara de Diputados de la Nación*



Que luce a fojas 8/12 del CUDAP: TI\_AC-HCD:0009418/2023 y a fojas 1113/1115 la intervención de la Subdirección de Obras y Proyectos, dependiente de la Dirección de Obras y Mantenimiento, en su carácter de área con incumbencia técnica específica, en la que informa que el adjudicatario no se encontraba en mora de sus obligaciones, informando asimismo el grado de avance y parte faltante de ejecución de la obra en cuestión.

Que a fojas 1122/1129 se expidió la Comisión de Redeterminación mediante el Dictamen de Redeterminación de Precios N° 1/2024, constatándose una variación en los precios del contrato del CATORCE COMA SESENTA Y NUEVE POR CIENTO (14,69%), que representa la suma total de PESOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS (\$ 25.235.758,14), recomendando aprobar la redeterminación solicitada por STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA.

Que conforme lo dispuesto en el capítulo IV, punto 8) del citado Reglamento de Redeterminación de Precios, ha sido exhibido, publicado y notificado el precitado Dictamen, según las constancias de fojas 1130/1131.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Coordinación Técnico Legal, ha tomado la intervención de su competencia mediante el dictamen N° 23/2024.

Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el punto 9 del capítulo IV del Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Redeterminación de Precios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN y las facultades conferidas en el artículo 7º, inciso g) del “Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN”, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 1073/2018, corresponde actuar en consecuencia.

Por ello,

**EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN**

**DISPONE**

**ARTÍCULO 1º.-** Apruébase lo actuado en el procedimiento de Redeterminación de Precios N° 5 de la Licitación Pública N° 24/2022 relativa a la “Readecuación de salas de comisiones del 2do. y 3er. piso del edificio Anexo “A” de la HCDN”.

**ARTÍCULO 2º.-** Apruébase la redeterminación de precios N° 5 a favor de STALKER

AL SEÑOR  
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y PROYECTOS  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

**ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL**

|                          |        |    |
|--------------------------|--------|----|
| D                        | CA-DIR | N° |
| 013-24                   |        |    |
| DIR. GRAL. ADM. CONTABLE |        |    |

*H. Cámara de Diputados de la Nación*

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA, CUIT N° 30-66154877-7, al constatarse una variación en los precios del contrato del CATORCE COMA SESENTA Y NUEVE POR CIENTO (14,69%).

**ARTÍCULO 3°.-** Autorízase el pago hasta la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS (\$ 25.235.758,14), en razón de los argumentos esgrimidos en los considerandos del presente acto, debiendo aplicarse sobre la parte faltante de ejecución del contrato de acuerdo a los saldos pendientes de ejecución según la información contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 8, manteniendo fijo e inamovible el valor del mismo en la proporción del anticipo otorgado, y a los saldos totales de la ampliación, totalizando un valor de contrato redeterminado de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 364.066.127,86).

**ARTÍCULO 4°.-** Procédase a suscribir, oportunamente, el Acta de Redeterminación de Precios N° 5 entre STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA y la HCDN, que como Anexo se adjunta a la presente.

**ARTÍCULO 5°.-** Remítanse las presentes actuaciones al Departamento Presupuesto, dependiente de la Dirección General Administrativo Contable, a los fines de efectuar el compromiso pertinente.


**ARTÍCULO 6°.-** Autorízase a la Dirección de Compras, dependiente de la Dirección General Administrativo Contable, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

**ARTÍCULO 7°.-** Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese.



ALBERTO GARCÍA  
SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL



H. Cámara de Diputados de la Nación

**ANEXO**

**ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 5**

**Procedimiento:** Licitación Pública N° 24/2022

**Expediente:** CUDAP: EX-HCD:0004314/2022


**Objeto:** Readequación de salas de comisiones del 2do. y 3er. piso del edificio Anexo "A" de la HCDN.

Entre la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN representada en este acto por el Sr. DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE, JORGE HORACIO AMARFIL, DNI N° 14.040.042, por una parte; y STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. representada en este acto por CRISTIAN A. FOURNIER, DNI N° 17.462.095, presidente de la firma, concuerdan en suscribir la presente Acta que contiene los nuevos precios contractuales, debiendo aplicarse sobre la parte faltante de ejecución del contrato de acuerdo a los saldos pendientes de ejecución según la información contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 8, manteniendo fijo e inamovible el valor del mismo en la proporción del anticipo otorgado, y a los saldos totales de la ampliación y que a continuación se transcriben:

|                | ITEM     | DESCRIPCION                             | Unidad | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8 | Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4) | Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%) |
|----------------|----------|---|--------|---|--|--|
| 1 - OBRA CIVIL | <b>1</b> | <b>TAREAS PRELIMINARES</b>              |        |   |  |  |
|                | 1.1      | Representantes técnicos y asesores      | mes    | 2,00                                      | \$ 550.618,76  | \$ 631.504,65  |
|                | 1.2      | Documentación de obra                   | gl     | 0,40                                      | \$ 397.223,59  | \$ 455.575,73  |
|                | 1.3      | Obrador, andamios, protecciones y cerco | gl     | 0,00                                      | \$ 746.298,86  | \$ 855.930,16  |
|                | 1.4      | Traslado de mobiliario y equipamiento   | gl     | 0,50                                      | \$ 506.894,74  | \$ 581.357,58  |
|                | <b>2</b> | <b>DESMONTES Y DEMOLICIONES</b>         |        |   |  |  |
|                | 2.1      | Desmante de cielorrasos                 | m2     | 444,45                                    | \$ 1.198,35  | \$ 1.374,39  |
|                | 2.2      | Desmante de solados                     | m2     | 313,00                                    | \$ 1.431,07  | \$ 1.641,30  |
|                | 2.3      | Desmante de carpinterías                | un     | 12,00                                     | \$ 5.871,43  | \$ 6.733,95  |
|                | 2.4      | Demolición de mampostería               | m3     | 15,29                                     | \$ 17.346,76   | \$ 19.895,00   |
|                | 2.5      | Desmante de instalación eléctrica       | gl     | 0,50                                      | \$ 637.483,68  | \$ 731.130,03  |
|                | 2.6      | Desmante de instalación enlaces y redes | gl     | 0,50                                      | \$ 585.729,58  | \$ 671.773,25  |
|                | 2.7      | Desmante de instalación contra incendio | gl     | 0,50                                      | \$ 295.898,14  | \$ 339.365,58  |
|                | 2.8      | Desmante de instalación termomecánica   | gl     | 0,50                                      | \$ 228.610,86  | \$ 262.193,79  |
|                | 2.9      | Desmante de cartelería.                 | gl     | 0,50                                      | \$ 232.930,85  | \$ 267.148,39  |
|                | <b>3</b> | <b>TABICUERÍA STEELFRAME</b>            |        |   |  |  |
|                | 3.1      | T01 - Tabique perimetral mixto          | m2     | 146,00                                    | \$ 44.743,15   | \$ 51.315,92   |
|                | 3.2      | T02 - Tabique interior doble            | m2     | 62,50                                     | \$ 49.557,99   | \$ 56.838,06   |

ALVARO GARCIA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO CONTABLE  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA<sup>R</sup>



H. Cámara de Diputados de la Nación

| ITEM       | DESCRIPCION   | Unidad | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8 | Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4) | Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%) |
|------------|---|--------|---|--|--|
| <b>4</b>   | <b>INSTALACIONES</b>  |        |   |  |  |
| <b>4.1</b> | <b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>                                  |        |   |  |  |
| 4.1.1      | Tendido Instalación   | gl     | 0,30                                      | \$ 3.851.169,59                                      | \$ 4.416.906,40  |
| 4.1.2      | Pisoducto   | ml     | 194,00                                    | \$ 13.374,53   | \$ 15.339,25   |
| 4.1.3      | Bandeja portacables   | ml     | 189,00                                    | \$ 9.857,04  | \$ 11.305,04   |
| 4.1.4      | Cajas Ackermann   | un     | 0,00                                      | \$ 50.729,60   | \$ 58.181,78   |
| 4.1.5      | Periscopios   | un     | 113,00                                    | \$ 8.720,20  | \$ 10.001,20   |
| 4.1.6      | Tomacorrientes  | un     | 35,00                                     | \$ 14.144,90   | \$ 16.222,78   |
| 4.1.7      | Bocas de iluminación  | un     | 57,30                                     | \$ 17.493,88   | \$ 20.063,74   |
| 4.1.8      | Panel LED 60x60 - neutro                                      | un     | 168,00                                    | \$ 31.828,71   | \$ 36.504,34   |
| 4.1.9      | Tubo led 120 neutro   | un     | 0,00                                      | \$ 7.944,47  | \$ 9.111,52  |
| 4.1.10     | Spot de embutir AR111 LED                                     | un     | 48,00                                     | \$ 23.779,92   | \$ 27.273,19   |
| 4.1.11     | Reubicación Artefactos Emergencia y escape                    | gl     | 1,00                                      | \$ 168.216,82  | \$ 192.927,87  |
| <b>4.2</b> | <b>INSTALACIÓN DE ENLACES Y REDES</b>                         |        |   |  |  |
| 4.2.1      | Tendido Instalación   | gl     | 0,36                                      | \$ 4.186.763,34                                      | \$ 4.801.798,87  |
| 4.2.2      | Pachera CAT6 de 48 puertos RJ45                               | un     | 2,00                                      | \$ 115.748,55  | \$ 132.752,01  |
| 4.2.3      | Patchcord CAT 6, 6ft (1,8 mts) color negro                    | un     | 140,00                                    | \$ 5.082,33  | \$ 5.828,92  |
| 4.2.4      | Cable UTP CAT 6 color azul                                    | un     | 8,00                                      | \$ 117.094,02  | \$ 134.295,13  |
| 4.2.5      | Conector Jack CAT 6   | un     | 70,00                                     | \$ 4.226,35  | \$ 4.847,20  |
| 4.2.6      | Rosetas dobles para RJ45                                      | un     | 30,00                                     | \$ 5.863,40  | \$ 6.724,74  |
| <b>4.3</b> | <b>INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO</b>                            |        |   |  |  |
| 4.3.1      | Tendido Instalación   | gl     | 0,50                                      | \$ 2.394.041,14                                      | \$ 2.745.725,78  |
| <b>4.4</b> | <b>INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA</b>                             |        |   |  |  |
| 4.4.1      | Adecuación instalación termomecánica                          | gl     | 0,40                                      | \$ 2.324.884,10                                      | \$ 2.666.409,58  |
| 4.4.2      | Protección cañerías Fan Coil preexistentes                    | gl     | 0,00                                      | \$ 976.340,79  | \$ 1.119.765,25  |
| <b>5</b>   | <b>SOLADOS, ZÓCALOS Y TERMINACIONES</b>                       |        |   |  |  |
| 5.1        | Preparación de superficies                                    | m2     | 1.014,00                                  | \$ 1.409,68  | \$ 1.616,76  |
| 5.2        | Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento            | m2     | 1.014,00                                  | \$ 20.618,18   | \$ 23.646,99   |
| 5.2.1      | Reposición Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento | m2     | 0,00                                      | \$ 15.915,70   | \$ 18.253,72   |
| 5.3        | Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15                | ml     | 844,00                                    | \$ 11.550,24   | \$ 13.246,98   |
| 5.3.1      | Reposición Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15     | ml     | 42,20                                     | \$ 10.646,13   | \$ 12.210,05   |
| 5.4        | Zocalos Aluminio Anodizado natural 70x20                      | ml     | 676,00                                    | \$ 7.436,24  | \$ 8.528,62  |
| 5.5        | Solia de aluminio anodizado                                   | ml     | 50,00                                     | \$ 4.012,36  | \$ 4.601,78  |
| <b>6</b>   |   |        |   |  |  |
| 6.1        | Cielorraso desmontable  | m2     | 247,80                                    | \$ 10.119,17   | \$ 11.605,68   |


|                          |        |    |
|--------------------------|--------|----|
| D                        | CA-DIR | N° |
| 013-24                   |        |    |
| DIR. GRAL. ADM. CONTABLE |        |    |

H. Cámara de Diputados de la Nación

| ITEM     | DESCRIPCION  | Unidad | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8 | Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4) | Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%) |
|----------|--|--------|---|--|--|
|          | 610x610  |        |   |  |  |
| 6.1.1    | Módulo chapa microperforada 610x610                          | un     | 535,00                                    | \$ 11.796,35   | \$ 13.529,23   |
| 6.1.1.1  | Reposición Módulo chapa microperforada 610x610               | un     | 53,55                                     | \$ 10.111,14   | \$ 11.596,47   |
| 6.1.2    | Módulo difusor cuadrado                                      | un     | 0,00                                      | \$ 33.436,33   | \$ 38.348,12   |
| 6.2      | Cielorraso junta tomada                                      | m2     | 87,20                                     | \$ 10.539,12   | \$ 12.087,32   |
| 6.3      | Adecuación cielorraso en pasillo junta tomada                | m2     | 40,45                                     | \$ 7.917,73  | \$ 9.080,85  |
| 6.4      | Aislación termoacústica                                      | m2     | 413,00                                    | \$ 5.777,79  | \$ 6.626,55  |
| <b>7</b> | <b>PINTURA</b>   |        |   |  |  |
| 7.1      | Latex interior al agua mate sobre Cielorrasos                | m2     | 183,65                                    | \$ 6.722,05  | \$ 7.709,52  |
| <b>8</b> | <b>REVESTIMIENTOS ACUSTICOS Y TERMINACIONES</b>              |        |   |  |  |
|          | <b>PIEL EXTERIOR</b>   |        |   |  |  |
| 8.1      | Lamas sección 44x50mm con placa fondo liso                   | ml     | 47,41                                     | \$ 135.155,00  | \$ 155.009,27  |
| 8.2      | Lamas sección 44x50mm  | ml     | 22,15                                     | \$ 123.133,96  | \$ 141.222,33  |
| 8.2.1    | Reposición Lamas sección 44x50mm                             | ml     | 0,00                                      | \$ 94.234,27   | \$ 108.077,28  |
| 8.3      | Revestimiento melamina Liso                                  | m2     | 45,24                                     | \$ 79.974,35   | \$ 91.722,58   |
|          | <b>PIEL INTERIOR</b>   |        |   |  |  |
| 8.4      | Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex            | m2     | 31,25                                     | \$ 144.169,42  | \$ 165.347,91  |
| 8.4.1    | Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex | m2     | 1,56                                      | \$ 115.020,98  | \$ 131.917,56  |
| 8.5      | Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad             | m2     | 247,24                                    | \$ 88.191,67   | \$ 101.147,02  |
| 8.5.1    | Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad  | m2     | 0,00                                      | \$ 57.510,48   | \$ 65.958,77   |
| 8.6      | Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad                  | m2     | 7,70                                      | \$ 85.195,76   | \$ 97.711,02   |
| 8.6.1    | Reposición Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad       | m2     | 4,59                                      | \$ 53.444,64   | \$ 61.295,66   |
| 8.7      | Ajustes:enchapado sobre cablecanal en acometidas             | gl     | 1,00                                      | \$ 239.992,60  | \$ 275.247,51  |
| <b>9</b> | <b>CARPINTERÍAS</b>  |        |   | \$ 0,00  |  |
| 9.1      | P01_Puertas de acceso a salas                                | un     | 16,00                                     | \$ 357.902,46  | \$ 410.478,34  |
| 9.2      | P02_Puertas guardado exteriores                              | un     | 2,00                                      | \$ 306.811,75  | \$ 351.882,40  |
| 9.3      | P03_Puertas racks/tableros exterior - exterior               | un     | 4,00                                      | \$ 354.425,08  | \$ 406.490,12  |
| 9.4      | P04_Puertas racks exterior - interior                        | un     | 2,00                                      | \$ 390.001,35  | \$ 447.292,54  |
| 9.5      | P05_Puerta corrediza racks interiores                        |        |   |  |  |
| 9.5.1    | P05a_Puerta corrediza racks interiores 6 hojas               | un     | 7,00                                      | \$ 631.277,89  | \$ 724.012,61  |

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

ALONSO GARCIA  
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION  
DIR. GEN. ADM. CONTABLE, P.O. 1010  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



H. Cámara de Diputados de la Nación

|                        | ITEM                       | DESCRIPCION  | Unidad | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8 | Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4) | Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%) |
|------------------------|----------------------------|--|--------|---|--|--|
|                        | 9.5.2                      | P05b_Puerta corrediza racks interiores 2 hojas                             | un     | 1,00                                      | \$ 395.690,87  | \$ 453.817,86  |
|                        | 9.6                        | P06_Puertas de acceso entre salas  | un     | 1,00                                      | \$ 528.815,61  | \$ 606.498,62  |
|                        | 9.7                        | P07_Puerta guardado interior curva   | un     | 4,00                                      | \$ 424.373,89  | \$ 486.714,41  |
|                        | 9.8                        | C01_Carpintería DVH Aluminio Anodizado gris grafito                        | un     | 20,00                                     | \$ 468.108,60  | \$ 536.873,75  |
|                        | <b>10</b>                  | <b>MOBILIARIO</b>  |        |   |  |  |
|                        | 10.1                       | Sillón corrido madera 7,40m  | un     | 1,00                                      | \$ 607.203,72  | \$ 696.401,95  |
|                        | 10.2                       | Sillón corrido madera 5,30m  | un     | 6,00                                      | \$ 494.857,67  | \$ 567.552,26  |
|                        | 10.3                       | Sillón corrido madera 3,80m  | un     | 2,00                                      | \$ 307.614,22  | \$ 352.802,75  |
|                        | 10.4                       | Sillón corrido madera 3,60m  | un     | 3,00                                      | \$ 307.614,22  | \$ 352.802,75  |
|                        | 10.5                       | Riel perfil H  | ml     | 12,10                                     | \$ 6.858,46  | \$ 7.865,97  |
|                        | 10.6                       | Tensores perfil H  | un     | 5,00                                      | \$ 4.253,10  | \$ 4.877,88  |
|                        | 10.7                       | Soporte de pared para televisores 75"                                      | un     | 16  | \$ 17.649,04   | \$ 20.241,68   |
|                        | 10.8                       | Soporte de pared para televisores 50"                                      | un     | 6   | \$ 15.468,99   | \$ 17.741,39   |
|                        | 10.9                       | Soporte Tv Pie Piso con ruedas   | un     | 2   | \$ 326.606,05  | \$ 374.584,48  |
|                        | 10.10                      | Soporte De Piso Bajito para Televisor De Apoyo Visual                      | un     | 1   | \$ 227.369,71  | \$ 260.770,32  |
|                        | <b>11</b>                  | <b>LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS</b>   |        |   |  |  |
|                        | 10.1                       | Limpieza periódica   | mes    | 4,70                                      | \$ 139.095,12  | \$ 159.528,20  |
|                        | 10.2                       | Limpieza final   | m2     | 826,00                                    | \$ 572,43  | \$ 656,52  |
|                        | 10.3                       | Ayuda de gremio  | m2     | 365,80                                    | \$ 858,65  | \$ 984,78  |
| 2. SISTEMA AUDIOVISUAL | <b>1</b>                   | <b>TAREAS PRELIMINARES</b>   |        |   |  |  |
|                        | 1.1                        | Representantes técnicos y asesores   | gl     | 0,40                                      | \$ 401.235,95  | \$ 460.177,51  |
|                        | 1.2                        | Documentación de obra  | gl     | 0,40                                      | \$ 240.741,56  | \$ 276.106,49  |
|                        | 1.3                        | Obrador  | gl     | 0,50                                      | \$ 66.872,65   | \$ 76.696,24   |
|                        | <b>2</b>                   | <b>INSTALACIÓN AUDIOVISUAL</b>   |        |   |  |  |
|                        | 2.1                        | Desarme y rearmado de instalación Audiovisual                              | gl     | 0,56                                      | \$ 4.986.025,34                                      | \$ 5.718.472,46  |
|                        | 2.2                        | Ecuilizador gráfico estereo 31 bandas                                      | un     | 2,00                                      | \$ 484.158,05  | \$ 555.280,86  |
|                        | 2.3                        | Amplificador doble 200w rms 1ur para estudios                              | un     | 0,00                                      | \$ 489.507,85  | \$ 561.416,56  |
|                        | 2.4                        | par de parlantes de embutir para techo 30w contranformador para 100v y 70v | un     | 0,00                                      | \$ 280.865,16  | \$ 322.124,25  |
|                        | 2.5                        | Televisor 75 pulgadas.   | un     | 0,00                                      | \$ 1.066.485,15                                      | \$ 1.223.151,82  |
| 2.6                    | Televisor 50 pulgadas.     | un   | 0,00   | \$ 414.610,48                             | \$ 475.516,76  |  |
| 2.7                    | Splitter de video HDMI 1x8 | un   | 0,00   | \$ 40.123,59                              | \$ 46.017,75   |  |
| 2.8                    | Splitter de video HDMI 1x4 | un   | 0,00   | \$ 21.345,76                              | \$ 24.481,45   |  |

AL ENJO JEFE DE  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA



H. Cámara de Diputados de la Nación

|  | ITEM     | DESCRIPCION                          | Unidad | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8 | Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4) | Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%) |
|--|----------|--------------------------------------|--------|---|--|--|
|  | 2.9      | Selector de video HDMI               | un     | 0,00                                      | \$ 13.080,29   | \$ 15.001,79   |
|  | 2.10     | Extensor activo de señal HDMI a RJ45 | un     | 0,00                                      | \$ 53.498,12   | \$ 61.356,99   |
|  | 2.11     | Extensor activo de señal RJ45 a HDMI | un     | 0,00                                      | \$ 53.498,12   | \$ 61.356,99   |
|  | 2.12     | Convertor de SDI a HDMI              | un     | 0,00                                      | \$ 53.498,12   | \$ 61.356,99   |
|  | 2.13     | Convertor de HDMI a SDI              | un     | 0,00                                      | \$ 53.498,12   | \$ 61.356,99   |
|  | 2.14     | Cable HDMI 50cm                      | un     | 0,00                                      | \$ 2.348,58  | \$ 2.693,58  |
|  | 2.15     | Cable HDMI 30cm.                     | un     | 0,00                                      | \$ 2.348,58  | \$ 2.693,58  |
|  | 2.16     | Cable HDMI 5 metros                  | un     | 0,00                                      | \$ 5.670,80  | \$ 6.503,84  |
|  | 2.17     | Cable HDMI 10 metros                 | un     | 0,00                                      | \$ 9.362,18  | \$ 10.737,49   |
|  | <b>3</b> | <b>LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS</b>   |        |   |  |  |
|  | 3.1      | Limpieza periódica y final           | gl     | 0,10                                      | \$ 334.363,28  | \$ 383.481,25  |
|  | 3.2      | Ayuda de gremio                      | m2     | 330,10                                    | \$ 696,28  | \$ 798,56  |

**Incremento Reconocido:**

|                | ITEM     | DESCRIPCION                             | Unidad | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8 | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero | Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero |
|----------------|----------|---|--------|---|---|---|
| 1 - OBRA CIVIL | <b>1</b> | <b>TAREAS PRELIMINARES</b>              |        |   |   |   |
|                | 1.1      | Representantes técnicos y asesores      | mes    | 2,00                                      | \$ 56.620,13  | \$ 113.240,25   |
|                | 1.2      | Documentación de obra                   | gl     | 0,40                                      | \$ 40.846,50  | \$ 16.338,60  |
|                | 1.3      | Obrador, andamios, protecciones y cerco | gl     | 0,00                                      | \$ 76.741,91  | \$ 0,00   |
|                | 1.4      | Traslado de mobiliario y equipamiento   | gl     | 0,50                                      | \$ 52.123,99  | \$ 26.061,99  |
|                | <b>2</b> | <b>DESMONTES Y DEMOLICIONES</b>         |        |   |   |   |
|                | 2.1      | Desmote de cielorrasos                  | m2     | 444,45                                    | \$ 123,23   | \$ 54.767,89  |
|                | 2.2      | Desmote de solados                      | m2     | 313,00                                    | \$ 147,16   | \$ 46.060,22  |
|                | 2.3      | Desmote de carpinterías                 | un     | 12,00                                     | \$ 603,76   | \$ 7.245,11   |
|                | 2.4      | Demolición de mampostería               | m3     | 15,29                                     | \$ 1.783,77   | \$ 27.273,80  |
|                | 2.5      | Desmote de instalación eléctrica        | gl     | 0,50                                      | \$ 65.552,45  | \$ 32.776,22  |
|                | 2.6      | Desmote de instalación enlaces y redes  | gl     | 0,50                                      | \$ 60.230,57  | \$ 30.115,29  |
|                | 2.7      | Desmote de instalación contra incendio  | gl     | 0,50                                      | \$ 30.427,21  | \$ 15.213,60  |
|                | 2.8      | Desmote de instalación termomecánica    | gl     | 0,50                                      | \$ 23.508,05  | \$ 11.754,03  |
|                | 2.9      | Desmote de cartelería.                  | gl     | 0,50                                      | \$ 23.952,28  | \$ 11.976,14  |
|                | <b>3</b> | <b>TABIQUERÍA STEELFRAME</b>            |        |   |   |   |
|                | 3.1      | T01 - Tabique perimetral mixto          | m2     | 146,00                                    | \$ 4.600,94   | \$ 671.736,95   |
|                | 3.2      | T02 - Tabique interior doble            | m2     | 62,50                                     | \$ 5.096,05   | \$ 318.503,04   |



|                          |        |    |
|--------------------------|--------|----|
| D                        | CA-DIR | Nº |
| 013-24                   |        |    |
| DIR. GRAL. ADM. CONTABLE |        |    |

H. Cámara de Diputados de la Nación

| ITEM       | DESCRIPCION   | Unidad | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8 | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero | Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero |
|------------|---|--------|---|---|---|
| <b>4</b>   | <b>INSTALACIONES</b>  |        |   |   |   |
| <b>4.1</b> | <b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>                                  |        |   |   |   |
| 4.1.1      | Tendido Instalación   | gl     | 0,30                                      | \$ 396.015,77   | \$ 118.804,73   |
| 4.1.2      | Pisoducto   | ml     | 194,00                                    | \$ 1.375,30   | \$ 266.808,77   |
| 4.1.3      | Bandeja portacables   | ml     | 189,00                                    | \$ 1.013,60   | \$ 191.570,27   |
| 4.1.4      | Cajas Ackermann   | un     | 0,00                                      | \$ 5.216,53   | \$ 0,00   |
| 4.1.5      | Periscopios   | un     | 113,00                                    | \$ 896,70   | \$ 101.326,91   |
| 4.1.6      | Tomacorrientes  | un     | 35,00                                     | \$ 1.454,52   | \$ 50.908,19  |
| 4.1.7      | Bocas de iluminación  | un     | 57,30                                     | \$ 1.798,90   | \$ 103.076,75   |
| 4.1.8      | Panel LED 60x60 - neutro                                      | un     | 168,00                                    | \$ 3.272,95   | \$ 549.854,88   |
| 4.1.9      | Tubo led 120 neutro   | un     | 0,00                                      | \$ 816,93   | \$ 0,00   |
| 4.1.10     | Spot de embutir AR111 LED                                     | un     | 48,00                                     | \$ 2.445,29   | \$ 117.373,89   |
| 4.1.11     | Reubicación Artefactos Emergencia y escape                    | gl     | 1,00                                      | \$ 17.297,74  | \$ 17.297,74  |
| <b>4.2</b> | <b>INSTALACIÓN DE ENLACES Y REDES</b>                         |        |   |   |   |
| 4.2.1      | Tendido Instalación   | gl     | 0,36                                      | \$ 430.524,87   | \$ 154.988,95   |
| 4.2.2      | Patchera CAT6 de 48 puertos RJ45                              | un     | 2,00                                      | \$ 11.902,42  | \$ 23.804,85  |
| 4.2.3      | Patchcord CAT 6, 6ft (1,8 mts) color negro                    | un     | 140,00                                    | \$ 522,62   | \$ 73.166,18  |
| 4.2.4      | Cable UTP CAT 6 color azul                                    | un     | 8,00                                      | \$ 12.040,78  | \$ 96.326,22  |
| 4.2.5      | Conector Jack CAT 6   | un     | 70,00                                     | \$ 434,60   | \$ 30.421,66  |
| 4.2.6      | Rosetas dobles para RJ45                                      | un     | 30,00                                     | \$ 602,93   | \$ 18.088,01  |
| <b>4.3</b> | <b>INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO</b>                            |        |   |   |   |
| 4.3.1      | Tendido Instalación   | gl     | 0,50                                      | \$ 246.179,25   | \$ 123.089,63   |
| <b>4.4</b> | <b>INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA</b>                              |        |   |   |   |
| 4.4.1      | Adecuación instalación termomecánica                          | gl     | 0,40                                      | \$ 239.067,83   | \$ 95.627,13  |
| 4.4.2      | Protección cañerías Fan Coil preexistentes                    | gl     | 0,00                                      | \$ 100.397,12   | \$ 0,00   |
| <b>5</b>   | <b>SOLADOS, ZÓCALOS Y TERMINACIONES</b>                       |        |   |   |   |
| 5.1        | Preparación de superficies                                    | m2     | 1.014,00                                  | \$ 144,96   | \$ 146.986,86   |
| 5.2        | Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento            | m2     | 1.014,00                                  | \$ 2.120,17   | \$ 2.149.849,49   |
| 5.2.1      | Reposición Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento | m2     | 0,00                                      | \$ 1.636,61   | \$ 0,00   |
| 5.3        | Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15                | ml     | 844,00                                    | \$ 1.187,71   | \$ 1.002.428,61   |
| 5.3.1      | Reposición Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15     | ml     | 42,20                                     | \$ 1.094,74   | \$ 46.198,10  |
| 5.4        | Zocalos Aluminio Anodizado natural 70x20                      | ml     | 676,00                                    | \$ 764,67   | \$ 516.915,84   |
| 5.5        | Solia de aluminio anodizado                                   | ml     | 50,00                                     | \$ 412,59   | \$ 20.629,56  |
| <b>6</b>   |   |        |   |   |   |

SUBDIRECCIÓN  
 DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ES COPLA FIEL DE SU ORIGINA

|                          |        |    |
|--------------------------|--------|----|
| D                        | CA-DIR | N° |
| 013 - 24                 |        |    |
| DIR. GRAL. ADM. CONTABLE |        |    |

*H. Cámara de Diputados de la Nación*

| ITEM     | DESCRIPCION  | Unidad | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8 | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero | Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero |
|----------|--|--------|---|---|---|
| 6.1      | Cielorraso desmontable 610x610                               | m2     | 247,80                                    | \$ 1.040,55   | \$ 257.849,37   |
| 6.1.1    | Módulo chapa microperforada 610x610                          | un     | 535,00                                    | \$ 1.213,02   | \$ 648.964,79   |
| 6.1.1.1  | Reposición Módulo chapa microperforada 610x610               | un     | 53,55                                     | \$ 1.039,73   | \$ 55.677,47  |
| 6.1.2    | Módulo difusor cuadrado                                      | un     | 0,00                                      | \$ 3.438,26   | \$ 0,00   |
| 6.2      | Cielorraso junta tomada                                      | m2     | 87,20                                     | \$ 1.083,74   | \$ 94.501,97  |
| 6.3      | Adecuación cielorraso en pasillo junta tomada                | m2     | 40,45                                     | \$ 814,18   | \$ 32.933,60  |
| 6.4      | Aislación termoacústica                                      | m2     | 413,00                                    | \$ 594,13   | \$ 245.375,71   |
| <b>7</b> | <b>PINTURA</b>   |        |   |   |   |
| 7.1      | Latex interior al agua mate sobre Cielorrasos                | m2     | 183,65                                    | \$ 691,23   | \$ 126.944,09   |
| <b>8</b> | <b>REVESTIMIENTOS ACUSTICOS Y TERMINACIONES</b>              |        |   |   |   |
|          | <b>PIEL EXTERIOR</b>   |        |   |   |   |
| 8.1      | Lamas sección 44x50mm con placa fondo liso                   | ml     | 47,41                                     | \$ 13.897,99  | \$ 658.903,62   |
| 8.2      | Lamas sección 44x50mm  | ml     | 22,15                                     | \$ 12.661,86  | \$ 280.460,30   |
| 8.2.1    | Reposición Lamas sección 44x50mm                             | ml     | 0,00                                      | \$ 9.690,11   | \$ 0,00   |
| 8.3      | Revestimiento melamina Liso                                  | m2     | 45,24                                     | \$ 8.223,76   | \$ 372.043,02   |
|          | <b>PIEL INTERIOR</b>   |        |   |   |   |
| 8.4      | Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex            | m2     | 31,25                                     | \$ 14.824,94  | \$ 463.279,42   |
| 8.4.1    | Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex | m2     | 1,56                                      | \$ 11.827,61  | \$ 18.451,07  |
| 8.5      | Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad             | m2     | 247,24                                    | \$ 9.068,75   | \$ 2.242.157,55   |
| 8.5.1    | Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad  | m2     | 0,00                                      | \$ 5.913,80   | \$ 0,00   |
| 8.6      | Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad                  | m2     | 7,70                                      | \$ 8.760,68   | \$ 67.457,24  |
| 8.6.1    | Reposición Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad       | m2     | 4,59                                      | \$ 5.495,71   | \$ 25.225,32  |
| 8.7      | Ajustes:enchapado sobre cablecanal en acometidas             | gl     | 1,00                                      | \$ 24.678,44  | \$ 24.678,44  |
| <b>9</b> | <b>CARPINTERÍAS</b>  |        |   |   |   |
| 9.1      | P01_Puertas de acceso a salas                                | un     | 16,00                                     | \$ 36.803,11  | \$ 588.849,77   |
| 9.2      | P02_Puertas guardado exteriores                              | un     | 2,00                                      | \$ 31.549,45  | \$ 63.098,90  |
| 9.3      | P03_Puertas racks/tableros exterior - exterior               | un     | 4,00                                      | \$ 36.445,53  | \$ 145.782,12   |
| 9.4      | P04_Puertas racks exterior - interior                        | un     | 2,00                                      | \$ 40.103,84  | \$ 80.207,68  |
| 9.5      | P05_Puerta corrediza racks interiores                        |        |   |   |   |

AL SEÑOR  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE  
DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y LOG. DE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA


|                          |        |    |
|--------------------------|--------|----|
| D                        | CA-DIR | Nº |
| 013-24                   |        |    |
| DIR. GRAL. ADM. CONTABLE |        |    |

*H. Cámara de Diputados de la Nación*

|                         | ITEM                   | DESCRIPCION  | Unidad | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8 | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero | Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero |
|-------------------------|------------------------|--|--------|---|---|---|
|                         | 9.5.1                  | P05a_Puerta corrediza racks interiores 6 hojas                             | un     | 7,00                                      | \$ 64.914,31  | \$ 454.400,14   |
|                         | 9.5.2                  | P05b_Puerta corrediza racks interiores 2 hojas                             | un     | 1,00                                      | \$ 40.688,89  | \$ 40.688,89  |
|                         | 9.6                    | P06_Puertas de acceso entre salas  | un     | 1,00                                      | \$ 54.378,11  | \$ 54.378,11  |
|                         | 9.7                    | P07_Puerta guardado interior curva   | un     | 4,00                                      | \$ 43.638,37  | \$ 174.553,47   |
|                         | 9.8                    | C01_Carpintería DVH Aluminio Anodizado gris grafito                        | un     | 20,00                                     | \$ 48.135,61  | \$ 962.712,14   |
|                         | <b>10</b>              | <b>MOBILIARIO</b>  |        |   |   |   |
|                         | 10.1                   | Sillón corrido madera 7,40m  | un     | 1,00                                      | \$ 62.438,76  | \$ 62.438,76  |
|                         | 10.2                   | Sillón corrido madera 5,30m  | un     | 6,00                                      | \$ 50.886,21  | \$ 305.317,29   |
|                         | 10.3                   | Sillón corrido madera 3,80m  | un     | 2,00                                      | \$ 31.631,97  | \$ 63.263,94  |
|                         | 10.4                   | Sillón corrido madera 3,60m  | un     | 3,00                                      | \$ 31.631,97  | \$ 94.895,91  |
|                         | 10.5                   | Riel perfil H  | ml     | 12,10                                     | \$ 705,26   | \$ 8.533,60   |
|                         | 10.6                   | Tensores perfil H  | un     | 5,00                                      | \$ 437,35   | \$ 2.186,73   |
|                         | 10.7                   | Soporte de pared para televisores 75"                                      | un     | 16  | \$ 1.814,85   | \$ 29.037,61  |
|                         | 10.8                   | Soporte de pared para televisores 50"                                      | un     | 6   | \$ 1.590,68   | \$ 9.544,06   |
|                         | 10.9                   | Soporte Tv Pie Piso con ruedas   | un     | 2   | \$ 33.584,90  | \$ 67.169,80  |
|                         | 10.10                  | Soporte De Piso Bajito para Televisor De Apoyo Visual                      | un     | 1   | \$ 23.380,43  | \$ 23.380,43  |
|                         | <b>11</b>              | <b>LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS</b>   |        |   |   |   |
|                         | 10.1                   | Limpieza periódica   | mes    | 4,70                                      | \$ 14.303,15  | \$ 67.224,81  |
|                         | 10.2                   | Limpieza final   | m2     | 826,00                                    | \$ 58,86  | \$ 48.620,52  |
|                         | 10.3                   | Ayuda de gremio  | m2     | 365,80                                    | \$ 88,29  | \$ 32.298,18  |
| 2. SISTEMA AUDIOVISUAL. | <b>1</b>               | <b>TAREAS PRELIMINARES</b>   |        |   |   |   |
|                         | 1.1                    | Representantes técnicos y asesores   | gl     | 0,40                                      | \$ 41.259,09  | \$ 16.503,64  |
|                         | 1.2                    | Documentación de obra  | gl     | 0,40                                      | \$ 24.755,45  | \$ 9.902,18   |
|                         | 1.3                    | Obrador  | gl     | 0,50                                      | \$ 6.876,51   | \$ 3.438,26   |
|                         | <b>2</b>               | <b>INSTALACIÓN AUDIOVISUAL</b>   |        |   |   |   |
|                         | 2.1                    | Desarme y rearmado de instalación Audiovisual                              | gl     | 0,56                                      | \$ 512.712,99   | \$ 287.119,27   |
|                         | 2.2                    | Ecuilizador gráfico estereo 31 bandas                                      | un     | 2,00                                      | \$ 49.785,97  | \$ 99.571,94  |
|                         | 2.3                    | Amplificador doble 200w rms 1ur para estudios                              | un     | 0,00                                      | \$ 50.336,09  | \$ 0,00   |
|                         | 2.4                    | par de parlantes de embutir para techo 30w contranformador para 100v y 70v | un     | 0,00                                      | \$ 28.881,36  | \$ 0,00   |
|                         | 2.5                    | Televisor 75 pulgadas.   | un     | 0,00                                      | \$ 109.666,67   | \$ 0,00   |
| 2.6                     | Televisor 50 pulgadas. | un   | 0,00   | \$ 42.634,40                              | \$ 0,00   |   |
|                         | 2.7                    | Splitter de video HDMI 1x8   | un     | 0,00                                      | \$ 4.125,91   | \$ 0,00   |

AL SEÑOR  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA



H. Cámara de Diputados de la Nación

|  | ITEM     | DESCRIPCION                          | Unidad | Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8 | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero | Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero |
|--|----------|--------------------------------------|--------|---|---|---|
|  | 2.8      | Splitter de video HDMI 1x4           | un     | 0,00                                      | \$ 2.194,98   | \$ 0,00   |
|  | 2.9      | Selector de video HDMI               | un     | 0,00                                      | \$ 1.345,05   | \$ 0,00   |
|  | 2.10     | Extensor activo de señal HDMI a RJ45 | un     | 0,00                                      | \$ 5.501,21   | \$ 0,00   |
|  | 2.11     | Extensor activo de señal RJ45 a HDMI | un     | 0,00                                      | \$ 5.501,21   | \$ 0,00   |
|  | 2.12     | Convertor de SDI a HDMI              | un     | 0,00                                      | \$ 5.501,21   | \$ 0,00   |
|  | 2.13     | Convertor de HDMI a SDI              | un     | 0,00                                      | \$ 5.501,21   | \$ 0,00   |
|  | 2.14     | Cable HDMI 50cm                      | un     | 0,00                                      | \$ 241,50   | \$ 0,00   |
|  | 2.15     | Cable HDMI 30cm.                     | un     | 0,00                                      | \$ 241,50   | \$ 0,00   |
|  | 2.16     | Cable HDMI 5 metros                  | un     | 0,00                                      | \$ 583,13   | \$ 0,00   |
|  | 2.17     | Cable HDMI 10 metros                 | un     | 0,00                                      | \$ 962,71   | \$ 0,00   |
|  | <b>3</b> | <b>LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS</b>   |        |   |   |   |
|  | 3.1      | Limpieza periódica y final           | gl     | 0,10                                      | \$ 34.382,58  | \$ 3.438,26   |
|  | 3.2      | Ayuda de gremio                      | m2     | 330,10                                    | \$ 71,60  | \$ 23.634,67  |
|  |          |                                      |        |   |   | \$ 16.835.700,41  |

**Parte faltante correspondiente a la ampliación (OC 118/2023)**

|                | ITEM                           | DESCRIPCION                             | Unidad | Cantidades pendientes s/ ampliación | Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4) | Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%) |
|----------------|--------------------------------|---|--------|-------------------------------------|--|--|
| 1 - OBRA CIVIL | <b>1</b>                       | <b>TAREAS PRELIMINARES</b>              |        |                                     |  |  |
|                | 1.1                            | Representantes técnicos y asesores      | mes    | 3,50                                | \$ 550.618,76  | \$ 631.504,65  |
|                | 1.2                            | Documentación de obra                   | gl     | 0,35                                | \$ 397.223,59  | \$ 455.575,73  |
|                | 1.3                            | Obrador, andamios, protecciones y cerco | gl     | 0,35                                | \$ 746.298,86  | \$ 855.930,16  |
|                | 1.4                            | Traslado de mobiliario y equipamiento   | gl     | 0,35                                | \$ 506.894,74  | \$ 581.357,58  |
|                | <b>2</b>                       | <b>DESMONTES Y DEMOLICIONES</b>         |        |                                     |  |  |
|                | 2.1                            | Desmante de cielorrasos                 | m2     | 282,85                              | \$ 1.198,35  | \$ 1.374,39  |
|                | 2.2                            | Desmante de solados                     | m2     | 284,97                              | \$ 1.431,07  | \$ 1.641,30  |
|                | 2.3                            | Desmante de carpinterías                | un     | 0,00                                | \$ 5.871,43  | \$ 6.733,95  |
|                | 2.4                            | Demolición de mampostería               | m3     | 11,35                               | \$ 17.346,76   | \$ 19.895,00   |
|                | 2.5                            | Desmante de instalación eléctrica       | gl     | 0,34                                | \$ 637.483,68  | \$ 731.130,03  |
|                | 2.6                            | Desmante de instalación enlaces y redes | gl     | 0,34                                | \$ 585.729,58  | \$ 671.773,25  |
|                | 2.7                            | Desmante de instalación contra incendio | gl     | 0,34                                | \$ 295.898,14  | \$ 339.365,58  |
|                | 2.8                            | Desmante de instalación termomecánica   | gl     | 0,33                                | \$ 228.610,86  | \$ 262.193,79  |
|                | 2.9                            | Desmante de cartelería.                 | gl     | 0,34                                | \$ 232.930,85  | \$ 267.148,39  |
| <b>3</b>       | <b>TABICUERÍA STEELFRAME</b>   |   |        |                                     |  |  |
| 3.1            | T01 - Tabique perimetral mixto | m2                                      | 181,65 | \$ 44.743,15                        | \$ 51.315,92   |  |


SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD  
 DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

|                          |        |    |
|--------------------------|--------|----|
| D                        | CA-DIR | N° |
| 013-24                   |        |    |
| DIR. GRAL. ADM. CONTABLE |        |    |

H. Cámara de Diputados de la Nación

| ITEM       | DESCRIPCION   | Unidad | Cantidades pendientes s/ ampliación | Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4) | Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%) |
|------------|---|--------|-------------------------------------|--|--|
| 3.2        | T02 - Tabique interior doble                                  | m2     | 69,83                               | \$ 49.557,99   | \$ 56.838,06   |
| <b>4</b>   | <b>INSTALACIONES</b>  |        |                                     |  |  |
| <b>4.1</b> | <b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>                                  |        |                                     |  |  |
| 4.1.1      | Tendido Instalación   | gl     | 0,35                                | \$ 3.851.169,59                                      | \$ 4.416.906,40  |
| 4.1.2      | Pisoducto   | ml     | 130,00                              | \$ 13.374,53   | \$ 15.339,25   |
| 4.1.3      | Bandeja portacables   | ml     | 113,00                              | \$ 9.857,04  | \$ 11.305,04   |
| 4.1.4      | Cajas Ackermann   | un     | 5,00                                | \$ 50.729,60   | \$ 58.181,78   |
| 4.1.5      | Periscopios   | un     | 0,00                                | \$ 8.720,20  | \$ 10.001,20   |
| 4.1.6      | Tomacorrientes  | un     | 18,00                               | \$ 14.144,90   | \$ 16.222,78   |
| 4.1.7      | Bocas de iluminación  | un     | 39,00                               | \$ 17.493,88   | \$ 20.063,74   |
| 4.1.8      | Panel LED 60x60 - neutro                                      | un     | 0,00                                | \$ 31.828,71   | \$ 36.504,34   |
| 4.1.9      | Tubo led 120 neutro   | un     | 0,00                                | \$ 7.944,47  | \$ 9.111,52  |
| 4.1.10     | Spot de embutir AR111 LED                                     | un     | 30,00                               | \$ 23.779,92   | \$ 27.273,19   |
| 4.1.11     | Reubicación Artefactos Emergencia y escape                    | gl     | 0,34                                | \$ 168.216,82  | \$ 192.927,87  |
| <b>4.2</b> | <b>INSTALACIÓN DE ENLACES Y REDES</b>                         |        |                                     |  |  |
| 4.2.1      | Tendido Instalación   | gl     | 0,35                                | \$ 4.186.763,34                                      | \$ 4.801.798,87  |
| 4.2.2      | Pachera CAT6 de 48 puertos RJ45                               | un     | 0,00                                | \$ 115.748,55  | \$ 132.752,01  |
| 4.2.3      | Patchcord CAT 6, 6ft (1,8 mts) color negro                    | un     | 49,00                               | \$ 5.082,33  | \$ 5.828,92  |
| 4.2.4      | Cable UTP CAT 6 color azul                                    | un     | 2,00                                | \$ 117.094,02  | \$ 134.295,13  |
| 4.2.5      | Conector Jack CAT 6   | un     | 24,00                               | \$ 4.226,35  | \$ 4.847,20  |
| 4.2.6      | Rosetas dobles para RJ45                                      | un     | 10,00                               | \$ 5.863,40  | \$ 6.724,74  |
| <b>4.3</b> | <b>INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO</b>                            |        |                                     |  |  |
| 4.3.1      | Tendido Instalación   | gl     | 0,35                                | \$ 2.394.041,14                                      | \$ 2.745.725,78  |
| <b>4.4</b> | <b>INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA</b>                             |        |                                     |  |  |
| 4.4.1      | Adecuación instalación termomecánica                          | gl     | 0,35                                | \$ 2.324.884,10                                      | \$ 2.666.409,58  |
| 4.4.2      | Protección cañerías Fan Coil preexistentes                    | gl     | 0,25                                | \$ 976.340,79  | \$ 1.119.765,25  |
| <b>5</b>   | <b>SOLADOS, ZÓCALOS Y TERMINACIONES</b>                       |        |                                     |  |  |
| 5.1        | Preparación de superficies                                    | m2     | 527,02                              | \$ 1.409,68  | \$ 1.616,76  |
| 5.2        | Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento            | m2     | 0,00                                | \$ 20.618,18   | \$ 23.646,99   |
| 5.2.1      | Reposición Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento | m2     | 0,00                                | \$ 15.915,70   | \$ 18.253,72   |
| 5.3        | Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15                | ml     | 270,00                              | \$ 11.550,24   | \$ 13.246,98   |
| 5.3.1      | Reposición Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15     | ml     | 0,00                                | \$ 10.646,13   | \$ 12.210,05   |
| 5.4        | Zocalos Aluminio Anodizado natural 70x20                      | ml     | 0,00                                | \$ 7.436,24  | \$ 8.528,62  |
| 5.5        | Solia de aluminio anodizado                                   | ml     | 0,00                                | \$ 4.012,36  | \$ 4.601,78  |



H. Cámara de Diputados de la Nación

| ITEM     | DESCRIPCION  | Unidad | Cantidades pendientes s/ ampliación | Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4) | Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%) |
|----------|--|--------|-------------------------------------|--|--|
| <b>6</b> |  |        |                                     |  |  |
| 6.1      | Cielorraso desmontable 610x610                               | m2     | 0,00                                | \$ 10.119,17   | \$ 11.605,68   |
| 6.1.1    | Módulo chapa microperforada 610x610                          | un     | 0,00                                | \$ 11.796,35   | \$ 13.529,23   |
| 6.1.1.1  | Reposición Módulo chapa microperforada 610x610               | un     | 0,00                                | \$ 10.111,14   | \$ 11.596,47   |
| 6.1.2    | Módulo difusor cuadrado                                      | un     | 22,00                               | \$ 33.436,33   | \$ 38.348,12   |
| 6.2      | Cielorraso junta tomada                                      | m2     | 96,46                               | \$ 10.539,12   | \$ 12.087,32   |
| 6.3      | Adecuación cielorraso en pasillo junta tomada                | m2     | 28,17                               | \$ 7.917,73  | \$ 9.080,85  |
| 6.4      | Aislación termoacústica                                      | m2     | 261,00                              | \$ 5.777,79  | \$ 6.626,55  |
| <b>7</b> | <b>PINTURA</b>   |        |                                     |  |  |
| 7.1      | Latex interior al agua mate sobre Cielorrasos                | m2     | 127,34                              | \$ 6.722,05  | \$ 7.709,52  |
| <b>8</b> | <b>REVESTIMIENTOS ACUSTICOS Y TERMINACIONES</b>              |        |                                     |  |  |
|          | <b>PIEL EXTERIOR</b>   |        |                                     |  |  |
| 8.1      | Lamas sección 44x50mm con placa fondo liso                   | ml     | 34,00                               | \$ 135.155,00  | \$ 155.009,27  |
| 8.2      | Lamas sección 44x50mm  | ml     | 9,00                                | \$ 123.133,96  | \$ 141.222,33  |
| 8.2.1    | Reposición Lamas sección 44x50mm                             | ml     | 2,00                                | \$ 94.234,27   | \$ 108.077,28  |
| 8.3      | Revestimiento melamina Liso                                  | m2     | 15,83                               | \$ 79.974,35   | \$ 91.722,58   |
|          | <b>PIEL INTERIOR</b>   |        |                                     |  |  |
| 8.4      | Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex            | m2     | 0,00                                | \$ 144.169,42  | \$ 165.347,91  |
| 8.4.1    | Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex | m2     | 0,00                                | \$ 115.020,98  | \$ 131.917,56  |
| 8.5      | Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad             | m2     | 168,75                              | \$ 88.191,67   | \$ 101.147,02  |
| 8.5.1    | Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad  | m2     | 0,00                                | \$ 57.510,48   | \$ 65.958,77   |
| 8.6      | Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad                  | m2     | 0,00                                | \$ 85.195,76   | \$ 97.711,02   |
| 8.6.1    | Reposición Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad       | m2     | 1,55                                | \$ 53.444,64   | \$ 61.295,66   |
| 8.7      | Ajustes:enchapado sobre cablecanal en acometidas             | gl     | 0,35                                | \$ 239.992,60  | \$ 275.247,51  |
| <b>9</b> | <b>CARPINTERÍAS</b>  |        |                                     | \$ 0,00  |  |
| 9.1      | P01_Puertas de acceso a salas                                | un     | 0,00                                | \$ 357.902,46  | \$ 410.478,34  |
| 9.2      | P02_Puertas guardado exteriores                              | un     | 0,00                                | \$ 306.811,75  | \$ 351.882,40  |
| 9.3      | P03_Puertas racks/tableros exterior - exterior               | un     | 0,00                                | \$ 354.425,08  | \$ 406.490,12  |
| 9.4      | P04_Puertas racks exterior - interior                        | un     | 0,00                                | \$ 390.001,35  | \$ 447.292,54  |
| 9.5      | P05_Puerta corrediza racks                                   |        |                                     |  |  |

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA


|                          |        |    |
|--------------------------|--------|----|
| D                        | CA-DIR | N° |
| 013 - 24                 |        |    |
| DIR. GRAL. ADM. CONTABLE |        |    |

H. Cámara de Diputados de la Nación

|                        | ITEM                   | DESCRIPCION  | Unidad | Cantidades pendientes s/ ampliación | Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4) | Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%) |
|------------------------|------------------------|--|--------|-------------------------------------|--|--|
|                        |                        | interiores   |        |                                     |  |  |
|                        | 9.5.1                  | P05a_Puerta corrediza racks interiores 6 hojas                             | un     | 0,00                                | \$ 631.277,89  | \$ 724.012,61  |
|                        | 9.5.2                  | P05b_Puerta corrediza racks interiores 2 hojas                             | un     | 0,00                                | \$ 395.690,87  | \$ 453.817,86  |
|                        | 9.6                    | P06_Puertas de acceso entre salas  | un     | 0,00                                | \$ 528.815,61  | \$ 606.498,62  |
|                        | 9.7                    | P07_Puerta guardado interior curva   | un     | 0,00                                | \$ 424.373,89  | \$ 486.714,41  |
|                        | 9.8                    | C01_Carpintería DVH Aluminio Anodizado gris grafito                        | un     | 0,00                                | \$ 468.108,60  | \$ 536.873,75  |
|                        | <b>10</b>              | <b>MOBILIARIO</b>  |        |                                     |  |  |
|                        | 10.1                   | Sillón corrido madera 7,40m  | un     | 0,00                                | \$ 607.203,72  | \$ 696.401,95  |
|                        | 10.2                   | Sillón corrido madera 5,30m  | un     | 0,00                                | \$ 494.857,67  | \$ 567.552,26  |
|                        | 10.3                   | Sillón corrido madera 3,80m  | un     | 0,00                                | \$ 307.614,22  | \$ 352.802,75  |
|                        | 10.4                   | Sillón corrido madera 3,60m  | un     | 0,00                                | \$ 307.614,22  | \$ 352.802,75  |
|                        | 10.5                   | Riel perfil H  | ml     | 0,00                                | \$ 6.858,46  | \$ 7.865,97  |
|                        | 10.6                   | Tensores perfil H  | un     | 0,00                                | \$ 4.253,10  | \$ 4.877,88  |
|                        | 10.7                   | Soporte de pared para televisores 75"                                      | un     | 0                                   | \$ 17.649,04   | \$ 20.241,68   |
|                        | 10.8                   | Soporte de pared para televisores 50"                                      | un     | 0                                   | \$ 15.468,99   | \$ 17.741,39   |
|                        | 10.9                   | Soporte Tv Pie Piso con ruedas   | un     | 0                                   | \$ 326.606,05  | \$ 374.584,48  |
|                        | 10.10                  | Soporte De Piso Bajito para Televisor De Apoyo Visual                      | un     | 0                                   | \$ 227.369,71  | \$ 260.770,32  |
|                        | <b>11</b>              | <b>LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS</b>   |        |                                     |  |  |
|                        | 10.1                   | Limpieza periódica   | mes    | 3,50                                | \$ 139.095,12  | \$ 159.528,20  |
|                        | 10.2                   | Limpieza final   | m2     | 289,10                              | \$ 572,43  | \$ 656,52  |
|                        | 10.3                   | Ayuda de gremio  | m2     | 289,10                              | \$ 858,65  | \$ 984,78  |
| 2. SISTEMA AUDIOVISUAL | <b>1</b>               | <b>TAREAS PRELIMINARES</b>   |        |                                     |  |  |
|                        | 1.1                    | Representantes técnicos y asesores   | gl     | 0,00                                | \$ 401.235,95  | \$ 460.177,51  |
|                        | 1.2                    | Documentación de obra  | gl     | 0,00                                | \$ 240.741,56  | \$ 276.106,49  |
|                        | 1.3                    | Obrador  | gl     | 0,00                                | \$ 66.872,65   | \$ 76.696,24   |
|                        | <b>2</b>               | <b>INSTALACIÓN AUDIOVISUAL</b>   |        |                                     |  |  |
|                        | 2.1                    | Desarme y rearmado de instalación Audiovisual                              | gl     | 0,00                                | \$ 4.986.025,34                                      | \$ 5.718.472,46  |
|                        | 2.2                    | Ecuilizador gráfico estereo 31 bandas                                      | un     | 0,00                                | \$ 484.158,05  | \$ 555.280,86  |
|                        | 2.3                    | Amplificador doble 200w rms 1ur para estudios                              | un     | 0,00                                | \$ 489.507,85  | \$ 561.416,56  |
|                        | 2.4                    | par de parlantes de embutir para techo 30w contranformador para 100v y 70v | un     | 0,00                                | \$ 280.865,16  | \$ 322.124,25  |
|                        | 2.5                    | Televisor 75 pulgadas.   | un     | 0,00                                | \$ 1.066.485,15                                      | \$ 1.223.151,82  |
| 2.6                    | Televisor 50 pulgadas. | un   | 0,00   | \$ 414.610,48                       | \$ 475.516,76  |  |

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 DIR. GEN. ADM. CONTABLE  
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



H. Cámara de Diputados de la Nación

| ITEM     | DESCRIPCION                          | Unidad | Cantidades pendientes s/ ampliación | Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4) | Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%) |
|----------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|--|--|
| 2.7      | Splitter de video HDMI 1x8           | un     | 0,00                                | \$ 40.123,59   | \$ 46.017,75   |
| 2.8      | Splitter de video HDMI 1x4           | un     | 0,00                                | \$ 21.345,76   | \$ 24.481,45   |
| 2.9      | Selector de video HDMI               | un     | 0,00                                | \$ 13.080,29   | \$ 15.001,79   |
| 2.10     | Extensor activo de señal HDMI a RJ45 | un     | 0,00                                | \$ 53.498,12   | \$ 61.356,99   |
| 2.11     | Extensor activo de señal RJ45 a HDMI | un     | 0,00                                | \$ 53.498,12   | \$ 61.356,99   |
| 2.12     | Convertor de SDI a HDMI              | un     | 0,00                                | \$ 53.498,12   | \$ 61.356,99   |
| 2.13     | Convertor de HDMI a SDI              | un     | 0,00                                | \$ 53.498,12   | \$ 61.356,99   |
| 2.14     | Cable HDMI 50cm                      | un     | 0,00                                | \$ 2.348,58  | \$ 2.693,58  |
| 2.15     | Cable HDMI 30cm.                     | un     | 0,00                                | \$ 2.348,58  | \$ 2.693,58  |
| 2.16     | Cable HDMI 5 metros                  | un     | 0,00                                | \$ 5.670,80  | \$ 6.503,84  |
| 2.17     | Cable HDMI 10 metros                 | un     | 0,00                                | \$ 9.362,18  | \$ 10.737,49   |
| <b>3</b> | <b>LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS</b>   |        |                                     |  |  |
| 3.1      | Limpieza periódica y final           | gl     | 0,00                                | \$ 334.363,28  | \$ 383.481,25  |
| 3.2      | Ayuda de gremio                      | m2     | 0,00                                | \$ 696,28  | \$ 798,56  |

**Incremento reconocido (Ampliación):**


| ITEM     | DESCRIPCION                             | Unidad | Cantidades pendientes s/ ampliación | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados | Subtotal Incremento Reconocido |
|----------|---|--------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>1</b> | <b>TAREAS PRELIMINARES</b>              |        |                                     |  |                                |
| 1.1      | Representantes técnicos y asesores      | mes    | 3,50                                | \$ 80.885,90   | \$ 283.100,63                  |
| 1.2      | Documentación de obra                   | gl     | 0,35                                | \$ 58.352,14   | \$ 20.423,25                   |
| 1.3      | Obrador, andamios, protecciones y cerco | gl     | 0,35                                | \$ 109.631,30  | \$ 38.370,96                   |
| 1.4      | Traslado de mobiliario y equipamiento   | gl     | 0,35                                | \$ 74.462,84   | \$ 26.061,99                   |
| <b>2</b> | <b>DESMONTES Y DEMOLICIONES</b>         |        |                                     |  |                                |
| 2.1      | Desmante de cielorrasos                 | m2     | 282,85                              | \$ 176,04  | \$ 49.792,19                   |
| 2.2      | Desmante de solados                     | m2     | 284,97                              | \$ 210,22  | \$ 59.907,72                   |
| 2.3      | Desmante de carpinterías                | un     | 0,00                                | \$ 862,51  | \$ 0,00                        |
| 2.4      | Demolición de mampostería               | m3     | 11,35                               | \$ 2.548,24  | \$ 28.922,51                   |
| 2.5      | Desmante de instalación eléctrica       | gl     | 0,34                                | \$ 93.646,35   | \$ 31.839,76                   |
| 2.6      | Desmante de instalación enlaces y redes | gl     | 0,34                                | \$ 86.043,67   | \$ 29.254,85                   |
| 2.7      | Desmante de instalación contra incendio | gl     | 0,34                                | \$ 43.467,44   | \$ 14.778,93                   |
| 2.8      | Desmante de instalación termomecánica   | gl     | 0,33                                | \$ 33.582,93   | \$ 11.082,37                   |
| 2.9      | Desmante de cartelería.                 | gl     | 0,34                                | \$ 34.217,54   | \$ 11.633,96                   |
| <b>3</b> | <b>TABIQUERÍA STEELFRAME</b>            |        |                                     |  |                                |
| 3.1      | T01 - Tabique perimetral mixto          | m2     | 181,65                              | \$ 6.572,77  | \$ 1.193.943,42                |

1 - OBRA CIVIL

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

SUBDIRECCIÓN  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN






H. Cámara de Diputados de la Nación

| ITEM       | DESCRIPCION   | Unidad | Cantidades pendientes s/ ampliación | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados | Subtotal Incremento Reconocido |
|------------|---|--------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| 3.2        | T02 - Tabique interior doble                                  | m2     | 69,83                               | \$ 7.280,07  | \$ 508.367,25                  |
| <b>4</b>   | <b>INSTALACIONES</b>  |        |                                     |  |                                |
| <b>4.1</b> | <b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>                                  |        |                                     |  |                                |
| 4.1.1      | Tendido Instalación   | gl     | 0,35                                | \$ 565.736,81  | \$ 198.007,88                  |
| 4.1.2      | Pisoducto   | ml     | 130,00                              | \$ 1.964,72  | \$ 255.413,40                  |
| 4.1.3      | Bandeja portacables   | ml     | 113,00                              | \$ 1.448,00  | \$ 163.623,89                  |
| 4.1.4      | Cajas Ackermann   | un     | 5,00                                | \$ 7.452,18  | \$ 37.260,89                   |
| 4.1.5      | Periscopios   | un     | 0,00                                | \$ 1.281,00  | \$ 0,00                        |
| 4.1.6      | Tomacorrientes  | un     | 18,00                               | \$ 2.077,89  | \$ 37.401,93                   |
| 4.1.7      | Bocas de iluminación  | un     | 39,00                               | \$ 2.569,85  | \$ 100.224,21                  |
| 4.1.8      | Panel LED 60x60 - neutro                                      | un     | 0,00                                | \$ 4.675,64  | \$ 0,00                        |
| 4.1.9      | Tubo led 120 neutro   | un     | 0,00                                | \$ 1.167,04  | \$ 0,00                        |
| 4.1.10     | Spot de embutir AR111 LED                                     | un     | 30,00                               | \$ 3.493,27  | \$ 104.798,11                  |
| 4.1.11     | Reubicación Artefactos Emergencia y escape                    | gl     | 0,34                                | \$ 24.711,05   | \$ 8.401,76                    |
| <b>4.2</b> | <b>INSTALACIÓN DE ENLACES Y REDES</b>                         |        |                                     |  |                                |
| 4.2.1      | Tendido Instalación   | gl     | 0,35                                | \$ 615.035,53  | \$ 215.262,44                  |
| 4.2.2      | Patchera CAT6 de 48 puertos RJ45                              | un     | 0,00                                | \$ 17.003,46   | \$ 0,00                        |
| 4.2.3      | Patchcord CAT 6, 6ft (1,8 mts) color negro                    | un     | 49,00                               | \$ 746,59  | \$ 36.583,09                   |
| 4.2.4      | Cable UTP CAT 6 color azul                                    | un     | 2,00                                | \$ 17.201,11   | \$ 34.402,22                   |
| 4.2.5      | Conector Jack CAT 6   | un     | 24,00                               | \$ 620,85  | \$ 14.900,41                   |
| 4.2.6      | Rosetas dobles para RJ45                                      | un     | 10,00                               | \$ 861,33  | \$ 8.613,34                    |
| <b>4.3</b> | <b>INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO</b>                            |        |                                     |  |                                |
| 4.3.1      | Tendido Instalación   | gl     | 0,35                                | \$ 351.684,64  | \$ 123.089,63                  |
| <b>4.4</b> | <b>INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA</b>                             |        |                                     |  |                                |
| 4.4.1      | Adecuación instalación termomecánica                          | gl     | 0,35                                | \$ 341.525,47  | \$ 119.533,92                  |
| 4.4.2      | Protección cañerías Fan Coil preexistentes                    | gl     | 0,25                                | \$ 143.424,46  | \$ 35.856,12                   |
| <b>5</b>   | <b>SOLADOS, ZÓCALOS Y TERMINACIONES</b>                       |        |                                     |  |                                |
| 5.1        | Preparación de superficies                                    | m2     | 527,02                              | \$ 207,08  | \$ 109.136,40                  |
| 5.2        | Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento            | m2     | 0,00                                | \$ 3.028,81  | \$ 0,00                        |
| 5.2.1      | Reposición Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento | m2     | 0,00                                | \$ 2.338,02  | \$ 0,00                        |
| 5.3        | Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15                | ml     | 270,00                              | \$ 1.696,73  | \$ 458.117,34                  |
| 5.3.1      | Reposición Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15     | ml     | 0,00                                | \$ 1.563,92  | \$ 0,00                        |
| 5.4        | Zocalos Aluminio Anodizado natural 70x20                      | ml     | 0,00                                | \$ 1.092,38  | \$ 0,00                        |
| 5.5        | Solia de aluminio anodizado                                   | ml     | 0,00                                | \$ 589,42  | \$ 0,00                        |
| <b>6</b>   |   |        |                                     |  |                                |

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA


SECRETARÍA DE LEGISLACIÓN  
 DIR. GENERAL DE LEGISLACIÓN  
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



H. Cámara de Diputados de la Nación

|  | ITEM     | DESCRIPCION  | Unidad | Cantidades pendientes s/ ampliación | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados | Subtotal Incremento Reconocido |
|--|----------|--|--------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | 6.1      | Cielorraso desmontable 610x610                               | m2     | 0,00                                | \$ 1.486,51  | \$ 0,00                        |
|  | 6.1.1    | Módulo chapa microperforada 610x610                          | un     | 0,00                                | \$ 1.732,88  | \$ 0,00                        |
|  | 6.1.1.1  | Reposición Módulo chapa microperforada 610x610               | un     | 0,00                                | \$ 1.485,33  | \$ 0,00                        |
|  | 6.1.2    | Módulo difusor cuadrado                                      | un     | 22,00                               | \$ 4.911,80  | \$ 108.059,52                  |
|  | 6.2      | Cielorraso junta tomada                                      | m2     | 96,46                               | \$ 1.548,20  | \$ 149.339,12                  |
|  | 6.3      | Adecuación cielorraso en pasillo junta tomada                | m2     | 28,17                               | \$ 1.163,11  | \$ 32.764,94                   |
|  | 6.4      | Aislación termoacústica                                      | m2     | 261,00                              | \$ 848,76  | \$ 221.525,63                  |
|  | <b>7</b> | <b>PINTURA</b>   |        |                                     |  |                                |
|  | 7.1      | Latex interior al agua mate sobre Cielorrasos                | m2     | 127,34                              | \$ 987,47  | \$ 125.744,32                  |
|  | <b>8</b> | <b>REVESTIMIENTOS ACUSTICOS Y TERMINACIONES</b>              |        |                                     |  |                                |
|  |          | <b>PIEL EXTERIOR</b>   |        |                                     |  |                                |
|  | 8.1      | Lamas sección 44x50mm con placa fondo liso                   | ml     | 34,00                               | \$ 19.854,27   | \$ 675.045,14                  |
|  | 8.2      | Lamas sección 44x50mm  | ml     | 9,00                                | \$ 18.088,38   | \$ 162.795,40                  |
|  | 8.2.1    | Reposición Lamas sección 44x50mm                             | ml     | 2,00                                | \$ 13.843,01   | \$ 27.686,03                   |
|  | 8.3      | Revestimiento melamina Liso                                  | m2     | 15,83                               | \$ 11.748,23   | \$ 185.974,52                  |
|  |          | <b>PIEL INTERIOR</b>   |        |                                     |  |                                |
|  | 8.4      | Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex            | m2     | 0,00                                | \$ 21.178,49   | \$ 0,00                        |
|  | 8.4.1    | Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex | m2     | 0,00                                | \$ 16.896,58   | \$ 0,00                        |
|  | 8.5      | Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad             | m2     | 168,75                              | \$ 12.955,36   | \$ 2.186.216,32                |
|  | 8.5.1    | Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad  | m2     | 0,00                                | \$ 8.448,29  | \$ 0,00                        |
|  | 8.6      | Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad                  | m2     | 0,00                                | \$ 12.515,26   | \$ 0,00                        |
|  | 8.6.1    | Reposición Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad       | m2     | 1,55                                | \$ 7.851,02  | \$ 12.169,08                   |
|  | 8.7      | Ajustes:enchapado sobre cablecanal en acometidas             | gl     | 0,35                                | \$ 35.254,91   | \$ 12.339,22                   |
|  | <b>9</b> | <b>CARPINTERÍAS</b>  |        |                                     |  |                                |
|  | 9.1      | P01_Puertas de acceso a salas                                | un     | 0,00                                | \$ 52.575,87   | \$ 0,00                        |
|  | 9.2      | P02_Puertas guardado exteriores                              | un     | 0,00                                | \$ 45.070,65   | \$ 0,00                        |
|  | 9.3      | P03_Puertas racks/tableros exterior - exterior               | un     | 0,00                                | \$ 52.065,04   | \$ 0,00                        |
|  | 9.4      | P04_Puertas racks exterior - interior                        | un     | 0,00                                | \$ 57.291,20   | \$ 0,00                        |
|  | 9.5      | P05_Puerta corrediza racks interiores                        |        |                                     |  |                                |
|  | 9.5.1    | P05a_Puerta corrediza racks interiores 6 hojas               | un     | 0,00                                | \$ 92.734,72   | \$ 0,00                        |
|  | 9.5.2    | P05b_Puerta corrediza racks interiores 2 hojas               | un     | 0,00                                | \$ 58.126,99   | \$ 0,00                        |

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN



H. Cámara de Diputados de la Nación

|                        | ITEM                                 | DESCRIPCION  | Unidad | Cantidades pendientes s/ ampliación | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados | Subtotal Incremento Reconocido |
|------------------------|--------------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
|                        | 9.6                                  | P06_Puertas de acceso entre salas  | un     | 0,00                                | \$ 77.683,01   | \$ 0,00                        |
|                        | 9.7                                  | P07_Puerta guardado interior curva   | un     | 0,00                                | \$ 62.340,52   | \$ 0,00                        |
|                        | 9.8                                  | C01_Carpintería DVH Aluminio Anodizado gris grafito                        | un     | 0,00                                | \$ 68.765,15   | \$ 0,00                        |
|                        | <b>10</b>                            | <b>MOBILIARIO</b>  |        |                                     |  |                                |
|                        | 10.1                                 | Sillón corrido madera 7,40m  | un     | 0,00                                | \$ 89.198,23   | \$ 0,00                        |
|                        | 10.2                                 | Sillón corrido madera 5,30m  | un     | 0,00                                | \$ 72.694,59   | \$ 0,00                        |
|                        | 10.3                                 | Sillón corrido madera 3,80m  | un     | 0,00                                | \$ 45.188,53   | \$ 0,00                        |
|                        | 10.4                                 | Sillón corrido madera 3,60m  | un     | 0,00                                | \$ 45.188,53   | \$ 0,00                        |
|                        | 10.5                                 | Riel perfil H  | ml     | 0,00                                | \$ 1.007,51  | \$ 0,00                        |
|                        | 10.6                                 | Tensores perfil H  | un     | 0,00                                | \$ 624,78  | \$ 0,00                        |
|                        | 10.7                                 | Soporte de pared para televisores 75"                                      | un     | 0                                   | \$ 2.592,64  | \$ 0,00                        |
|                        | 10.8                                 | Soporte de pared para televisores 50"                                      | un     | 0                                   | \$ 2.272,39  | \$ 0,00                        |
|                        | 10.9                                 | Soporte Tv Pie Piso con ruedas   | un     | 0                                   | \$ 47.978,43   | \$ 0,00                        |
|                        | 10.10                                | Soporte De Piso Bajito para Televisor De Apoyo Visual                      | un     | 0                                   | \$ 33.400,61   | \$ 0,00                        |
|                        | <b>11</b>                            | <b>LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS</b>   |        |                                     |  |                                |
|                        | 10.1                                 | Limpieza periódica   | mes    | 3,50                                | \$ 20.433,07   | \$ 71.515,76                   |
|                        | 10.2                                 | Limpieza final   | m2     | 289,10                              | \$ 84,09   | \$ 24.310,26                   |
|                        | 10.3                                 | Ayuda de gremio  | m2     | 289,10                              | \$ 126,14  | \$ 36.465,69                   |
| 2. SISTEMA AUDIOVISUAL | <b>1</b>                             | <b>TAREAS PRELIMINARES</b>   |        |                                     |  |                                |
|                        | 1.1                                  | Representantes técnicos y asesores   | gl     | 0,00                                | \$ 58.941,56   | \$ 0,00                        |
|                        | 1.2                                  | Documentación de obra  | gl     | 0,00                                | \$ 35.364,93   | \$ 0,00                        |
|                        | 1.3                                  | Obrador  | gl     | 0,00                                | \$ 9.823,59  | \$ 0,00                        |
|                        | <b>2</b>                             | <b>INSTALACIÓN AUDIOVISUAL</b>   |        |                                     |  |                                |
|                        | 2.1                                  | Desarme y rearmado de instalación Audiovisual                              | gl     | 0,00                                | \$ 732.447,12  | \$ 0,00                        |
|                        | 2.2                                  | Ecuilizador gráfico estereo 31 bandas                                      | un     | 0,00                                | \$ 71.122,82   | \$ 0,00                        |
|                        | 2.3                                  | Amplificador doble 200w rms 1ur para estudios                              | un     | 0,00                                | \$ 71.908,70   | \$ 0,00                        |
|                        | 2.4                                  | par de parlantes de embutir para techo 30w contranformador para 100v y 70v | un     | 0,00                                | \$ 41.259,09   | \$ 0,00                        |
|                        | 2.5                                  | Televisor 75 pulgadas.   | un     | 0,00                                | \$ 156.666,67  | \$ 0,00                        |
|                        | 2.6                                  | Televisor 50 pulgadas.   | un     | 0,00                                | \$ 60.906,28   | \$ 0,00                        |
|                        | 2.7                                  | Splitter de video HDMI 1x8   | un     | 0,00                                | \$ 5.894,16  | \$ 0,00                        |
|                        | 2.8                                  | Splitter de video HDMI 1x4   | un     | 0,00                                | \$ 3.135,69  | \$ 0,00                        |
|                        | 2.9                                  | Selector de video HDMI   | un     | 0,00                                | \$ 1.921,50  | \$ 0,00                        |
| 2.10                   | Extensor activo de señal HDMI a RJ45 | un   | 0,00   | \$ 7.858,87                         | \$ 0,00  |                                |
| 2.11                   | Extensor activo de señal RJ45 a HDMI | un   | 0,00   | \$ 7.858,87                         | \$ 0,00  |                                |

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

|                          |        |    |
|--------------------------|--------|----|
| D                        | CA-DIR | N° |
| 013-24                   |        |    |
| DIR. GRAL. ADM. CONTABLE |        |    |

H. Cámara de Diputados de la Nación

| ITEM     | DESCRIPCION                        | Unidad | Cantidades pendientes s/ ampliación | Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados | Subtotal Incremento Reconocido |
|----------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| 2.12     | Convertor de SDI a HDMI            | un     | 0,00                                | \$ 7.858,87  | \$ 0,00                        |
| 2.13     | Convertor de HDMI a SDI            | un     | 0,00                                | \$ 7.858,87  | \$ 0,00                        |
| 2.14     | Cable HDMI 50cm                    | un     | 0,00                                | \$ 345,01  | \$ 0,00                        |
| 2.15     | Cable HDMI 30cm.                   | un     | 0,00                                | \$ 345,01  | \$ 0,00                        |
| 2.16     | Cable HDMI 5 metros                | un     | 0,00                                | \$ 833,04  | \$ 0,00                        |
| 2.17     | Cable HDMI 10 metros               | un     | 0,00                                | \$ 1.375,30  | \$ 0,00                        |
| <b>3</b> | <b>LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS</b> |        |                                     |  |                                |
| 3.1      | Limpieza periódica y final         | gl     | 0,00                                | \$ 49.117,97   | \$ 0,00                        |
| 3.2      | Ayuda de gremio                    | m2     | 0,00                                | \$ 102,28  | \$ 0,00                        |
|          |                                    |        |                                     |  | \$ 8.400.057,73                |

**Índices de referencia utilizados:**

| ICC NIVEL GENERAL      |             |               |
|------------------------|-------------|---------------|
| MES                    | VARIACIÓN % | ACUMULADO     |
| Mayo 2023              |             | Mes base      |
| Junio 2023             | 5,80%       | 5,80%         |
| Julio 2023             | 8,40%       | 14,69%        |
| <b>TOTAL ACUMULADO</b> |             | <b>14,69%</b> |

La suscripción del Acta implica la renuncia automática de STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. a todo reclamo – interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial – por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de Redeterminación y por la oportunidad de la aplicación del sistema de Redeterminación de precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en la presente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2024, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto. \_\_\_\_\_

**Cr. JORGE H. AMARFIL**  
**DIRECTOR GENERAL**  
 DIREC. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

SUBDIRECCIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

**ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA**