


H. Cámara de Diputados de la Nación



BUENOS AIRES, 03 DIC. 2024

**VISTO**, la Resolución Presidencial N° 1073/18, sus modificatorias y complementarias, la Resolución Presidencial N° 1586/18, y los CUDAP: EX-HCD:0004314/2022 y CUDAP: TI\_AC-HCD:0000967/2024 del registro de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, y;

**CONSIDERANDO**

Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 24/2022 relativa a la "Readecuación de salas de comisiones del 2do. y 3er. piso del edificio Anexo "A" de la HCDN".

Que por D CA-DIR N° 105/24 de fecha 17 de septiembre de 2024, obrante a fojas 1373/1384, se aprobó la Redeterminación de Precios N° 8 a favor de STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA, resultando un valor redeterminado de contrato de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 469.750.540,93) al constatarse una variación en los precios del contrato del DIECINUEVE COMA CUARENTA Y DOS POR CIENTO (19,42%).

Que la citada firma, con fecha 18 de enero de 2024, presentó la novena Solicitud de Redeterminación de Precios a fojas 2/4 del CUDAP: TI\_AC-HCD:0000967/2024, que luce acumulado según constancia de fojas 1403.

Que para la resolución del caso corresponde la aplicación del "Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Redeterminación de Precios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación", aprobado mediante la Resolución Presidencial N° 1586/18.



Que conforme lo dispuesto en el Reglamento citado precedentemente, en su capítulo IV, punto 1), tal circunstancia fue prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado, en el artículo N° 25.

Que lucen a fojas 7/21 del CUDAP: TI\_AC-HCD:0000967/2024, y a fojas 1405, las intervenciones de la Subdirección de Obras y Proyectos, dependiente de la Dirección de Obras y Mantenimiento, en su carácter de área con incumbencia técnica específica, en las que informa que el adjudicatario no se encontraba en mora de sus obligaciones, informando asimismo el grado de avance y parte faltante de ejecución de la obra en cuestión.

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

MIRTA GILBERTO  
JEFA DEPARTAMENTO  
MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H.C.D.N.

H. Cámara de Diputados de la Nación



Que a fojas 1407/1414 se expidió la Comisión de Redeterminación mediante el Dictamen de Redeterminación de Precios N° 21/2024, constatándose una variación en los precios del contrato del TREINTA COMA SESENTA POR CIENTO (30,60 %), que representa la suma total de PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$ 82.218.653,41), recomendando aprobar la redeterminación solicitada por STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA.

Que conforme lo dispuesto en el capítulo IV, punto 8) del citado Reglamento de Redeterminación de Precios, ha sido exhibido, publicado y notificado el precitado Dictamen, según las constancias de fojas 1415/1416.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Técnica y Legal, ha tomado la intervención de su competencia mediante el dictamen N° 439/2024.

Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el punto 9 del capítulo IV del Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Redeterminación de Precios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN y las facultades conferidas en el artículo 7º, inciso g) del “Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN”, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 1073/2018, corresponde actuar en consecuencia.

Por ello,

**EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN**


**DISPONE**

**ARTÍCULO 1º.-** Apruébase lo actuado en el procedimiento de Redeterminación de Precios N° 9 de la Licitación Pública N° 24/2022 relativa a la “Readecuación de salas de comisiones del 2do. y 3er. piso del edificio Anexo “A” de la HCDN”.


**ARTÍCULO 2º.-** Apruébase la redeterminación de precios N° 9 a favor de STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA, CUIT N° 30-66154877-7, al constatarse una variación en los precios del contrato del TREINTA COMA SESENTA POR CIENTO (30,60 %).

**ARTÍCULO 3º.-** Autorízase el pago hasta la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$ 82.218.653,41), en razón de los argumentos esgrimidos en los considerandos

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

  
MARTA N. BLANCO  
JEFE DEPARTAMENTO  
MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H.C.D.N.

*H. Cámara de Diputados de la Nación*



del presente acto, debiendo aplicarse sobre la parte faltante de ejecución del contrato de acuerdo a los saldos pendientes de ejecución según la información contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 12, manteniendo fijo e inamovible el valor del mismo en la proporción del anticipo otorgado, y a los saldos totales de la ampliación, totalizando un valor de contrato redeterminado de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 551.969.194,34).

**ARTÍCULO 4°.-** Procédase a suscribir, oportunamente, el Acta de Redeterminación de Precios N° 9 entre STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA y la HCDN, que como Anexo se adjunta a la presente.

**ARTÍCULO 5°.-** Remítanse las presentes actuaciones al Departamento Presupuesto, dependiente de la Dirección General Administrativo Contable, a los fines de efectuar el compromiso pertinente.


**ARTÍCULO 6°.-** Autorízase a la Dirección de Compras, dependiente de la Dirección General Administrativo Contable, a emitir la correspondiente Orden de Compra.

**ARTÍCULO 7°.-** Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese.

**Dr. JORGE H. AMARFIL**  
**DIRECTOR GENERAL**  
Direc. Gp. Administrativo Contable  
H. Cámara de Diputados de la Nación

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

*Blanco*  
MARTA M. BLANCO  
JEFE DEPARTAMENTO  
DESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H.C.D.N.



H. Cámara de Diputados de la Nación

ANEXO

**ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 9**

Procedimiento: Licitación Pública N° 24/2022


Expediente: CUDAP: EX-HCD:0004314/2022

Objeto: Readecuación de salas de comisiones del 2do. y 3er. piso del edificio Anexo "A" de la HCDN.

Entre la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN representada en este acto por el Sr. DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE, JORGE HORACIO AMARFIL, DNI N° 14.040.042, por una parte; y STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. representada en este acto por CRISTIAN A. FOURNIER, DNI N° 17.462.095, presidente de la firma, concuerdan en suscribir la presente Acta que contiene los nuevos precios contractuales, debiendo aplicarse sobre la parte faltante de ejecución del contrato de acuerdo a los saldos pendientes de ejecución según la información contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 12, manteniendo fijo e inamovible el valor del mismo en la proporción del anticipo otorgado, y a los saldos totales de la ampliación y que a continuación se transcriben:

Parte faltante del contrato original

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 12	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 8)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 30,60%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
1	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Representantes técnicos y asesores	mes	0,00	\$ 993.022,13	\$ 1.296.886,90	\$ 212.705,34	\$ 0,00
1.2	Documentación de obra	gl	0,40	\$ 716.379,17	\$ 935.591,20	\$ 153.448,42	\$ 61.379,37
1.3	Obrador, andamios, protecciones y cerco	gl	0,00	\$ 1.345.924,51	\$ 1.757.777,41	\$ 288.297,03	\$ 0,00
1.4	Traslado de mobiliario y equipamiento	gl	0,50	\$ 914.167,37	\$ 1.193.902,58	\$ 195.814,65	\$ 97.907,32
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES						
2.1	Desmante de cielorrasos	m2	444,45	\$ 2.161,18	\$ 2.822,50	\$ 462,93	\$ 205.747,04
2.2	Desmante de solados	m2	313,00	\$ 2.560,89	\$ 3.370,64	\$ 552,83	\$ 173.034,86
2.3	Desmante de carpinterías	un	12,00	\$ 10.588,93	\$ 13.829,14	\$ 2.268,15	\$ 27.217,78
2.4	Demolición de mampostería	m3	15,29	\$ 31.284,29	\$ 40.857,28	\$ 6.701,09	\$ 102.459,74
2.5	Desmante de instalación eléctrica	gl	0,50	\$ 1.149.680,05	\$ 1.501.482,14	\$ 246.261,47	\$ 123.130,73
2.6	Desmante de instalación enlaces y redes	gl	0,50	\$ 1.056.343,30	\$ 1.379.584,34	\$ 226.268,73	\$ 113.134,37
2.7	Desmante de instalación contra incendio	gl	0,50	\$ 533.642,20	\$ 696.936,71	\$ 114.306,16	\$ 57.153,08
2.8	Desmante de instalación termomecánica	gl	0,50	\$ 412.291,88	\$ 538.453,19	\$ 88.312,92	\$ 44.156,46
2.9	Desmante de cartelería.	gl	0,50	\$ 420.082,83	\$ 548.628,17	\$ 89.981,74	\$ 44.990,87
3	TABIQUERÍA STEELFRAME						
3.1	T01 - Tabique perimetral mixto	m2	146,00	\$ 80.692,74	\$ 105.384,72	\$ 17.284,39	\$ 2.523.520,25




H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 12	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 8)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 30,60%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
3.2	T02 - Tabique interior doble	m2	62,50	\$ 89.376,15	\$ 116.725,25	\$ 19.144,37	\$ 1.196.523,23
4	INSTALACIONES						
4.1	INSTALACIÓN ELECTRICA						
4.1.1	Tendido Instalación	gl	0,30	\$ 6.945.452,88	\$ 9.070.761,46	\$ 1.487.716,01	\$ 446.314,80
4.1.2	Pisoducto	ml	194,00	\$ 24.120,51	\$ 31.501,38	\$ 5.166,61	\$ 1.002.322,91
4.1.3	Bandeja portacables	ml	189,00	\$ 17.776,83	\$ 23.216,54	\$ 3.807,80	\$ 719.673,77
4.1.4	Cajas Ackermann	un	0,00	\$ 91.489,11	\$ 119.484,77	\$ 19.596,97	\$ 0,00
4.1.5	Periscopios	un	113,00	\$ 15.726,59	\$ 20.538,92	\$ 3.368,63	\$ 380.655,70
4.1.6	Tomacorrientes	un	29,00	\$ 25.509,84	\$ 33.315,85	\$ 5.464,21	\$ 158.462,01
4.1.7	Bocas de iluminación	un	57,30	\$ 31.549,62	\$ 41.203,81	\$ 6.757,93	\$ 387.229,34
4.1.8	Panel LED 60x60 - neutro	un	159,00	\$ 57.401,98	\$ 74.966,99	\$ 12.295,50	\$ 1.954.985,26
4.1.9	Tubo led 120 neutro	un	0,00	\$ 14.327,59	\$ 18.711,83	\$ 3.068,97	\$ 0,00
4.1.10	Spot de embutir AR111 LED	un	44,00	\$ 42.886,28	\$ 56.009,48	\$ 9.186,24	\$ 404.194,58
4.1.11	Reubicación Artefactos Emergencia y escape	gl	1,00	\$ 303.373,29	\$ 396.205,52	\$ 64.982,56	\$ 64.982,56
4.2	INSTALACIÓN DE ENLACES Y REDES						
4.2.1	Tendido Instalación	gl	0,36	\$ 7.550.684,75	\$ 9.861.194,28	\$ 1.617.356,67	\$ 582.248,40
4.2.2	Patchera CAT6 de 48 puertos RJ45	un	2,00	\$ 208.748,55	\$ 272.625,61	\$ 44.713,94	\$ 89.427,88
4.2.3	Patchcord CAT 6, 6ft (1,8 mts) color negro	un	140,00	\$ 9.165,80	\$ 11.970,54	\$ 1.963,31	\$ 274.864,06
4.2.4	Cable UTP CAT 6 color azul	un	7,00	\$ 211.175,07	\$ 275.794,64	\$ 45.233,70	\$ 316.635,89
4.2.5	Conector Jack CAT 6	un	70,00	\$ 7.622,07	\$ 9.954,42	\$ 1.632,65	\$ 114.285,33
4.2.6	Rosetas dobles para RJ45	un	26,00	\$ 10.574,45	\$ 13.810,23	\$ 2.265,05	\$ 58.891,21
4.3	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO						
4.3.1	Tendido Instalación	gl	0,50	\$ 4.317.571,46	\$ 5.638.748,33	\$ 924.823,81	\$ 462.411,90
4.4	INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA						
4.4.1	Adecuación instalación termomecánica	gl	0,40	\$ 4.192.849,11	\$ 5.475.860,93	\$ 898.108,28	\$ 359.243,31
4.4.2	Protección cañerías Fan Coil preexistentes	gl	0,00	\$ 1.760.797,28	\$ 2.299.601,24	\$ 377.162,78	\$ 0,00
5	SOLADOS, ZÓCALOS Y TERMINACIONES						
5.1	Preparación de superficies	m2	964,00	\$ 2.542,31	\$ 3.320,26	\$ 544,56	\$ 524.958,70
5.2	Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento	m2	964,00	\$ 37.184,18	\$ 48.562,54	\$ 7.964,85	\$ 7.678.116,41
5.2.1	Reposición Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento	m2	0,00	\$ 28.703,42	\$ 37.486,67	\$ 6.148,27	\$ 0,00
5.3	Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15	ml	422,00	\$ 20.830,47	\$ 27.204,60	\$ 4.461,89	\$ 1.882.916,30
5.3.1	Reposición Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15	ml	42,20	\$ 19.199,93	\$ 25.075,11	\$ 4.112,63	\$ 173.552,81
5.4	Zocalos Aluminio Anodizado natural 70x20	ml	676,00	\$ 13.411,00	\$ 17.514,77	\$ 2.872,64	\$ 1.941.902,41
5.5	Solia de aluminio anodizado	ml	50,00	\$ 7.236,16	\$ 9.450,42	\$ 1.549,98	\$ 77.499,25

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

  
 A.N. BLANCO  
 JEFE DEPARTAMENTO  
 MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
 DIR. GRAL. ADMINISTRACION




H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 12	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 8)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 30,60%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
6							
6.1	Cielorraso desmontable 610x610	m2	247,80	\$ 18.249,58	\$ 23.833,95	\$ 3.909,06	\$ 968.665,06
6.1.1	Módulo chapa microperforada 610x610	un	535,00	\$ 21.274,31	\$ 27.784,25	\$ 4.556,96	\$ 2.437.971,86
6.1.1.1	Reposición Módulo chapa microperforada 610x610	un	0,00	\$ 18.235,10	\$ 23.815,04	\$ 3.905,96	\$ 0,00
6.1.2	Módulo difusor cuadrado	un	0,00	\$ 60.301,27	\$ 78.753,46	\$ 12.916,53	\$ 0,00
6.2	Cielorraso junta tomada	m2	87,20	\$ 19.006,95	\$ 24.823,08	\$ 4.071,29	\$ 355.016,40
6.3	Adecuación cielorraso en pasillo junta tomada	m2	40,45	\$ 14.279,36	\$ 18.648,84	\$ 3.058,64	\$ 123.721,93
6.4	Aislación termoacústica	m2	413,00	\$ 10.420,05	\$ 13.608,58	\$ 2.231,97	\$ 921.805,15
7	PINTURA						
7.1	Latex interior al agua mate sobre Cielorrasos	m2	183,65	\$ 12.122,99	\$ 15.832,62	\$ 2.596,74	\$ 476.892,01
8	REVESTIMIENTOS ACUSTICOS Y TERMINACIONES						
	PIEL EXTERIOR						
8.1	Lamas sección 44x50mm con placa fondo liso	ml	45,41	\$ 243.747,42	\$ 318.334,13	\$ 52.210,70	\$ 2.370.887,78
8.2	Lamas sección 44x50mm	ml	13,00	\$ 222.067,88	\$ 290.020,66	\$ 47.566,94	\$ 618.370,23
8.2.1	Reposición Lamas sección 44x50mm	ml	0,00	\$ 169.948,29	\$ 221.952,47	\$ 36.402,92	\$ 0,00
8.3	Revestimiento melamina Liso	m2	45,24	\$ 144.231,01	\$ 188.365,70	\$ 30.894,28	\$ 1.397.657,37
	PIEL INTERIOR						
8.4	Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex	m2	15,63	\$ 260.004,62	\$ 339.566,04	\$ 55.692,99	\$ 870.481,44
8.4.1	Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex	m2	0,00	\$ 207.436,41	\$ 270.911,95	\$ 44.432,88	\$ 0,00
8.5	Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad	m2	194,24	\$ 159.050,66	\$ 207.720,16	\$ 34.068,65	\$ 6.617.494,92
8.5.1	Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad	m2	0,00	\$ 103.718,19	\$ 135.455,96	\$ 22.216,44	\$ 0,00
8.6	Revestimiento acústico liso tipo Platten Mad	m2	7,70	\$ 153.647,64	\$ 200.663,82	\$ 32.911,33	\$ 253.417,20
8.6.1	Reposición Revestimiento acústico liso tipo Platten Mad	m2	4,59	\$ 96.385,58	\$ 125.879,57	\$ 20.645,79	\$ 94.764,18
8.7	Ajustes:enchapado sobre cablecanal en acometidas	gl	0,50	\$ 432.818,46	\$ 565.260,90	\$ 92.709,71	\$ 46.354,86
9	CARPINTERÍAS						
9.1	P01_Puertas de acceso a salas	un	7,00	\$ 645.464,88	\$ 842.977,13	\$ 138.258,58	\$ 967.810,03
9.2	P02_Puertas guardado exteriores	un	2,00	\$ 553.324,52	\$ 722.641,82	\$ 118.522,11	\$ 237.044,22
9.3	P03_Puertas racks/tableros exterior - exterior	un	1,50	\$ 639.193,53	\$ 834.786,75	\$ 136.915,25	\$ 205.372,88
9.4	P04_Puertas racks exterior - interior	un	1,00	\$ 703.354,11	\$ 918.580,47	\$ 150.658,45	\$ 150.658,45
9.5	P05_Puerta corrediza racks interiores						
9.5.1	P05a_Puerta corrediza racks	un	2,50	\$ 1.138.488,13	\$ 1.486.865,49	\$ 243.864,16	\$ 609.660,39

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

Blanco  
 DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIONES Y ARCHIVO  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 M.O.D.N.




H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 12	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 8)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 30,60%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
	interiores 6 hojas						
9.5.2	P05b_Puerta corrediza racks interiores 2 hojas	un	1,00	\$ 713.614,97	\$ 931.981,15	\$ 152.856,33	\$ 152.856,33
9.6	P06_Puertas de acceso entre salas	un	1,00	\$ 953.700,90	\$ 1.245.533,37	\$ 204.282,73	\$ 204.282,73
9.7	P07_Puerta guardado interior curva	un	1,00	\$ 765.343,82	\$ 999.539,03	\$ 163.936,65	\$ 163.936,65
9.8	C01_Carpintería DVH Aluminio Anodizado gris grafito	un	9,00	\$ 844.217,88	\$ 1.102.548,54	\$ 180.831,47	\$ 1.627.483,22
10	MOBILIARIO						
10.1	Sillón corrido madera 7,40m	un	1,00	\$ 1.095.071,18	\$ 1.430.162,96	\$ 234.564,25	\$ 234.564,25
10.2	Sillón corrido madera 5,30m	un	6,00	\$ 892.458,92	\$ 1.165.551,35	\$ 191.164,70	\$ 1.146.988,20
10.3	Sillón corrido madera 3,80m	un	2,00	\$ 554.771,75	\$ 724.531,90	\$ 118.832,11	\$ 237.664,22
10.4	Sillón corrido madera 3,60m	un	3,00	\$ 554.771,75	\$ 724.531,90	\$ 118.832,11	\$ 356.496,32
10.5	Riel perfil H	ml	12,10	\$ 12.369,01	\$ 16.153,92	\$ 2.649,44	\$ 32.058,24
10.6	Tensores perfil H	un	5,00	\$ 7.670,32	\$ 10.017,44	\$ 1.642,98	\$ 8.214,92
10.7	Soporte de pared para televisores 75"	un	8	\$ 31.829,44	\$ 41.569,25	\$ 6.817,87	\$ 54.542,93
10.8	Soporte de pared para televisores 50"	un	2	\$ 27.897,80	\$ 36.434,52	\$ 5.975,71	\$ 11.951,42
10.9	Soporte Tv Pie Piso con ruedas	un	2	\$ 589.022,87	\$ 769.263,86	\$ 126.168,70	\$ 252.337,40
10.10	Soporte De Piso Bajito para Televisor De Apoyo Visual	un	1	\$ 410.053,51	\$ 535.529,88	\$ 87.833,46	\$ 87.833,46
11	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS						
10.1	Limpieza periódica	mes	1,70	\$ 250.853,30	\$ 327.614,41	\$ 53.732,78	\$ 91.345,72
10.2	Limpieza final	m2	826,00	\$ 1.032,35	\$ 1.348,25	\$ 221,13	\$ 182.653,13
10.3	Ayuda de gremio	m2	330,80	\$ 1.548,54	\$ 2.022,39	\$ 331,70	\$ 109.725,47
1	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Representantes técnicos y asesores	gl	0,40	\$ 723.615,33	\$ 945.041,62	\$ 154.998,40	\$ 61.999,36
1.2	Documentación de obra	gl	0,40	\$ 434.169,18	\$ 567.024,95	\$ 92.999,04	\$ 37.199,62
1.3	Obrador	gl	0,50	\$ 120.602,54	\$ 157.506,92	\$ 25.833,06	\$ 12.916,53
2	INSTALACIÓN AUDIOVISUAL						
2.1	Desarme y rearmado de instalación Audiovisual	gl	0,51	\$ 8.992.126,48	\$ 11.743.717,18	\$ 1.926.113,49	\$ 982.317,88
2.2	Ecuilizador gráfico estereo 31 bandas	un	0,00	\$ 873.162,51	\$ 1.140.350,23	\$ 187.031,41	\$ 0,00
2.3	Amplificador doble 200w rms 1ur para estudios	un	0,00	\$ 882.810,70	\$ 1.152.950,77	\$ 189.098,05	\$ 0,00
2.4	par de parlantes de embutir para techo 30w contranformador para 100v y 70v	un	0,00	\$ 506.530,73	\$ 661.529,13	\$ 108.498,88	\$ 0,00
2.5	Televisor 75 pulgadas.	un	0,00	\$ 1.923.369,56	\$ 2.511.920,65	\$ 411.985,76	\$ 0,00
2.6	Televisor 50 pulgadas.	un	0,00	\$ 747.735,84	\$ 976.543,01	\$ 160.165,02	\$ 0,00
2.7	Splitter de video HDMI 1x8	un	0,00	\$ 72.361,53	\$ 94.504,15	\$ 15.499,84	\$ 0,00
2.8	Splitter de video HDMI 1x4	un	0,00	\$ 38.496,35	\$ 50.276,23	\$ 8.245,92	\$ 0,00
2.9	Selector de video HDMI	un	0,00	\$ 23.589,86	\$ 30.808,36	\$ 5.052,95	\$ 0,00

2. SISTEMA AUDIOVISUAL

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

MIRTA N. BLANCO  
JEFA DEPARTAMENTO  
MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE



H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 12	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 8)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 30,60%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
2.10	Extensor activo de señal HDMI a RJ45	un	0,00	\$ 96.482,03	\$ 126.005,54	\$ 20.666,45	\$ 0,00
2.11	Extensor activo de señal RJ45 a HDMI	un	0,00	\$ 96.482,03	\$ 126.005,54	\$ 20.666,45	\$ 0,00
2.12	Convertor de SDI a HDMI	un	0,00	\$ 96.482,03	\$ 126.005,54	\$ 20.666,45	\$ 0,00
2.13	Convertor de HDMI a SDI	un	0,00	\$ 96.482,03	\$ 126.005,54	\$ 20.666,45	\$ 0,00
2.14	Cable HDMI 50cm	un	0,00	\$ 4.235,58	\$ 5.531,67	\$ 907,26	\$ 0,00
2.15	Cable HDMI 30cm.	un	0,00	\$ 4.235,58	\$ 5.531,67	\$ 907,26	\$ 0,00
2.16	Cable HDMI 5 metros	un	0,00	\$ 10.227,09	\$ 13.356,58	\$ 2.190,64	\$ 0,00
2.17	Cable HDMI 10 metros	un	0,00	\$ 16.884,38	\$ 22.051,00	\$ 3.616,63	\$ 0,00
3	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS						
3.1	Limpieza periódica y final	gl	0,00	\$ 603.012,76	\$ 787.534,67	\$ 129.165,33	\$ 0,00
3.2	Ayuda de gremio	m2	232,50	\$ 1.255,72	\$ 1.639,97	\$ 268,97	\$ 62.536,63
							\$ 50.662.080,88


Parte faltante correspondiente a la ampliación (OC 118/2023)

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendiente s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación n N° 8)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 30,60%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
1	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Representantes técnicos y asesores	mes	3,50	\$ 993.022,13	\$ 1.296.886,90	\$ 303.864,77	\$ 1.063.526,70
1.2	Documentación de obra	gl	0,35	\$ 716.379,17	\$ 935.591,20	\$ 219.212,03	\$ 76.724,21
1.3	Obrador, andamios, protecciones y cerco	gl	0,35	\$ 1.345.924,51	\$ 1.757.777,41	\$ 411.852,90	\$ 144.148,51
1.4	Traslado de mobiliario y equipamiento	gl	0,35	\$ 914.167,37	\$ 1.193.902,58	\$ 279.735,21	\$ 97.907,32
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES						
2.1	Desmante de cielorrasos	m2	282,85	\$ 2.161,18	\$ 2.822,50	\$ 661,32	\$ 187.054,79
2.2	Desmante de solados	m2	284,97	\$ 2.580,89	\$ 3.370,64	\$ 789,75	\$ 225.055,88
2.3	Desmante de carpinterías	un	0,00	\$ 10.588,93	\$ 13.829,14	\$ 3.240,21	\$ 0,00
2.4	Demolición de mampostería	m3	11,35	\$ 31.284,29	\$ 40.857,28	\$ 9.572,99	\$ 108.653,46
2.5	Desmante de instalación eléctrica	gl	0,34	\$ 1.149.680,05	\$ 1.501.482,14	\$ 351.802,09	\$ 119.612,71
2.6	Desmante de instalación enlaces y redes	gl	0,34	\$ 1.056.343,30	\$ 1.379.584,34	\$ 323.241,05	\$ 109.901,96
2.7	Desmante de instalación contra incendio	gl	0,34	\$ 533.642,20	\$ 696.936,71	\$ 163.294,51	\$ 55.520,13
2.8	Desmante de instalación termomecánica	gl	0,33	\$ 412.291,88	\$ 538.453,19	\$ 126.161,31	\$ 41.633,23
2.9	Desmante de cartelería.	gl	0,34	\$ 420.082,83	\$ 548.628,17	\$ 128.545,35	\$ 43.705,42
3	TABIQUERÍA STEELFRAME						

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN

MIRTA N. BLANCO  
JEFA DEPARTAMENTO  
MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL ADMINISTRATIVO CONTABLE






H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendiente s/ aplicación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 8)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 30,60%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
3.1	T01 - Tabique perimetral mixto	m2	181,65	\$ 80.692,74	\$ 105.384,72	\$ 24.691,98	\$ 4.485.297,98
3.2	T02 - Tabique interior doble	m2	69,83	\$ 89.376,15	\$ 116.725,25	\$ 27.349,10	\$ 1.909.787,82
4	INSTALACIONES						
4.1	INSTALACIÓN ELECTRICA						
4.1.1	Tendido Instalación	gl	0,35	\$ 6.945.452,88	\$ 9.070.761,46	\$ 2.125.308,58	\$ 743.858,00
4.1.2	Pisoducto	ml	130,00	\$ 24.120,51	\$ 31.501,38	\$ 7.380,88	\$ 959.513,83
4.1.3	Bandeja portacables	ml	113,00	\$ 17.776,83	\$ 23.216,54	\$ 5.439,71	\$ 614.687,34
4.1.4	Cajas Ackermann	un	5,00	\$ 91.489,11	\$ 119.484,77	\$ 27.995,67	\$ 139.978,33
4.1.5	Periscopios	un	0,00	\$ 15.726,59	\$ 20.538,92	\$ 4.812,34	\$ 0,00
4.1.6	Tomacorrientes	un	18,00	\$ 25.509,84	\$ 33.315,85	\$ 7.806,01	\$ 140.508,19
4.1.7	Bocas de iluminación	un	39,00	\$ 31.549,62	\$ 41.203,81	\$ 9.654,18	\$ 376.513,20
4.1.8	Panel LED 60x60 - neutro	un	0,00	\$ 57.401,98	\$ 74.966,99	\$ 17.565,01	\$ 0,00
4.1.9	Tubo led 120 neutro	un	0,00	\$ 14.327,59	\$ 18.711,83	\$ 4.384,24	\$ 0,00
4.1.10	Spot de embutir AR111 LED	un	30,00	\$ 42.886,28	\$ 56.009,48	\$ 13.123,20	\$ 393.696,02
4.1.11	Reubicación Artefactos Emergencia y escape	gl	0,34	\$ 303.373,29	\$ 396.205,52	\$ 92.832,23	\$ 31.562,96
4.2	INSTALACIÓN DE ENLACES Y REDES						
4.2.1	Tendido Instalación	gl	0,35	\$ 7.550.684,75	\$ 9.861.194,28	\$ 2.310.509,53	\$ 808.678,34
4.2.2	Pachera CAT6 de 48 puertos RJ45	un	0,00	\$ 208.748,55	\$ 272.625,61	\$ 63.877,06	\$ 0,00
4.2.3	Patchcord CAT 6, 6ft (1,8 mts) color negro	un	49,00	\$ 9.165,80	\$ 11.970,54	\$ 2.804,74	\$ 137.432,03
4.2.4	Cable UTP CAT 6 color azul	un	2,00	\$ 211.175,07	\$ 275.794,64	\$ 64.619,57	\$ 129.239,14
4.2.5	Conector Jack CAT 6	un	24,00	\$ 7.622,07	\$ 9.954,42	\$ 2.332,35	\$ 55.976,49
4.2.6	Rcsetas dobles para RJ45	un	10,00	\$ 10.574,45	\$ 13.810,23	\$ 3.235,78	\$ 32.357,81
4.3	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO						
4.3.1	Tendido Instalación	gl	0,35	\$ 4.317.571,46	\$ 5.638.748,33	\$ 1.321.176,87	\$ 462.411,90
4.4	INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA						
4.4.1	Adecuación instalación termomecánica	gl	0,35	\$ 4.192.849,11	\$ 5.475.860,93	\$ 1.283.011,83	\$ 449.054,14
4.4.2	Protección cañerías Fan Coil preexistentes	gl	0,25	\$ 1.760.797,28	\$ 2.299.601,24	\$ 538.803,97	\$ 134.700,99
5	SOLADOS, ZÓCALOS Y TERMINACIONES						
5.1	Preparación de superficies	m2	527,02	\$ 2.542,31	\$ 3.320,26	\$ 777,95	\$ 409.993,68
5.2	Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento	m2	0,00	\$ 37.184,18	\$ 48.562,54	\$ 11.378,36	\$ 0,00
5.2.1	Reposición Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento	m2	0,00	\$ 28.703,42	\$ 37.486,67	\$ 8.783,25	\$ 0,00
5.3	Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15	ml	270,00	\$ 20.830,47	\$ 27.204,60	\$ 6.374,12	\$ 1.721.013,55
5.3.1	Reposición Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15	ml	0,00	\$ 19.199,93	\$ 25.075,11	\$ 5.875,18	\$ 0,00
5.3.2	Zocalos Aluminio Anodizado natural 70x20	ml	0,00	\$ 13.411,00	\$ 17.514,77	\$ 4.103,77	\$ 0,00


D. C.A.D.R. N°  
135-24  
DIR. GRAL. ADM. CONTABLE



H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendiente s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 8)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 30,60%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
5.5	Solia de aluminio anodizado	ml	0,00	\$ 7.236,16	\$ 9.450,42	\$ 2.214,26	\$ 0,00
6							
6.1	Cielorraso desmontable 610x610	m2	0,00	\$ 18.249,58	\$ 23.833,95	\$ 5.584,37	\$ 0,00
6.1.1	Módulo chapa microperforada 610x610	un	0,00	\$ 21.274,31	\$ 27.784,25	\$ 6.509,94	\$ 0,00
6.1.1.1	Reposición Módulo chapa microperforada 610x610	un	0,00	\$ 18.235,10	\$ 23.815,04	\$ 5.579,94	\$ 0,00
6.1.2	Módulo difusor cuadrado	un	22,00	\$ 60.301,27	\$ 78.753,46	\$ 18.452,19	\$ 405.948,16
6.2	Cielorraso junta tomada	m2	96,46	\$ 19.006,95	\$ 24.823,08	\$ 5.816,13	\$ 561.023,62
6.3	Adecuación cielorraso en pasillo junta tomada	m2	28,17	\$ 14.279,36	\$ 18.648,84	\$ 4.369,48	\$ 123.088,36
6.4	Aislación termoacústica	m2	261,00	\$ 10.420,05	\$ 13.608,58	\$ 3.188,53	\$ 832.207,35
7	PINTURA						
7.1	Latex interior al agua mate sobre Cielorrasos	m2	127,34	\$ 12.122,99	\$ 15.832,62	\$ 3.709,63	\$ 472.384,80
8	REVESTIMIENTOS ACUSTICOS Y TERMINACIONES						
	PIEL EXTERIOR						
8.1	Lamas sección 44x50mm con placa fondo liso	ml	34,00	\$ 243.747,42	\$ 318.334,13	\$ 74.586,71	\$ 2.535.948,17
8.2	Lamas sección 44x50mm	ml	9,00	\$ 222.067,88	\$ 290.020,66	\$ 67.952,77	\$ 611.574,95
8.2.1	Reposición Lamas sección 44x50mm	ml	2,00	\$ 169.948,29	\$ 221.952,47	\$ 52.004,18	\$ 104.008,35
8.3	Revestimiento melamina Liso	m2	15,83	\$ 144.231,01	\$ 188.365,70	\$ 44.134,69	\$ 698.652,15
	PIEL INTERIOR						
8.4	Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex	m2	0,00	\$ 260.004,62	\$ 339.566,04	\$ 79.561,42	\$ 0,00
8.4.1	Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex	m2	0,00	\$ 207.436,41	\$ 270.911,95	\$ 63.475,54	\$ 0,00
8.5	Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad	m2	168,75	\$ 159.050,66	\$ 207.720,16	\$ 48.669,50	\$ 8.212.978,55
8.5.1	Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad	m2	0,00	\$ 103.718,19	\$ 135.455,96	\$ 31.737,77	\$ 0,00
8.6	Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad	m2	0,00	\$ 153.647,64	\$ 200.663,82	\$ 47.016,18	\$ 0,00
8.6.1	Reposición Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad	m2	1,55	\$ 96.385,58	\$ 125.879,57	\$ 29.493,99	\$ 45.715,68
8.7	Ajustes:enchapado sobre cablecanal en acometidas	gl	0,35	\$ 432.818,46	\$ 565.260,90	\$ 132.442,45	\$ 46.354,86
9	CARPINTERÍAS						
9.1	P01_Puertas de acceso a salas	un	0,00	\$ 645.464,88	\$ 842.977,13	\$ 197.512,25	\$ 0,00
9.2	P02_Puertas guardado exteriores	un	0,00	\$ 553.324,52	\$ 722.641,82	\$ 169.317,30	\$ 0,00
9.3	P03_Puertas racks/tableros exterior - exterior	un	0,00	\$ 639.193,53	\$ 834.786,75	\$ 195.593,22	\$ 0,00
9.4	P04_Puertas racks exterior - interior	un	0,00	\$ 703.354,11	\$ 918.580,47	\$ 215.226,36	\$ 0,00
9.5	P05_Puerta corrediza racks interiores						
9.5.1	P05a_Puerta corrediza racks	un	0,00	\$ 1.138.488,13	\$ 1.486.865,49	\$ 348.377,37	\$ 0,00

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA MIRTHA N. BLANCO  
JEFA DEPARTAMENTO DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
ADMINISTRATIVO CONTABLE



H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendiente s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 8)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 30,60%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
	interiores 6 hojas						
9.5.2	P05b_Puerta corrediza racks interiores 2 hojas	un	0,00	\$ 713.614,97	\$ 931.981,15	\$ 218.366,18	\$ 0,00
9.6	P06_Puertas de acceso entre salas	un	0,00	\$ 953.700,90	\$ 1.245.533,37	\$ 291.832,47	\$ 0,00
9.7	P07_Puerta guardado interior curva	un	0,00	\$ 765.343,82	\$ 999.539,03	\$ 234.195,21	\$ 0,00
9.8	C01_Carpintería DVH Aluminio Anodizado gris grafito	un	0,00	\$ 844.217,88	\$ 1.102.548,54	\$ 258.330,67	\$ 0,00
10	MOBILIARIO						
10.1	Sillón corrido madera 7,40m	un	0,00	\$ 1.095.071,18	\$ 1.430.162,96	\$ 335.091,78	\$ 0,00
10.2	Sillón corrido madera 5,30m	un	0,00	\$ 892.458,92	\$ 1.165.551,35	\$ 273.092,43	\$ 0,00
10.3	Sillón corrido madera 3,80m	un	0,00	\$ 554.771,75	\$ 724.531,90	\$ 169.760,15	\$ 0,00
10.4	Sillón corrido madera 3,60m	un	0,00	\$ 554.771,75	\$ 724.531,90	\$ 169.760,15	\$ 0,00
10.5	Riel perfil H	ml	0,00	\$ 12.369,01	\$ 16.153,92	\$ 3.784,92	\$ 0,00
10.6	Tensores perfil H	un	0,00	\$ 7.670,32	\$ 10.017,44	\$ 2.347,12	\$ 0,00
10.7	Soporte de pared para televisores 75"	un	0	\$ 31.829,44	\$ 41.569,25	\$ 9.739,81	\$ 0,00
10.8	Soporte de pared para televisores 50"	un	0	\$ 27.897,80	\$ 36.434,52	\$ 8.536,73	\$ 0,00
10.9	Soporte Tv Pie Piso con ruedas	un	0	\$ 589.022,87	\$ 769.263,86	\$ 180.241,00	\$ 0,00
10.10	Soporte De Piso Bajito para Televisor De Apoyo Visual	un	0	\$ 410.053,51	\$ 535.529,88	\$ 125.476,37	\$ 0,00
11	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS						
10.1	Limpieza periódica	mes	3,50	\$ 250.853,30	\$ 327.614,41	\$ 76.761,11	\$ 268.663,89
10.2	Limpieza final	m2	289,10	\$ 1.032,35	\$ 1.348,25	\$ 315,90	\$ 91.326,57
10.3	Ayuda de gremio	m2	289,10	\$ 1.548,54	\$ 2.022,39	\$ 473,85	\$ 136.990,99
1	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Representantes técnicos y asesores	gl	0,00	\$ 723.615,33	\$ 945.041,62	\$ 221.426,29	\$ 0,00
1.2	Documentación de obra	gl	0,00	\$ 434.169,18	\$ 567.024,95	\$ 132.855,77	\$ 0,00
1.3	Obrador	gl	0,00	\$ 120.602,54	\$ 157.506,92	\$ 36.904,38	\$ 0,00
2	INSTALACIÓN AUDIOVISUAL						
2.1	Desarme y rearmado de instalación Audiovisual	gl	0,00	\$ 8.992.126,48	\$ 11.743.717,18	\$ 2.751.590,70	\$ 0,00
2.2	Ecuilizador gráfico estereo 31 bandas	un	0,00	\$ 873.162,51	\$ 1.140.350,23	\$ 267.187,73	\$ 0,00
2.3	Amplificador doble 200w rms 1ur para estudios	un	0,00	\$ 882.810,70	\$ 1.152.950,77	\$ 270.140,07	\$ 0,00
2.4	par de parlantes de embutir para techo 30w contranformador para 100v y 70v	un	0,00	\$ 506.530,73	\$ 661.529,13	\$ 154.998,40	\$ 0,00
2.5	Televisor 75 pulgadas.	un	0,00	\$ 1.923.369,56	\$ 2.511.920,65	\$ 588.551,09	\$ 0,00
2.6	Televisor 50 pulgadas.	un	0,00	\$ 747.735,84	\$ 976.543,01	\$ 228.807,17	\$ 0,00
2.7	Splitter de video HDMI 1x8	un	0,00	\$ 72.361,53	\$ 94.504,15	\$ 22.142,63	\$ 0,00
2.8	Splitter de video HDMI 1x4	un	0,00	\$ 38.496,35	\$ 50.276,23	\$ 11.779,88	\$ 0,00
2.9	Selector de video HDMI	un	0,00	\$ 23.589,86	\$ 30.808,36	\$ 7.218,50	\$ 0,00


2. SISTEMA AUDIOVISUAL

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

Blanco  
JEFE DEPARTAMENTO  
UNIDAD DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
M.C.D.N.



H. Cámara de Diputados de la Nación



ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendiente s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 8)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 30,60%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
2.10	Extensor activo de señal HDMI a RJ45	un	0,00	\$ 96.482,03	\$ 126.005,54	\$ 29.523,50	\$ 0,00
2.11	Extensor activo de señal RJ45 a HDMI	un	0,00	\$ 96.482,03	\$ 126.005,54	\$ 29.523,50	\$ 0,00
2.12	Convertor de SDI a HDMI	un	0,00	\$ 96.482,03	\$ 126.005,54	\$ 29.523,50	\$ 0,00
2.13	Convertor de HDMI a SDI	un	0,00	\$ 96.482,03	\$ 126.005,54	\$ 29.523,50	\$ 0,00
2.14	Cable HDMI 50cm	un	0,00	\$ 4.235,58	\$ 5.531,67	\$ 1.296,09	\$ 0,00
2.15	Cable HDMI 30cm.	un	0,00	\$ 4.235,58	\$ 5.531,67	\$ 1.296,09	\$ 0,00
2.16	Cable HDMI 5 metros	un	0,00	\$ 10.227,09	\$ 13.356,58	\$ 3.129,49	\$ 0,00
2.17	Cable HDMI 10 metros	un	0,00	\$ 16.884,38	\$ 22.051,00	\$ 5.166,62	\$ 0,00
LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS							
3.1	Limpieza periódica y final	gl	0,00	\$ 603.012,76	\$ 787.534,67	\$ 184.521,91	\$ 0,00
3.2	Ayuda de gremio	m2	0,00	\$ 1.255,72	\$ 1.639,97	\$ 384,25	\$ 0,00
							\$ 31.556.572,53

Índices de referencia utilizados:

ICC NIVEL GENERAL		
MES	VARIACIÓN %	ACUMULADO
Noviembre 2023	Mes base	
Diciembre 2023	30,60%	30,60%
TOTAL ACUMULADO		30,60%

La suscripción del Acta implica la renuncia automática de STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. a todo reclamo – interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial – por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de Redeterminación y por la oportunidad de la aplicación del sistema de Redeterminación de precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en la presente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 2024, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto. \_\_\_\_\_

**Cf. JORGE H. AMARFIL**  
**DIRECTOR GENERAL**  
 Direc. Gral. Administrativo Contable  
 H. Cámara de Diputados de la Nación

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

*Mirta N. Blanco*  
**MIRTA N. BLANCO**  
 JEFA DEPARTAMENTO  
 AREA DE ENTRADAS Y ARCHIVO  
 DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 H.C.D.N.