


H. Cámara de Diputados de la Nación



BUENOS AIRES,

17 SEP. 2024

VISTO, la Resolución Presidencial N° 1073/18, sus modificatorias y complementarias, la Resolución Presidencial N° 1586/18, y los CUDAP: EX-HCD:0004314/2022 y CUDAP: TI_AC-HCD:0014553/2023 del registro de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN, y;

CONSIDERANDO

Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 24/2022 relativa a la “Readecuación de salas de comisiones del 2do. y 3er. piso del edificio Anexo “A” de la HCDN”.

Que por D CA-DIR N° 60/24 de fecha 8 de julio de 2024, obrante a fojas 1307/1318, se aprobó la Redeterminación de Precios N° 7 a favor de STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA, resultando un valor redeterminado de contrato de PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 425.672.071,40) al constatarse una variación en los precios del contrato del CATORCE COMA SETENTA POR CIENTO (14,70%).


Que la citada firma, con fecha 20 de diciembre de 2023, presentó la octava Solicitud de Redeterminación de Precios a fojas 1/4 del CUDAP: TI_AC-HCD:0014553/2023, que luce acumulado según constancia de fojas 1336.


Que para la resolución del caso corresponde la aplicación del “Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Redeterminación de Precios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”, aprobado mediante la Resolución Presidencial N° 1586/18.

Que conforme lo dispuesto en el Reglamento citado precedentemente, en su capítulo IV, punto 1), tal circunstancia fue prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el llamado, en el artículo N° 25.

Que luce a fojas 7/17 y 21/31 del CUDAP: TI_AC-HCD:0014553/2023, y a fojas 1342 y 1345, las intervenciones de la Subdirección de Obras y Proyectos, dependiente de la Dirección de Obras y Mantenimiento, en su carácter de área con incumbencia técnica específica, en las que informa que el adjudicatario no se encontraba en mora de sus obligaciones, informando asimismo el grado de avance y parte faltante de ejecución de la obra

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN.


MARTA N. BLANCO
JEFE DEPARTAMENTO
DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y ARCHIVO
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
H.C.D.N.



H. Cámara de Diputados de la Nación

en cuestión.

Que a fojas 1347/1354 se expidió la Comisión de Redeterminación mediante el Dictamen de Redeterminación de Precios N° 19/2024, constatándose una variación en los precios del contrato del DIECINUEVE COMA CUARENTA Y DOS POR CIENTO (19,42 %), que representa la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 44.078.469,53), recomendando aprobar la redeterminación solicitada por STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA.

Que conforme lo dispuesto en el capítulo IV, punto 8) del citado Reglamento de Redeterminación de Precios, ha sido exhibido, publicado y notificado el precitado Dictamen, según las constancias de fojas 1355/1356.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Técnica y Legal, ha tomado la intervención de su competencia mediante el dictamen N° 349/2024.

Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el punto 9 del capítulo IV del Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión de Redeterminación de Precios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN y las facultades conferidas en el artículo 7º, inciso g) del "Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado mediante Resolución Presidencial N° 1073/2018, corresponde actuar en consecuencia.

Por ello,


**EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN**

DISPONE


ARTÍCULO 1º.- Apruébase lo actuado en el procedimiento de Redeterminación de Precios N° 8 de la Licitación Pública N° 24/2022 relativa a la "Readecuación de salas de comisiones del 2do. y 3er. piso del edificio Anexo "A" de la HCDN".

ARTÍCULO 2º.- Apruébase la redeterminación de precios N° 8 a favor de STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA, CUIT N° 30-66154877-7, al constatarse una variación en los precios del contrato del DIECINUEVE COMA CUARENTA Y DOS POR CIENTO (19,42%).

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN


MARIANA N. BLANCO
JEFE DEPARTAMENTO
DE ENTRADAS Y ARCHIVO
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
H.C.D.N.

H. Cámara de Diputados de la Nación



ARTÍCULO 3º.- Autorízase el pago hasta la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 44.078.469,53), en razón de los argumentos esgrimidos en los considerandos del presente acto, debiendo aplicarse sobre la parte faltante de ejecución del contrato de acuerdo a los saldos pendientes de ejecución según la información contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 11, manteniendo fijo e inamovible el valor del mismo en la proporción del anticipo otorgado, y a los saldos totales de la ampliación, totalizando un valor de contrato redeterminado de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 469.750.540,93).

ARTÍCULO 4º.- Procédase a suscribir, oportunamente, el Acta de Redeterminación de Precios N° 8 entre STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA y la HCDN, que como Anexo se adjunta a la presente.

ARTÍCULO 5º.- Remítanse las presentes actuaciones al Departamento Presupuesto, dependiente de la Dirección General Administrativo Contable, a los fines de efectuar el compromiso pertinente.

ARTÍCULO 6º.- Autorízase a la Dirección de Compras, dependiente de la Dirección General Administrativo Contable, a emitir la correspondiente Orden de Compra.


ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese.

[Handwritten signature]
Cr. JORGE H. AMARFIL
DIRECTOR GENERAL
Direc. Gral. Administrativo Contable
H. Cámara de Diputados de la Nación

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN

[Handwritten signature]
BERTA N. BLANCO
JEFA DEPARTAMENTO
MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
H.C.D.N.

H. Cámara de Diputados de la Nación



ANEXO

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 8

Procedimiento: Licitación Pública N° 24/2022

Expediente: CUDAP: EX-HCD:0004314/2022

Objeto: Readecuación de salas de comisiones del 2do. y 3er. piso del edificio Anexo "A" de la HCDN.



Entre la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN representada en este acto por el Sr. DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE, JORGE HORACIO AMARFIL, DNI N° 14.040.042, por una parte; y STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. representada en este acto por CRISTIAN A. FOURNIER, DNI N° 17.462.095, presidente de la firma, concuerdan en suscribir la presente Acta que contiene los nuevos precios contractuales, debiendo aplicarse sobre la parte faltante de ejecución del contrato de acuerdo a los saldos pendientes de ejecución según la información contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 11, manteniendo fijo e inamovible el valor del mismo en la proporción del anticipo otorgado, y a los saldos totales de la ampliación y que a continuación se transcriben:

Parte faltante del contrato original

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 11	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 7)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 19,42%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
1	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Representantes técnicos y asesores	mes	0,00	\$ 831.537,54	\$ 993.022,13	\$ 113.039,21	\$ 0,00
1.2	Documentación de obra	gl	0,40	\$ 599.882,08	\$ 716.379,17	\$ 81.547,97	\$ 32.619,19
1.3	Obrador, andamios, protecciones y cerco	gl	0,00	\$ 1.127.051,17	\$ 1.345.924,51	\$ 153.211,34	\$ 0,00
1.4	Traslado de mobiliario y equipamiento	gl	0,50	\$ 765.506,08	\$ 914.167,37	\$ 104.062,90	\$ 52.031,45
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES						
2.1	Desmante de cielorrasos	m2	444,45	\$ 1.809,73	\$ 2.161,18	\$ 246,01	\$ 109.341,32
2.2	Desmante de solados	m2	313,00	\$ 2.161,19	\$ 2.580,89	\$ 293,79	\$ 91.956,90
2.3	Desmante de carpinterías	un	12,00	\$ 8.866,96	\$ 10.588,93	\$ 1.205,38	\$ 14.464,50
2.4	Demolición de mampostería	m3	15,29	\$ 26.196,86	\$ 31.284,29	\$ 3.561,20	\$ 54.450,76
2.5	Desmante de instalación eléctrica	gl	0,50	\$ 962.719,85	\$ 1.149.680,05	\$ 130.872,14	\$ 65.436,07
2.6	Desmante de instalación enlaces y redes	gl	0,50	\$ 884.561,46	\$ 1.056.343,30	\$ 120.247,28	\$ 60.123,54
2.7	Desmante de instalación contra incendio	gl	0,50	\$ 446.861,66	\$ 533.642,20	\$ 60.746,37	\$ 30.373,19
2.8	Desmante de instalación termomecánica	gl	0,50	\$ 345.245,25	\$ 412.291,88	\$ 46.932,64	\$ 23.466,32
2.9	Desmante de cartelería.	gl	0,50	\$ 351.769,24	\$ 420.082,83	\$ 47.819,51	\$ 23.909,76
3	TABICUERÍA STEELFRAME						
3.1	T01 - Tabique perimetral mixto	m2	146,00	\$ 67.570,54	\$ 80.692,74	\$ 9.185,54	\$ 1.341.088,77
3.2	T02 - Tabique interior doble	m2	62,50	\$ 74.841,86	\$ 89.376,15	\$ 10.174,00	\$ 635.875,17

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN

J. Blanco
 J. N. BLANCO
 JEFE DEPARTAMENTO
 DE ENTRADAS Y ARCHIVO
 DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
 H.C.D.N.




H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 11	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 7)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 19,42%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
4	INSTALACIONES						
4.1	INSTALACIÓN ELECTRICA						
4.1.1	Tendido Instalación	gl	0,30	\$ 5.815.988,01	\$ 6.945.452,88	\$ 790.625,41	\$ 237.187,62
4.1.2	Pisoducto	ml	194,00	\$ 20.198,05	\$ 24.120,51	\$ 2.745,72	\$ 532.670,18
4.1.3	Bandeja portacables	ml	189,00	\$ 14.885,98	\$ 17.776,83	\$ 2.023,60	\$ 382.460,34
4.1.4	Cajas Ackermann	un	0,00	\$ 76.611,21	\$ 91.489,11	\$ 10.414,53	\$ 0,00
4.1.5	Periscopios	un	113,00	\$ 13.169,14	\$ 15.726,59	\$ 1.790,21	\$ 202.294,03
4.1.6	Tomacorrientes	un	29,00	\$ 21.361,44	\$ 25.509,84	\$ 2.903,87	\$ 84.212,37
4.1.7	Bocas de iluminación	un	57,30	\$ 26.419,04	\$ 31.549,62	\$ 3.591,40	\$ 205.787,50
4.1.8	Panel LED 60x60 - neutro	un	159,00	\$ 48.067,31	\$ 57.401,98	\$ 6.534,27	\$ 1.038.948,97
4.1.9	Tubo led 120 neutro	un	0,00	\$ 11.997,64	\$ 14.327,59	\$ 1.630,96	\$ 0,00
4.1.10	Spot de embutir AR111 LED	un	44,00	\$ 35.912,14	\$ 42.886,28	\$ 4.881,90	\$ 214.803,43
4.1.11	Reubicación Artefactos Emergencia y escape	gl	1,00	\$ 254.038,93	\$ 303.373,29	\$ 34.534,05	\$ 34.534,05
4.2	INSTALACIÓN DE ENLACES Y REDES						
4.2.1	Tendido Instalación	gl	0,36	\$ 6.322.797,48	\$ 7.550.684,75	\$ 859.521,09	\$ 309.427,59
4.2.2	Patchera CAT6 de 48 puertos RJ45	un	2,00	\$ 174.802,00	\$ 208.748,55	\$ 23.762,58	\$ 47.525,17
4.2.3	Patchcord CAT 6, 6ft (1,8 mts) color negro	un	140,00	\$ 7.675,27	\$ 9.165,80	\$ 1.043,38	\$ 146.072,57
4.2.4	Cable UTP CAT 6 color azul	un	7,00	\$ 176.833,92	\$ 211.175,07	\$ 24.038,80	\$ 168.271,62
4.2.5	Conector Jack CAT 6	un	70,00	\$ 6.382,57	\$ 7.622,07	\$ 867,65	\$ 60.735,31
4.2.6	Rosetas dobles para RJ45	un	26,00	\$ 8.854,84	\$ 10.574,45	\$ 1.203,73	\$ 31.296,89
4.3	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO						
4.3.1	Tendido Instalación	gl	0,50	\$ 3.615.450,90	\$ 4.317.571,46	\$ 491.484,39	\$ 245.742,20
4.4	INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA						
4.4.1	Adecuación instalación termomecánica	gl	0,40	\$ 3.511.010,81	\$ 4.192.849,11	\$ 477.286,81	\$ 190.914,72
4.4.2	Protección cañerías Fan Coil preexistentes	gl	0,00	\$ 1.474.457,61	\$ 1.760.797,28	\$ 200.437,77	\$ 0,00
5	SOLADOS, ZÓCALOS Y TERMINACIONES						
5.1	Preparación de superficies	m2	964,00	\$ 2.128,88	\$ 2.542,31	\$ 289,40	\$ 278.981,80
5.2	Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento	m2	964,00	\$ 31.137,31	\$ 37.184,18	\$ 4.232,81	\$ 4.080.425,23
5.2.1	Reposición Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento	m2	0,00	\$ 24.035,69	\$ 28.703,42	\$ 3.267,41	\$ 0,00
5.3	Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15	ml	422,00	\$ 17.443,03	\$ 20.830,47	\$ 2.371,21	\$ 1.000.643,96
5.3.1	Reposición Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15	ml	42,20	\$ 16.077,65	\$ 19.199,93	\$ 2.185,60	\$ 92.232,16
5.4	Zocalos Aluminio Anodizado natural 70x20	ml	676,00	\$ 11.230,11	\$ 13.411,00	\$ 1.526,62	\$ 1.031.996,28
5.5	Solia de aluminio anodizado	ml	50,00	\$ 6.059,42	\$ 7.236,16	\$ 823,72	\$ 41.185,87
6							
6.1	Cielorraso desmontable 610x610	m2	247,80	\$ 15.281,85	\$ 18.249,58	\$ 2.077,41	\$ 514.783,20

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN

Blanco
 BLANCO
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 DE ENTRADAS Y ARCHIVO
 DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
 H.O.D.N.




H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 11	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 7)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 19,42%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
6.1.1	Módulo chapa microperforada 610x610	un	535,00	\$ 17.814,69	\$ 21.274,31	\$ 2.421,73	\$ 1.295.625,30
6.1.1.1	Reposición Módulo chapa microperforada 610x610	un	0,00	\$ 15.269,72	\$ 18.235,10	\$ 2.075,77	\$ 0,00
6.1.2	Módulo difusor cuadrado	un	0,00	\$ 50.495,12	\$ 60.301,27	\$ 6.864,31	\$ 0,00
6.2	Cielorraso junta tomada	m2	87,20	\$ 15.916,05	\$ 19.006,95	\$ 2.163,63	\$ 188.668,39
6.3	Adecuación cielorraso en pasillo junta tomada	m2	40,45	\$ 11.957,26	\$ 14.279,36	\$ 1.625,47	\$ 65.750,25
6.4	Aislación termoacústica	m2	413,00	\$ 8.725,54	\$ 10.420,05	\$ 1.186,15	\$ 489.880,17
7	PINTURA						
7.1	Latex interior al agua mate sobre Cielorrasos	m2	183,65	\$ 10.151,56	\$ 12.122,99	\$ 1.380,00	\$ 253.437,44
8	REVESTIMIENTOS ACUSTICOS Y TERMINACIONES						
	PIEL EXTERIOR						
8.1	Lamas sección 44x50mm con placa fondo liso	ml	45,41	\$ 204.109,38	\$ 243.747,42	\$ 27.746,63	\$ 1.259.974,43
8.2	Lamas sección 44x50mm	ml	18,15	\$ 185.955,35	\$ 222.067,88	\$ 25.278,77	\$ 458.809,69
8.2.1	Reposición Lamas sección 44x50mm	ml	0,00	\$ 142.311,41	\$ 169.948,29	\$ 19.345,81	\$ 0,00
8.3	Revestimiento melamina Liso	m2	45,24	\$ 120.776,26	\$ 144.231,01	\$ 16.418,33	\$ 742.765,04
	PIEL INTERIOR						
8.4	Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex	m2	15,63	\$ 217.722,85	\$ 260.004,62	\$ 29.597,24	\$ 462.604,92
8.4.1	Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex	m2	0,00	\$ 173.703,24	\$ 207.436,41	\$ 23.613,22	\$ 0,00
8.5	Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad	m2	208,24	\$ 133.185,95	\$ 159.050,66	\$ 18.105,30	\$ 3.770.247,27
8.5.1	Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad	m2	0,00	\$ 86.851,61	\$ 103.718,19	\$ 11.806,61	\$ 0,00
8.6	Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad	m2	7,70	\$ 128.661,57	\$ 153.647,64	\$ 17.490,25	\$ 134.674,95
8.6.1	Reposición Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad	m2	4,59	\$ 80.711,42	\$ 96.385,58	\$ 10.971,91	\$ 50.361,07
8.7	Ajustes:enchapado sobre cablecanal en acometidas	gl	0,50	\$ 362.433,81	\$ 432.818,46	\$ 49.269,25	\$ 24.634,63
9	CARPINTERÍAS						
9.1	P01_Puertas de acceso a salas	un	7,00	\$ 540.499,81	\$ 645.464,88	\$ 73.475,54	\$ 514.328,81
9.2	P02_Puertas guardado exteriores	un	2,00	\$ 463.343,26	\$ 553.324,52	\$ 62.986,88	\$ 125.973,77
9.3	P03_Puertas racks/tableros exterior - exterior	un	1,50	\$ 535.248,31	\$ 639.193,53	\$ 72.761,65	\$ 109.142,48
9.4	P04_Puertas racks exterior - interior	un	1,00	\$ 588.975,14	\$ 703.354,11	\$ 80.065,28	\$ 80.065,28
9.5	P05_Puerta corrediza racks interiores						
9.5.1	P05a_Puerta corrediza racks interiores 6 hojas	un	2,50	\$ 953.347,95	\$ 1.138.488,13	\$ 129.598,12	\$ 323.995,30
9.5.2	P05b_Puerta corrediza racks interiores 2 hojas	un	1,00	\$ 597.567,39	\$ 713.614,97	\$ 81.233,31	\$ 81.233,31
9.6	P06_Puertas de acceso entre salas	un	1,00	\$ 798.610,70	\$ 953.700,90	\$ 108.563,14	\$ 108.563,14
9.7	P07_Puerta guardado interior curva	un	1,00	\$ 640.884,12	\$ 765.343,82	\$ 87.121,79	\$ 87.121,79

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN

Medouza
 N. BLANCO
 DEPARTAMENTO
 DE ENTRADAS Y ARCHIVO
 DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
 H.C.D.N.




H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 11	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 7)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 19,42%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
9.8	C01_Carpintería DVH Aluminio Anodizado gris grafito	un	9,00	\$ 706.931,73	\$ 844.217,88	\$ 96.100,30	\$ 864.902,70
10	MOBILIARIO						
10.1	Sillón corrido madera 7,40m	un	1,00	\$ 916.991,44	\$ 1.095.071,18	\$ 124.655,82	\$ 124.655,82
10.2	Sillón corrido madera 5,30m	un	6,00	\$ 747.327,85	\$ 892.458,92	\$ 101.591,75	\$ 609.550,49
10.3	Sillón corrido madera 3,80m	un	2,00	\$ 464.555,14	\$ 554.771,75	\$ 63.151,63	\$ 126.303,25
10.4	Sillón corrido madera 3,60m	un	3,00	\$ 464.555,14	\$ 554.771,75	\$ 63.151,63	\$ 189.454,88
10.5	Riel perfil H	ml	12,10	\$ 10.357,57	\$ 12.369,01	\$ 1.408,01	\$ 17.036,89
10.6	Tensores perfil H	un	5,00	\$ 6.422,98	\$ 7.670,32	\$ 873,14	\$ 4.365,70
10.7	Soporte de pared para televisores 75"	un	8	\$ 26.653,36	\$ 31.829,44	\$ 3.623,26	\$ 28.986,06
10.8	Soporte de pared para televisores 50"	un	2	\$ 23.361,08	\$ 27.897,80	\$ 3.175,70	\$ 6.351,41
10.9	Soporte Tv Pie Piso con ruedas	un	2	\$ 493.236,36	\$ 589.022,87	\$ 67.050,55	\$ 134.101,10
10.10	Soporte De Piso Bajito para Televisor De Apoyo Visual	un	1	\$ 343.370,88	\$ 410.053,51	\$ 46.677,84	\$ 46.677,84
11	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS						
10.1	Limpieza periódica	mes	1,70	\$ 210.059,71	\$ 250.853,30	\$ 28.555,52	\$ 48.544,38
10.2	Limpieza final	m2	826,00	\$ 864,47	\$ 1.032,35	\$ 117,52	\$ 97.068,40
10.3	Ayuda de gremio	m2	335,80	\$ 1.296,72	\$ 1.548,54	\$ 176,28	\$ 59.193,41
1	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Representantes técnicos y asesores	gl	0,40	\$ 605.941,49	\$ 723.615,33	\$ 82.371,69	\$ 32.948,67
1.2	Documentación de obra	gl	0,40	\$ 363.564,88	\$ 434.169,18	\$ 49.423,01	\$ 19.769,20
1.3	Obrador	gl	0,50	\$ 100.990,24	\$ 120.602,54	\$ 13.728,61	\$ 6.864,31
2	INSTALACIÓN AUDIOVISUAL						
2.1	Desarme y rearmado de instalación Audiovisual	gl	0,51	\$ 7.529.832,93	\$ 8.992.126,48	\$ 1.023.605,49	\$ 522.038,80
2.2	Ecualizador gráfico estereo 31 bandas	un	0,00	\$ 731.169,41	\$ 873.162,51	\$ 99.395,17	\$ 0,00
2.3	Amplificador doble 200w rms 1ur para estudios	un	0,00	\$ 739.248,62	\$ 882.810,70	\$ 100.493,46	\$ 0,00
2.4	par de parlantes de embutir para techo 30w contranformador para 100v y 70v	un	0,00	\$ 424.159,04	\$ 506.530,73	\$ 57.660,18	\$ 0,00
2.5	Televisor 75 pulgadas.	un	0,00	\$ 1.610.592,50	\$ 1.923.369,56	\$ 218.943,94	\$ 0,00
2.6	Televisor 50 pulgadas.	un	0,00	\$ 626.139,54	\$ 747.735,84	\$ 85.117,41	\$ 0,00
2.7	Splitter de video HDMI 1x8	un	0,00	\$ 60.594,14	\$ 72.361,53	\$ 8.237,17	\$ 0,00
2.8	Splitter de video HDMI 1x4	un	0,00	\$ 32.236,10	\$ 38.496,35	\$ 4.382,17	\$ 0,00
2.9	Selector de video HDMI	un	0,00	\$ 19.753,70	\$ 23.589,86	\$ 2.685,32	\$ 0,00
2.10	Extensor activo de señal HDMI a RJ45	un	0,00	\$ 80.792,19	\$ 96.482,03	\$ 10.982,89	\$ 0,00
2.11	Extensor activo de señal RJ45 a HDMI	un	0,00	\$ 80.792,19	\$ 96.482,03	\$ 10.982,89	\$ 0,00
2.12	Convertor de SDI a HDMI	un	0,00	\$ 80.792,19	\$ 96.482,03	\$ 10.982,89	\$ 0,00
2.13	Convertor de HDMI a SDI	un	0,00	\$ 80.792,19	\$ 96.482,03	\$ 10.982,89	\$ 0,00

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN

Blanca
 BLANCA N. BLANCO
 JEFA DEPARTAMENTO
 DE ENTRADAS Y ARCHIVO
 DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
 H.C.D.N.



H. Cámara de Diputados de la Nación


ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 11	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 7)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 19,42%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
2.14	Cable HDMI 50cm	un	0,00	\$ 3.546,79	\$ 4.235,58	\$ 482,15	\$ 0,00
2.15	Cable HDMI 30cm.	un	0,00	\$ 3.546,79	\$ 4.235,58	\$ 482,15	\$ 0,00
2.16	Cable HDMI 5 metros	un	0,00	\$ 8.563,97	\$ 10.227,09	\$ 1.164,19	\$ 0,00
2.17	Cable HDMI 10 metros	un	0,00	\$ 14.138,65	\$ 16.884,38	\$ 1.922,01	\$ 0,00
3	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS						
3.1	Limpieza periódica y final	gl	0,00	\$ 504.951,23	\$ 603.012,76	\$ 68.643,07	\$ 0,00
3.2	Ayuda de gremio	m2	232,50	\$ 1.051,51	\$ 1.255,72	\$ 142,94	\$ 33.234,20
							\$ 27.308.180,06

Parte faltante correspondiente a la ampliación (OC 118/2023)

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 7)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 19,42%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
1	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Representantes técnicos y asesores	mes	3,50	\$ 831.537,54	\$ 993.022,13	\$ 161.484,59	\$ 565.196,07
1.2	Documentación de obra	gl	0,35	\$ 599.882,08	\$ 716.379,17	\$ 116.497,10	\$ 40.773,98
1.3	Obrador, andamios, protecciones y cerco	gl	0,35	\$ 1.127.051,17	\$ 1.345.924,51	\$ 218.873,34	\$ 76.605,67
1.4	Traslado de mobiliario y equipamiento	gl	0,35	\$ 765.506,08	\$ 914.167,37	\$ 148.661,28	\$ 52.031,45
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES						
2.1	Desmante de cielorrasos	m2	282,85	\$ 1.809,73	\$ 2.161,18	\$ 351,45	\$ 99.407,59
2.2	Desmante de solados	m2	284,97	\$ 2.161,19	\$ 2.580,89	\$ 419,70	\$ 119.602,73
2.3	Desmante de carpinterías	un	0,00	\$ 8.866,96	\$ 10.588,93	\$ 1.721,96	\$ 0,00
2.4	Demolición de mampostería	m3	11,35	\$ 26.196,86	\$ 31.284,29	\$ 5.087,43	\$ 57.742,33
2.5	Desmante de instalación eléctrica	gl	0,34	\$ 962.719,85	\$ 1.149.680,05	\$ 186.960,20	\$ 63.566,47
2.6	Desmante de instalación enlaces y redes	gl	0,34	\$ 884.561,46	\$ 1.056.343,30	\$ 171.781,84	\$ 58.405,82
2.7	Desmante de instalación contra incendio	gl	0,34	\$ 446.861,66	\$ 533.642,20	\$ 86.780,53	\$ 29.505,38
2.8	Desmante de instalación termomecánica	gl	0,33	\$ 345.245,25	\$ 412.291,88	\$ 67.046,63	\$ 22.125,39
2.9	Desmante de cartelería.	gl	0,34	\$ 351.769,24	\$ 420.082,83	\$ 68.313,59	\$ 23.226,62
3	TABIQUERÍA STEELFRAME						
3.1	T01 - Tabique perimetral mixto	m2	181,65	\$ 67.570,54	\$ 80.692,74	\$ 13.122,20	\$ 2.383.647,51
3.2	T02 - Tabique interior doble	m2	69,83	\$ 74.841,86	\$ 89.376,15	\$ 14.534,29	\$ 1.014.929,44
4	INSTALACIONES						
4.1	INSTALACIÓN ELECTRICA						
4.1.1	Tendido Instalación	gl	0,35	\$ 5.815.988,01	\$ 6.945.452,88	\$ 1.129.464,87	\$ 395.312,70
4.1.2	Pisoducto	ml	130,00	\$ 20.198,05	\$ 24.120,51	\$ 3.922,46	\$ 509.919,91
4.1.3	Bandeja portacables	ml	113,00	\$ 14.885,98	\$ 17.776,83	\$ 2.890,86	\$ 326.666,80
4.1.4	Cajas Ackermann	un	5,00	\$ 76.611,21	\$ 91.489,11	\$ 14.877,90	\$ 74.389,48

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA

Blanco
 J. N. BLANCO
 JEFE DEPARTAMENTO
 GENERAL DE ENTRADAS Y ARCHIVO
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE
 H.C.C.N.




H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 7)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 19,42%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
4.1.5	Periscopios	un	0,00	\$ 13.169,14	\$ 15.726,59	\$ 2.557,45	\$ 0,00
4.1.6	Tomacorrientes	un	18,00	\$ 21.361,44	\$ 25.509,84	\$ 4.148,39	\$ 74.671,07
4.1.7	Bocas de iluminación	un	39,00	\$ 26.419,04	\$ 31.549,62	\$ 5.130,58	\$ 200.092,56
4.1.8	Panel LED 60x60 - neutro	un	0,00	\$ 48.067,31	\$ 57.401,98	\$ 9.334,67	\$ 0,00
4.1.9	Tubo led 120 neutro	un	0,00	\$ 11.997,64	\$ 14.327,59	\$ 2.329,94	\$ 0,00
4.1.10	Spot de embutir AR111 LED	un	30,00	\$ 35.912,14	\$ 42.886,28	\$ 6.974,14	\$ 209.224,12
4.1.11	Reubicación Artefactos Emergencia y escape	gl	0,34	\$ 254.038,93	\$ 303.373,29	\$ 49.334,36	\$ 16.773,68
4.2	INSTALACIÓN DE ENLACES Y REDES						
4.2.1	Tendido Instalación	gl	0,35	\$ 6.322.797,48	\$ 7.550.684,75	\$ 1.227.887,27	\$ 429.760,54
4.2.2	Patchera CAT6 de 48 puertos RJ45	un	0,00	\$ 174.802,00	\$ 208.748,55	\$ 33.946,55	\$ 0,00
4.2.3	Patchcord CAT 6, 6ft (1,8 mts) color negro	un	49,00	\$ 7.675,27	\$ 9.165,80	\$ 1.490,54	\$ 73.036,29
4.2.4	Cable UTP CAT 6 color azul	un	2,00	\$ 176.833,92	\$ 211.175,07	\$ 34.341,15	\$ 68.682,29
4.2.5	Conector Jack CAT 6	un	24,00	\$ 6.382,57	\$ 7.622,07	\$ 1.239,50	\$ 29.747,91
4.2.6	Rosetas dobles para RJ45	un	10,00	\$ 8.854,84	\$ 10.574,45	\$ 1.719,61	\$ 17.196,09
4.3	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO						
4.3.1	Tendido Instalación	gl	0,35	\$ 3.615.450,90	\$ 4.317.571,46	\$ 702.120,56	\$ 245.742,20
4.4	INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA						
4.4.1	Adecuación instalación termomecánica	gl	0,35	\$ 3.511.010,81	\$ 4.192.849,11	\$ 681.838,30	\$ 238.643,40
4.4.2	Protección cañerías Fan Coil preexistentes	gl	0,25	\$ 1.474.457,61	\$ 1.760.797,28	\$ 286.339,67	\$ 71.584,92
5	SOLADOS, ZÓCALOS Y TERMINACIONES						
5.1	Preparación de superficies	m2	527,02	\$ 2.128,88	\$ 2.542,31	\$ 413,43	\$ 217.885,28
5.2	Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento	m2	0,00	\$ 31.137,31	\$ 37.184,18	\$ 6.046,87	\$ 0,00
5.2.1	Reposición Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento	m2	0,00	\$ 24.035,69	\$ 28.703,42	\$ 4.667,73	\$ 0,00
5.3	Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15	ml	270,00	\$ 17.443,03	\$ 20.830,47	\$ 3.387,44	\$ 914.608,05
5.3.1	Reposición Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15	ml	0,00	\$ 16.077,65	\$ 19.199,93	\$ 3.122,28	\$ 0,00
5.4	Zocalos Aluminio Anodizado natural 70x20	ml	0,00	\$ 11.230,11	\$ 13.411,00	\$ 2.180,89	\$ 0,00
5.5	Solia de aluminio anodizado	ml	0,00	\$ 6.059,42	\$ 7.236,16	\$ 1.176,74	\$ 0,00
6							
6.1	Cielorraso desmontable 610x610	m2	0,00	\$ 15.281,85	\$ 18.249,58	\$ 2.967,73	\$ 0,00
6.1.1	Módulo chapa microperforada 610x610	un	0,00	\$ 17.814,69	\$ 21.274,31	\$ 3.459,61	\$ 0,00
6.1.1.1	Reposición Módulo chapa microperforada 610x610	un	0,00	\$ 15.269,72	\$ 18.235,10	\$ 2.965,38	\$ 0,00
6.1.2	Módulo difusor cuadrado	un	22,00	\$ 50.495,12	\$ 60.301,27	\$ 9.806,15	\$ 215.735,35
6.2	Cielorraso junta tomada	m2	96,46	\$ 15.916,05	\$ 19.006,95	\$ 3.090,90	\$ 298.147,98
6.3	Adecuación cielorraso en pasillo junta tomada	m2	28,17	\$ 11.957,26	\$ 14.279,36	\$ 2.322,10	\$ 65.413,55
6.4	Aislación termoacústica	m2	261,00	\$ 8.725,54	\$ 10.420,05	\$ 1.694,50	\$ 442.264,70

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN

Marta N. Blanco
JEFA DEPARTAMENTO
DESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO
DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
H.C.D.N.




H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 7)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 19,42%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
7	PINTURA						
7.1	Latex interior al agua mate sobre Cielorrasos	m2	127,34	\$ 10.151,56	\$ 12.122,99	\$ 1.971,43	\$ 251.042,15
8	REVESTIMIENTOS ACUSTICOS Y TERMINACIONES						
	PIEL EXTERIOR						
8.1	Lamas sección 44x50mm con placa fondo liso	ml	34,00	\$ 204.109,38	\$ 243.747,42	\$ 39.638,04	\$ 1.347.693,41
8.2	Lamas sección 44x50mm	ml	9,00	\$ 185.955,35	\$ 222.067,88	\$ 36.112,53	\$ 325.012,77
8.2.1	Reposición Lamas sección 44x50mm	ml	2,00	\$ 142.311,41	\$ 169.948,29	\$ 27.636,88	\$ 55.273,75
8.3	Revestimiento melamina Liso	m2	15,83	\$ 120.776,26	\$ 144.231,01	\$ 23.454,75	\$ 371.288,70
	PIEL INTERIOR						
8.4	Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex	m2	0,00	\$ 217.722,85	\$ 260.004,62	\$ 42.281,78	\$ 0,00
8.4.1	Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex	m2	0,00	\$ 173.703,24	\$ 207.436,41	\$ 33.733,17	\$ 0,00
8.5	Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad	m2	168,75	\$ 133.185,95	\$ 159.050,66	\$ 25.864,71	\$ 4.364.670,08
8.5.1	Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad	m2	0,00	\$ 86.851,61	\$ 103.718,19	\$ 16.866,58	\$ 0,00
8.6	Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad	m2	0,00	\$ 128.661,57	\$ 153.647,64	\$ 24.986,08	\$ 0,00
8.6.1	Reposición Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad	m2	1,55	\$ 80.711,42	\$ 96.385,58	\$ 15.674,16	\$ 24.294,95
8.7	Ajustes:enchapado sobre cablecanal en acometidas	gl	0,35	\$ 362.433,81	\$ 432.818,46	\$ 70.384,65	\$ 24.634,63
9	CARPINTERÍAS						
9.1	P01_Puertas de acceso a salas	un	0,00	\$ 540.499,81	\$ 645.464,88	\$ 104.965,06	\$ 0,00
9.2	P02_Puertas guardado exteriores	un	0,00	\$ 463.343,26	\$ 553.324,52	\$ 89.981,26	\$ 0,00
9.3	P03_Puertas racks/tableros exterior - exterior	un	0,00	\$ 535.248,31	\$ 639.193,53	\$ 103.945,22	\$ 0,00
9.4	P04_Puertas racks exterior - interior	un	0,00	\$ 588.975,14	\$ 703.354,11	\$ 114.378,97	\$ 0,00
9.5	P05_Puerta corrediza racks interiores						
9.5.1	P05a_Puerta corrediza racks interiores 6 hojas	un	0,00	\$ 953.347,95	\$ 1.138.488,13	\$ 185.140,17	\$ 0,00
9.5.2	P05b_Puerta corrediza racks interiores 2 hojas	un	0,00	\$ 597.567,39	\$ 713.614,97	\$ 116.047,59	\$ 0,00
9.6	P06_Puertas de acceso entre salas	un	0,00	\$ 798.610,70	\$ 953.700,90	\$ 155.090,20	\$ 0,00
9.7	P07_Puerta guardado interior curva	un	0,00	\$ 640.884,12	\$ 765.343,82	\$ 124.459,70	\$ 0,00
9.8	C01_Carpintería DVH Aluminio Anodizado gris grafito	un	0,00	\$ 706.931,73	\$ 844.217,88	\$ 137.286,14	\$ 0,00
10	MOBILIARIO						
10.1	Sillón corrido madera 7,40m	un	0,00	\$ 916.991,44	\$ 1.095.071,18	\$ 178.079,74	\$ 0,00
10.2	Sillón corrido madera 5,30m	un	0,00	\$ 747.327,85	\$ 892.458,92	\$ 145.131,07	\$ 0,00
10.3	Sillón corrido madera 3,80m	un	0,00	\$ 464.555,14	\$ 554.771,75	\$ 90.216,61	\$ 0,00
10.4	Sillón corrido madera 3,60m	un	0,00	\$ 464.555,14	\$ 554.771,75	\$ 90.216,61	\$ 0,00
10.5	Riel perfil H	ml	0,00	\$ 10.357,57	\$ 12.369,01	\$ 2.011,44	\$ 0,00
10.6	Tensores perfil H	un	0,00	\$ 6.422,98	\$ 7.670,32	\$ 1.247,34	\$ 0,00

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN

Blanca
JEFA DEPARTAMENTO
DE ENTRADAS Y ARCHIVO
ADMINISTRATIVO CONTABLE
H.C.D.N.




H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 7)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 19,42%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
10.7	Soporte de pared para televisores 75"	un	0	\$ 26.653,36	\$ 31.829,44	\$ 5.176,08	\$ 0,00
10.8	Soporte de pared para televisores 50"	un	0	\$ 23.361,08	\$ 27.897,80	\$ 4.536,72	\$ 0,00
10.9	Soporte Tv Pie Piso con ruedas	un	0	\$ 493.236,36	\$ 589.022,87	\$ 95.786,50	\$ 0,00
10.10	Soporte De Piso Bajito para Televisor De Apoyo Visual	un	0	\$ 343.370,88	\$ 410.053,51	\$ 66.682,63	\$ 0,00
11	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS						
10.1.1	Limpieza periódica	mes	3,50	\$ 210.059,71	\$ 250.853,30	\$ 40.793,60	\$ 142.777,58
10.1.2	Limpieza final	m2	289,10	\$ 864,47	\$ 1.032,35	\$ 167,88	\$ 48.534,20
10.1.3	Ayuda de gremio	m2	289,10	\$ 1.296,72	\$ 1.548,54	\$ 251,82	\$ 72.801,91
1	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Representantes técnicos y asesores	gl	0,00	\$ 605.941,49	\$ 723.615,33	\$ 117.673,84	\$ 0,00
1.2	Documentación de obra	gl	0,00	\$ 363.564,88	\$ 434.169,18	\$ 70.604,30	\$ 0,00
1.3	Obrador	gl	0,00	\$ 100.990,24	\$ 120.602,54	\$ 19.612,30	\$ 0,00
2	INSTALACIÓN AUDIOVISUAL						
2.1	Desarme y rearmado de instalación Audiovisual	gl	0,00	\$ 7.529.832,93	\$ 8.992.126,48	\$ 1.462.293,55	\$ 0,00
2.2	Ecuilizador gráfico estereo 31 bandas	un	0,00	\$ 731.169,41	\$ 873.162,51	\$ 141.993,10	\$ 0,00
2.3	Amplificador doble 200w rms 1ur para estudios	un	0,00	\$ 739.248,62	\$ 882.810,70	\$ 143.562,08	\$ 0,00
2.4	par de parlantes de embutir para techo 30w contranformador para 100v y 70v	un	0,00	\$ 424.159,04	\$ 506.530,73	\$ 82.371,69	\$ 0,00
2.5	Televisor 75 pulgadas.	un	0,00	\$ 1.610.592,50	\$ 1.923.369,56	\$ 312.777,06	\$ 0,00
2.6	Televisor 50 pulgadas.	un	0,00	\$ 626.139,54	\$ 747.735,84	\$ 121.596,30	\$ 0,00
2.7	Splitter de video HDMI 1x8	un	0,00	\$ 60.594,14	\$ 72.361,53	\$ 11.767,38	\$ 0,00
2.8	Splitter de video HDMI 1x4	un	0,00	\$ 32.236,10	\$ 38.496,35	\$ 6.260,25	\$ 0,00
2.9	Selector de video HDMI	un	0,00	\$ 19.753,70	\$ 23.589,86	\$ 3.836,17	\$ 0,00
2.10	Extensor activo de señal HDMI a RJ45	un	0,00	\$ 80.792,19	\$ 96.482,03	\$ 15.689,84	\$ 0,00
2.11	Extensor activo de señal RJ45 a HDMI	un	0,00	\$ 80.792,19	\$ 96.482,03	\$ 15.689,84	\$ 0,00
2.12	Convertor de SDI a HDMI	un	0,00	\$ 80.792,19	\$ 96.482,03	\$ 15.689,84	\$ 0,00
2.13	Convertor de HDMI a SDI	un	0,00	\$ 80.792,19	\$ 96.482,03	\$ 15.689,84	\$ 0,00
2.14	Cable HDMI 50cm	un	0,00	\$ 3.546,79	\$ 4.235,58	\$ 688,79	\$ 0,00
2.15	Cable HDMI 30cm.	un	0,00	\$ 3.546,79	\$ 4.235,58	\$ 688,79	\$ 0,00
2.16	Cable HDMI 5 metros	un	0,00	\$ 8.563,97	\$ 10.227,09	\$ 1.663,12	\$ 0,00
2.17	Cable HDMI 10 metros	un	0,00	\$ 14.138,65	\$ 16.884,38	\$ 2.745,73	\$ 0,00
3	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS						
3.1	Limpieza periódica y final	gl	0,00	\$ 504.951,23	\$ 603.012,76	\$ 98.061,53	\$ 0,00
3.2	Ayuda de gremio	m2	0,00	\$ 1.051,51	\$ 1.255,72	\$ 204,20	\$ 0,00
							\$ 16.770.289,47

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN

MIRTA NEBLANCIO
JEFA DEPARTAMENTO
MESA DE ENTRADAS ARCHIVO
DIR. GRAL. ADMINISTRACION CONTABLE
H.C.D.N.



H. Cámara de Diputados de la Nación

Índices de referencia utilizados:

ICC NIVEL GENERAL		
MES	VARIACIÓN %	ACUMULADO
Septiembre 2023	Mes base	
Octubre 2023	7,10%	7,10%
Noviembre 2023	11,50%	19,42%
TOTAL ACUMULADO		19,42%

La suscripción del Acta implica la renuncia automática de STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. a todo reclamo – interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial – por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de Redeterminación y por la oportunidad de la aplicación del sistema de Redeterminación de precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en la presente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los _____ días del mes de _____ de 2024, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto.

[Handwritten Signature]
 Sr. JORGE H. AMARFIL
 DIRECTOR GENERAL
 Direc. Gral. Administrativo Contable
 H. Cámara de Diputados de la Nación

ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN

[Handwritten Signature]
 ANITA N. BLANCO
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 DE ENTRADAS Y ARCHIVO
 DIR. GRAL. ADMINISTRATIVO CONTABLE
 H.C.D.N.