

**DICTAMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 1/2024**

**EXPEDIENTE:** CUDAP: EXP-HCD:0004314/2022

**PROCEDIMIENTO:** LICITACIÓN PÚBLICA N° 24/2022.

**OBJETO:** Readecuación de salas de comisiones del 2do. y 3er. piso del edificio Anexo "A" de la HCDN.

**REDETERMINACIÓN N°:** 5

**COMISIÓN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de ENERO de 2024 se reúnen los suscriptos, a fin de evaluar la solicitud de redeterminación de precios efectuada por la firma STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A., presentada el día 15 de septiembre de 2023, según consta a fojas 2/5 del CUDAP: TI\_AC-HCD:0009418/2023, agregado al expediente de referencia de acuerdo a la constancia de fojas 1110, en el marco de la Orden de Compra N° 91/2022 del procedimiento detallado en el encabezado, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Presidencial N° 1586/18.

**a) Verificación de la procedencia de la solicitud.**

La procedencia de la redeterminación de precios contemplada en el capítulo IV del "Reglamento para el funcionamiento de la Comisión de Redeterminación de Precios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado por la Resolución Presidencial N° 1586/18, se encuentra acreditada de la siguiente manera:

a. Estructura de costos de la contratación: se toma la planilla "Análisis de precios – Cómputo de mano de obra y materiales", obrante a fojas 459/460;


b. Índices de referencia para el cálculo de la redeterminación de precios: Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires (ICC) – NIVEL GENERAL, publicado por el INDEC (Publicación "INDEC Informa más reciente – noviembre/2023).

**Cuadro 8.1.1 Variación porcentual entre cada periodo y el inmediato anterior del ICC, base 1993=100, por capítulo**

Periodo	Nivel general	Capítulo		
		Materiales	Mano de obra (*)	Gastos generales
2022 Oct	7,3	5,9	8,8	7,1
Nov	6,7	5,6	8,1	6,2
Dic	4,3	4,9	3,6	5,0
2023 Ene	6,7	5,6	7,7	6,9
Feb	6,0	5,1	7,1	5,3
Mar	4,7	5,5	4,0	4,0
Abr	8,1	7,1	8,5	11,1
May*	7,8	7,8	7,9	7,1
Jun*	5,8	7,1	3,7	10,3
Jul*	8,4	7,2	9,8	7,7
Ago*	14,7	22,2	8,3	9,4
Sep*	13,6	9,6	18,2	13,3
Oct*	7,1	14,1	-0,2	6,5

(\*) El capítulo "Mano de obra" comprende el costo de la mano de obra de albañilería y estructura, y la subcontratación de los trabajos de yesería, pintura, instalación sanitaria y contraincendios, instalación de gas e instalación eléctrica.

Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas de Precios. Dirección de Índices de Precios de la Producción.

  
 María Guisina Martini  
 Subdirectora de Obras y Proyectos  
 Dirección de Obras y Mantenimiento  
 H. Cámara de Diputados de la Nación

  
 Dra. Alejandra Saudino  
 Directora  
 Dirección de Auditoría Interna  
 H.C.D.N

  
 MARTÍN LOIGO  
 SUBDIRECTOR DE COMPRAS  
 GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

c. Modelo de Solicitud de Redeterminación de Precios y documentación respaldatoria que acredita una variación igual o mayor al DIEZ POR CIENTO (10%): presentada el día 15 de septiembre de 2023, obrante a fojas 2/5 del CUDAP: TI\_AC-HCD: 0009418/2023, el cual luce agregado de acuerdo a la constancia obrante a fojas 1110;

d. Solicitud de documentación o aclaración adicional: no fue necesario solicitar información adicional.

**b) Antecedentes.**

- Fecha en la que registró la redeterminación de precios solicitada por la contratista: 15 de septiembre de 2023.
- Determinación de la parte faltante de ejecución del contrato: la Dirección de Obras y Mantenimiento estableció como parámetro para el cálculo de saldos pendientes de ejecución la información contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 8, obrante a fojas 11/12 del precitado CUDAP: TI\_AC-HCD: 0009418/2023.  
Asimismo, deberán contemplarse para la presente redeterminación las cantidades ampliadas mediante la R.P. N° 1227/23, instrumentada a través de la Orden de Compra N° 118/2023, según lo informado por la citada Dirección de Obras y Mantenimiento.
- Acreditación de que el contratista no se encuentra en mora de sus obligaciones: a fojas 8 del precitado CUDAP: TI\_AC-HCD: 0009418/2023, según informe de la Dirección de Obras y Mantenimiento.
- Porcentaje del valor del contrato a mantener fijo e inamovible por el anticipo financiero otorgado: TREINTA POR CIENTO (30%), a aplicarse únicamente a la Orden de Compra N° 91/2022.

**c) Análisis de las actuaciones.**

**1- Porcentaje de variación solicitada por la firma adjudicataria: TRECE COMA NOVENTA Y CUATRO POR CIENTO (13,94%), según obra a fojas 2 del CUDAP: TI\_AC-HCD: 0009418/2023.**


**2- Verificación de la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia:**


ICC NIVEL GENERAL		
MES	VARIACIÓN %	ACUMULADO
Mayo 2023	Mes base	
Junio 2023	5,80%	5,80%
Julio 2023	8,40%	14,69%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>14,69%</b>

Se constata una variación que supera el DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo con lo establecido en el Reglamento aprobado mediante la Resolución Presidencial N° 1586/18, en el mes de julio de 2023, siendo la misma de CATORCE COMA SESENTA Y NUEVE POR CIENTO (14,69 %).

Dra. Alejandra Saudino  
Directora  
Dirección de Auditoría Interna  
H.C.D.N

  
MARTÍN LOIGO  
SUBDIRECTOR DE COMPRAS  
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

  
María Luisina Martini  
Subdirectora de Obras y Proyectos  
Dirección de Obras y Mantenimiento  
H. Cámara de Diputados de la Nación

  
 María Luisina Martini  
 Subdirectora de Obras y Proyectos  
 Dirección de Obras y Mantenimiento  
 H. Cámara de Diputados de la Nación




"1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

  
 MARTÍN LOIGO  
 SUBDIRECTOR DE COMPRAS  
 DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

**3- Determinación de precios y saldos faltantes de ejecución aplicando los incrementos citados:**

- Correspondientes al contrato original (OC 91/2022):

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
1	TAREAS PRELIMINARES							
1.1	Representantes técnicos y asesores	mes	2,00	\$ 550.618,76	\$ 631.504,65	\$ 80.885,90	\$ 56.620,13	\$ 113.240,25
1.2	Documentación de obra	gl	0,40	\$ 397.223,59	\$ 455.575,73	\$ 58.352,14	\$ 40.846,50	\$ 16.338,60
1.3	Obrador, andamios, protecciones y cerco	gl	0,00	\$ 746.298,86	\$ 855.930,16	\$ 109.631,30	\$ 76.741,91	\$ 0,00
1.4	Traslado de mobiliario y equipamiento	gl	0,50	\$ 506.894,74	\$ 581.357,58	\$ 74.462,84	\$ 52.123,99	\$ 26.061,99
2	DESMONTES Y DEMOLICIONES							
2.1	Desmote de cielorrasos	m2	444,45	\$ 1.198,35	\$ 1.374,39	\$ 176,04	\$ 123,23	\$ 54.767,89
2.2	Desmote de solados	m2	313,00	\$ 1.431,07	\$ 1.641,30	\$ 210,22	\$ 147,16	\$ 46.060,22
2.3	Desmote de carpinterías	un	12,00	\$ 5.871,43	\$ 6.733,95	\$ 862,51	\$ 603,76	\$ 7.245,11
2.4	Demolición de mampostería	m3	15,29	\$ 17.346,76	\$ 19.895,00	\$ 2.548,24	\$ 1.783,77	\$ 27.273,80
2.5	Desmote de instalación eléctrica	gl	0,50	\$ 637.483,68	\$ 731.130,03	\$ 93.646,35	\$ 65.552,45	\$ 32.776,22
2.6	Desmote de instalación enlaces y redes	gl	0,50	\$ 585.729,58	\$ 671.773,25	\$ 86.043,67	\$ 60.230,57	\$ 30.115,29
2.7	Desmote de instalación contra incendio	gl	0,50	\$ 295.898,14	\$ 339.365,58	\$ 43.467,44	\$ 30.427,21	\$ 15.213,60
2.8	Desmote de instalación termomecánica	gl	0,50	\$ 228.610,86	\$ 262.193,79	\$ 33.582,93	\$ 23.508,05	\$ 11.754,03
2.9	Desmote de cartelería.	gl	0,50	\$ 232.930,85	\$ 267.148,39	\$ 34.217,54	\$ 23.952,28	\$ 11.976,14
3	TABIQUERÍA STEELFRAME							
3.1	T01 - Tabique perimetral mixto	m2	146,00	\$ 44.743,15	\$ 51.315,92	\$ 6.572,77	\$ 4.600,94	\$ 671.736,95
3.2	T02 - Tabique interior doble	m2	62,50	\$ 49.557,99	\$ 56.838,06	\$ 7.280,07	\$ 5.096,05	\$ 318.503,04

  
 Dra. Alejandra Saudino  
 Directora  
 Dirección de Auditoría Interna  
 H.C.D.N



*Maria Luisina Martini*  
 María Luisina Martini  
 Subdirectora de Obras y Proyectos  
 Dirección de Obras y Mantenimiento  
 H. Cámara de Diputados de la Nación




"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

*Martin Loigo*  
 MARTÍN LOIGO  
 SUBDIRECTOR DE COMPRAS  
 DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
<b>4</b>	<b>INSTALACIONES</b>							
<b>4.1</b>	<b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>							
4.1.1	Tendido Instalación	gl	0,30	\$ 3.851.169,59	\$ 4.416.906,40	\$ 565.736,81	\$ 396.015,77	\$ 118.804,73
4.1.2	Pisoducto	ml	194,00	\$ 13.374,53	\$ 15.339,25	\$ 1.964,72	\$ 1.375,30	\$ 266.808,77
4.1.3	Bandeja portacables	ml	189,00	\$ 9.857,04	\$ 11.305,04	\$ 1.448,00	\$ 1.013,60	\$ 191.570,27
4.1.4	Cajas Ackermann	un	0,00	\$ 50.729,60	\$ 58.181,78	\$ 7.452,18	\$ 5.216,53	\$ 0,00
4.1.5	Periscopios	un	113,00	\$ 8.720,20	\$ 10.001,20	\$ 1.281,00	\$ 896,70	\$ 101.326,91
4.1.6	Tomacorrientes	un	35,00	\$ 14.144,90	\$ 16.222,78	\$ 2.077,89	\$ 1.454,52	\$ 50.908,19
4.1.7	Bocas de iluminación	un	57,30	\$ 17.493,88	\$ 20.063,74	\$ 2.569,85	\$ 1.798,90	\$ 103.076,75
4.1.8	Panel LED 60x60 - neutro	un	168,00	\$ 31.828,71	\$ 36.504,34	\$ 4.675,64	\$ 3.272,95	\$ 549.854,88
4.1.9	Tubo led 120 neutro	un	0,00	\$ 7.944,47	\$ 9.111,52	\$ 1.167,04	\$ 816,93	\$ 0,00
4.1.10	Spot de embutir AR111 LED	un	48,00	\$ 23.779,92	\$ 27.273,19	\$ 3.493,27	\$ 2.445,29	\$ 117.373,89
4.1.11	Reubicación Artefactos Emergencia y escape	gl	1,00	\$ 168.216,82	\$ 192.927,87	\$ 24.711,05	\$ 17.297,74	\$ 17.297,74
<b>4.2</b>	<b>INSTALACIÓN DE ENLACES Y REDES</b>							
4.2.1	Tendido Instalación	gl	0,36	\$ 4.186.763,34	\$ 4.801.798,87	\$ 615.035,53	\$ 430.524,87	\$ 154.988,95
4.2.2	Patchera CAT6 de 48 puertos RJ45	un	2,00	\$ 115.748,55	\$ 132.752,01	\$ 17.003,46	\$ 11.902,42	\$ 23.804,85
4.2.3	Patchcord CAT 6, 6ft (1,8 mts) color negro	un	140,00	\$ 5.082,33	\$ 5.828,92	\$ 746,59	\$ 522,62	\$ 73.166,18
4.2.4	Cable UTP CAT 6 color azul	un	8,00	\$ 117.094,02	\$ 134.295,13	\$ 17.201,11	\$ 12.040,78	\$ 96.326,22
4.2.5	Conector Jack CAT 6	un	70,00	\$ 4.226,35	\$ 4.847,20	\$ 620,85	\$ 434,60	\$ 30.421,66
4.2.6	Rosetas dobles para RJ45	un	30,00	\$ 5.863,40	\$ 6.724,74	\$ 861,33	\$ 602,93	\$ 18.088,01
<b>4.3</b>	<b>INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO</b>							
4.3.1	Tendido Instalación	gl	0,50	\$ 2.394.041,14	\$ 2.745.725,78	\$ 351.684,64	\$ 246.179,25	\$ 123.089,63


*Alejandra Saudino*  
 Dra. Alejandra Saudino  
 Directora  
 Dirección de Auditoría Interna  
 H.C.D.N.



María Luisina Martini  
Subdirectora de Obras y Proyectos  
Dirección de Obras y Mantenimiento  
H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
4.4	<b>INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA</b>							
4.4.1	Adecuación instalación termomecánica	gl	0,40	\$ 2.324.884,10	\$ 2.666.409,58	\$ 341.525,47	\$ 239.067,83	\$ 95.627,13
4.4.2	Protección cañerías Fan Coil preexistentes	gl	0,00	\$ 976.340,79	\$ 1.119.765,25	\$ 143.424,46	\$ 100.397,12	\$ 0,00
5	<b>SOLADOS, ZÓCALOS Y TERMINACIONES</b>							
5.1	Preparación de superficies	m2	1.014,00	\$ 1.409,68	\$ 1.616,76	\$ 207,08	\$ 144,96	\$ 146.986,86
5.2	Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento	m2	1.014,00	\$ 20.618,18	\$ 23.646,99	\$ 3.028,81	\$ 2.120,17	\$ 2.149.849,49
5.2.1	Reposición Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento	m2	0,00	\$ 15.915,70	\$ 18.253,72	\$ 2.338,02	\$ 1.636,61	\$ 0,00
5.3	Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15	ml	844,00	\$ 11.550,24	\$ 13.246,98	\$ 1.696,73	\$ 1.187,71	\$ 1.002.428,61
5.3.1	Reposición Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15	ml	42,20	\$ 10.646,13	\$ 12.210,05	\$ 1.563,92	\$ 1.094,74	\$ 46.198,10
5.4	Zocalos Aluminio Anodizado natural 70x20	ml	676,00	\$ 7.436,24	\$ 8.528,62	\$ 1.092,38	\$ 764,67	\$ 516.915,84
5.5	Solia de aluminio anodizado	ml	50,00	\$ 4.012,36	\$ 4.601,78	\$ 589,42	\$ 412,59	\$ 20.629,56
6								
6.1	Cielorraso desmontable 610x610	m2	247,80	\$ 10.119,17	\$ 11.605,68	\$ 1.486,51	\$ 1.040,55	\$ 257.849,37
6.1.1	Módulo chapa microperforada 610x610	un	535,00	\$ 11.796,35	\$ 13.529,23	\$ 1.732,88	\$ 1.213,02	\$ 648.964,79
6.1.1.1	Reposición Módulo chapa microperforada 610x610	un	53,55	\$ 10.111,14	\$ 11.596,47	\$ 1.485,33	\$ 1.039,73	\$ 55.677,47
6.1.2	Módulo difusor cuadrado	un	0,00	\$ 33.436,33	\$ 38.348,12	\$ 4.911,80	\$ 3.438,26	\$ 0,00
6.2	Cielorraso junta tomada	m2	87,20	\$ 10.539,12	\$ 12.087,32	\$ 1.548,20	\$ 1.083,74	\$ 94.501,97
6.3	Adecuación cielorraso en pasillo junta tomada	m2	40,45	\$ 7.917,73	\$ 9.080,85	\$ 1.163,11	\$ 814,18	\$ 32.933,60
6.4	Aislación termoacústica	m2	413,00	\$ 5.777,79	\$ 6.626,55	\$ 848,76	\$ 594,13	\$ 245.375,71

Dra. Alejandra Saudino  
Directora


  
 Mariana Luissina Martini  
 Subdirectora de Obras y Proyectos  
 Dirección de Obras y Mantenimiento  
 H. Cámara de Diputados de la Nación



"1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

  
 MARTÍN LOIGO  
 SUBDIRECTOR DE COMPRAS  
 DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
<b>7</b>	<b>PINTURA</b>							
7.1	Latex interior al agua mate sobre Cielorrasos	m2	183,65	\$ 6.722,05	\$ 7.709,52	\$ 987,47	\$ 691,23	\$ 126.944,09
<b>8</b>	<b>REVESTIMIENTOS ACUSTICOS Y TERMINACIONES</b>							
	<b>PIEL EXTERIOR</b>							
8.1	Lamas sección 44x50mm con placa fondo liso	ml	47,41	\$ 135.155,00	\$ 155.009,27	\$ 19.854,27	\$ 13.897,99	\$ 658.903,62
8.2	Lamas sección 44x50mm	ml	22,15	\$ 123.133,96	\$ 141.222,33	\$ 18.088,38	\$ 12.661,86	\$ 280.460,30
8.2.1	Reposición Lamas sección 44x50mm	ml	0,00	\$ 94.234,27	\$ 108.077,28	\$ 13.843,01	\$ 9.690,11	\$ 0,00
8.3	Revestimiento melamina Liso	m2	45,24	\$ 79.974,35	\$ 91.722,58	\$ 11.748,23	\$ 8.223,76	\$ 372.043,02
	<b>PIEL INTERIOR</b>							
8.4	Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex	m2	31,25	\$ 144.169,42	\$ 165.347,91	\$ 21.178,49	\$ 14.824,94	\$ 463.279,42
8.4.1	Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex	m2	1,56	\$ 115.020,98	\$ 131.917,56	\$ 16.896,58	\$ 11.827,61	\$ 18.451,07
8.5	Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad	m2	247,24	\$ 88.191,67	\$ 101.147,02	\$ 12.955,36	\$ 9.068,75	\$ 2.242.157,55
8.5.1	Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad	m2	0,00	\$ 57.510,48	\$ 65.958,77	\$ 8.448,29	\$ 5.913,80	\$ 0,00
8.6	Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad	m2	7,70	\$ 85.195,76	\$ 97.711,02	\$ 12.515,26	\$ 8.760,68	\$ 67.457,24
8.6.1	Reposición Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad	m2	4,59	\$ 53.444,64	\$ 61.295,66	\$ 7.851,02	\$ 5.495,71	\$ 25.225,32
8.7	Ajustes:enchapado sobre cablecanal en acometidas	gl	1,00	\$ 239.992,60	\$ 275.247,51	\$ 35.254,91	\$ 24.678,44	\$ 24.678,44
<b>9</b>	<b>CARPINTERÍAS</b>			\$ 0,00				
9.1	P01_Puertas de acceso a salas	un	16,00	\$ 357.902,46	\$ 410.478,34	\$ 52.575,87	\$ 36.803,11	\$ 588.849,77

  
 Dra. Alejandra Saudino  
 Directora  
 Dirección de Auditoría Interna  
 H.C.D.N





María Lucrecia Martini  
 Subdirectora de Obras y Proyectos  
 Dirección de Obras y Mantenimiento  
 H. Cámara de Diputados de la Nación

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
9.2	P02_Puertas guardado exteriores	un	2,00	\$ 306.811,75	\$ 351.882,40	\$ 45.070,65	\$ 31.549,45	\$ 63.098,90
9.3	P03_Puertas racks/tableros exterior - exterior	un	4,00	\$ 354.425,08	\$ 406.490,12	\$ 52.065,04	\$ 36.445,53	\$ 145.782,12
9.4	P04_Puertas racks exterior - interior	un	2,00	\$ 390.001,35	\$ 447.292,54	\$ 57.291,20	\$ 40.103,84	\$ 80.207,68
9.5	P05_Puerta corrediza racks interiores							
9.5.1	P05a_Puerta corrediza racks interiores 6 hojas	un	7,00	\$ 631.277,89	\$ 724.012,61	\$ 92.734,72	\$ 64.914,31	\$ 454.400,14
9.5.2	P05b_Puerta corrediza racks interiores 2 hojas	un	1,00	\$ 395.690,87	\$ 453.817,86	\$ 58.126,99	\$ 40.688,89	\$ 40.688,89
9.6	P06_Puertas de acceso entre salas	un	1,00	\$ 528.815,61	\$ 606.498,62	\$ 77.683,01	\$ 54.378,11	\$ 54.378,11
9.7	P07_Puerta guardado interior curva	un	4,00	\$ 424.373,89	\$ 486.714,41	\$ 62.340,52	\$ 43.638,37	\$ 174.553,47
9.8	C01_Carpintería DVH Aluminio Anodizado gris grafito	un	20,00	\$ 468.108,60	\$ 536.873,75	\$ 68.765,15	\$ 48.135,61	\$ 962.712,14
10	MOBILIARIO							
10.1	Sillón corrido madera 7,40m	un	1,00	\$ 607.203,72	\$ 696.401,95	\$ 89.198,23	\$ 62.438,76	\$ 62.438,76
10.2	Sillón corrido madera 5,30m	un	6,00	\$ 494.857,67	\$ 567.552,26	\$ 72.694,59	\$ 50.886,21	\$ 305.317,29
10.3	Sillón corrido madera 3,80m	un	2,00	\$ 307.614,22	\$ 352.802,75	\$ 45.188,53	\$ 31.631,97	\$ 63.263,94
10.4	Sillón corrido madera 3,60m	un	3,00	\$ 307.614,22	\$ 352.802,75	\$ 45.188,53	\$ 31.631,97	\$ 94.895,91
10.5	Riel perfil H	ml	12,10	\$ 6.858,46	\$ 7.865,97	\$ 1.007,51	\$ 705,26	\$ 8.533,60
10.6	Tensores perfil H	un	5,00	\$ 4.253,10	\$ 4.877,88	\$ 624,78	\$ 437,35	\$ 2.186,73
10.7	Soporte de pared para televisores 75"	un	16	\$ 17.649,04	\$ 20.241,68	\$ 2.592,64	\$ 1.814,85	\$ 29.037,61
10.8	Soporte de pared para televisores 50"	un	6	\$ 15.468,99	\$ 17.741,39	\$ 2.272,39	\$ 1.590,68	\$ 9.544,06
10.9	Soporte Tv Pie Piso con ruedas	un	2	\$ 326.606,05	\$ 374.584,48	\$ 47.978,43	\$ 33.584,90	\$ 67.169,80
10.10	Soporte De Piso Bajito para Televisor De Apoyo Visual	un	1	\$ 227.369,71	\$ 260.770,32	\$ 33.400,61	\$ 23.380,43	\$ 23.380,43
	<b>LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS</b>							

Dra. Alejandra Gaudino  
 Directora  
 Dirección de Auditoría Interna  
 H.C.D.N

	ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
	10.1	Limpieza periódica	mes	4,70	\$ 139.095,12	\$ 159.528,20	\$ 20.433,07	\$ 14.303,15	\$ 67.224,81
	10.2	Limpieza final	m2	826,00	\$ 572,43	\$ 656,52	\$ 84,09	\$ 58,86	\$ 48.620,52
	10.3	Ayuda de gremio	m2	365,80	\$ 858,65	\$ 984,78	\$ 126,14	\$ 88,29	\$ 32.298,18
	1	TAREAS PRELIMINARES							
	1.1	Representantes técnicos y asesores	gl	0,40	\$ 401.235,95	\$ 460.177,51	\$ 58.941,56	\$ 41.259,09	\$ 16.503,64
	1.2	Documentación de obra	gl	0,40	\$ 240.741,56	\$ 276.106,49	\$ 35.364,93	\$ 24.755,45	\$ 9.902,18
	1.3	Obrador	gl	0,50	\$ 66.872,65	\$ 76.696,24	\$ 9.823,59	\$ 6.876,51	\$ 3.438,26
	2	INSTALACIÓN AUDIOVISUAL							
2. SISTEMA AUDIOVISUAL	2.1	Desarme y rearmado de instalación Audiovisual	gl	0,56	\$ 4.986.025,34	\$ 5.718.472,46	\$ 732.447,12	\$ 512.712,99	\$ 287.119,27
	2.2	Ecuilizador gráfico estereo 31 bandas	un	2,00	\$ 484.158,05	\$ 555.280,86	\$ 71.122,82	\$ 49.785,97	\$ 99.571,94
	2.3	Amplificador doble 200w rms 1ur para estudios	un	0,00	\$ 489.507,85	\$ 561.416,56	\$ 71.908,70	\$ 50.336,09	\$ 0,00
	2.4	par de parlantes de embutir para techo 30w contranformador para 100v y 70v	un	0,00	\$ 280.865,16	\$ 322.124,25	\$ 41.259,09	\$ 28.881,36	\$ 0,00
	2.5	Televisor 75 pulgadas.	un	0,00	\$ 1.066.485,15	\$ 1.223.151,82	\$ 156.666,67	\$ 109.666,67	\$ 0,00
	2.6	Televisor 50 pulgadas.	un	0,00	\$ 414.610,48	\$ 475.516,76	\$ 60.906,28	\$ 42.634,40	\$ 0,00
	2.7	Splitter de video HDMI 1x8	un	0,00	\$ 40.123,59	\$ 46.017,75	\$ 5.894,16	\$ 4.125,91	\$ 0,00
	2.8	Splitter de video HDMI 1x4	un	0,00	\$ 21.345,76	\$ 24.481,45	\$ 3.135,69	\$ 2.194,98	\$ 0,00
	2.9	Selector de video HDMI	un	0,00	\$ 13.080,29	\$ 15.001,79	\$ 1.921,50	\$ 1.345,05	\$ 0,00
	2.10	Extensor activo de señal HDMI a RJ45	un	0,00	\$ 53.498,12	\$ 61.356,99	\$ 7.858,87	\$ 5.501,21	\$ 0,00
	2.11	Extensor activo de señal RJ45 a HDMI	un	0,00	\$ 53.498,12	\$ 61.356,99	\$ 7.858,87	\$ 5.501,21	\$ 0,00

  
 Dra. Alejandra Saudino  
 Directora  
 Dirección de Auditoría Interna  
 H.C.D.N

  
 María Luisina Martini  
 Subdirectora de Obras y Proyectos  
 Dirección de Obras y Mantenimiento  
 H. Cámara de Diputados de la Nación



ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ Certificado N° 8	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados restando el 30% de anticipo financiero	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
2.12	Convertor de SDI a HDMI	un	0,00	\$ 53.498,12	\$ 61.356,99	\$ 7.858,87	\$ 5.501,21	\$ 0,00
2.13	Convertor de HDMI a SDI	un	0,00	\$ 53.498,12	\$ 61.356,99	\$ 7.858,87	\$ 5.501,21	\$ 0,00
2.14	Cable HDMI 50cm	un	0,00	\$ 2.348,58	\$ 2.693,58	\$ 345,01	\$ 241,50	\$ 0,00
2.15	Cable HDMI 30cm.	un	0,00	\$ 2.348,58	\$ 2.693,58	\$ 345,01	\$ 241,50	\$ 0,00
2.16	Cable HDMI 5 metros	un	0,00	\$ 5.670,80	\$ 6.503,84	\$ 833,04	\$ 583,13	\$ 0,00
2.17	Cable HDMI 10 metros	un	0,00	\$ 9.362,18	\$ 10.737,49	\$ 1.375,30	\$ 962,71	\$ 0,00
<b>3 LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS</b>								
3.1	Limpieza periódica y final	gl	0,10	\$ 334.363,28	\$ 383.481,25	\$ 49.117,97	\$ 34.382,58	\$ 3.438,26
3.2	Ayuda de gremio	m2	330,10	\$ 696,28	\$ 798,56	\$ 102,28	\$ 71,60	\$ 23.634,67
								\$ 16.835.700,41

Correspondientes a la ampliación (OC 118/2023):


ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
<b>OBRA CIVIL</b>							
1	TAREAS PRELIMINARES						
1.1	Representantes técnicos y asesores	mes	3,50	\$ 550.618,76	\$ 631.504,65	\$ 80.885,90	\$ 283.100,63
1.2	Documentación de obra	gl	0,35	\$ 397.223,59	\$ 455.575,73	\$ 58.352,14	\$ 20.423,25
1.3	Obrador, andamios, protecciones y cerco	gl	0,35	\$ 746.298,86	\$ 855.930,16	\$ 109.631,30	\$ 38.370,96
1.4	Traslado de mobiliario y equipamiento	gl	0,35	\$ 506.894,74	\$ 581.357,58	\$ 74.462,84	\$ 26.061,99

Maria Luisina Martini  
Subdirectora de Obras y Proyectos  
Dirección de Obras y Mantenimiento  
H. Cámara de Diputados de la Nación

Dra. Alejandra Saudo  
Directora  
Dirección de Auditoría Interna  
H.C.D.N.

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
<b>2</b>	<b>DESMONTES Y DEMOLICIONES</b>						
2.1	Desmante de cielorrasos	m2	282,85	\$ 1.198,35	\$ 1.374,39	\$ 176,04	\$ 49.792,19
2.2	Desmante de solados	m2	284,97	\$ 1.431,07	\$ 1.641,30	\$ 210,22	\$ 59.907,72
2.3	Desmante de carpinterías	un	0,00	\$ 5.871,43	\$ 6.733,95	\$ 862,51	\$ 0,00
2.4	Demolición de mampostería	m3	11,35	\$ 17.346,76	\$ 19.895,00	\$ 2.548,24	\$ 28.922,51
2.5	Desmante de instalación eléctrica	gl	0,34	\$ 637.483,68	\$ 731.130,03	\$ 93.646,35	\$ 31.839,76
2.6	Desmante de instalación enlaces y redes	gl	0,34	\$ 585.729,58	\$ 671.773,25	\$ 86.043,67	\$ 29.254,85
2.7	Desmante de instalación contra incendio	gl	0,34	\$ 295.898,14	\$ 339.365,58	\$ 43.467,44	\$ 14.778,93
2.8	Desmante de instalación termomecánica	gl	0,33	\$ 228.610,86	\$ 262.193,79	\$ 33.582,93	\$ 11.082,37
2.9	Desmante de cartelería.	gl	0,34	\$ 232.930,85	\$ 267.148,39	\$ 34.217,54	\$ 11.633,96
<b>3</b>	<b>TABIOQUERÍA STEELFRAME</b>						
3.1	T01 - Tabique perimetral mixto	m2	181,65	\$ 44.743,15	\$ 51.315,92	\$ 6.572,77	\$ 1.193.943,42
3.2	T02 - Tabique interior doble	m2	69,83	\$ 49.557,99	\$ 56.838,06	\$ 7.280,07	\$ 508.367,25
<b>4</b>	<b>INSTALACIONES</b>						
<b>4.1</b>	<b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>						
4.1.1	Tendido Instalación	gl	0,35	\$ 3.851.169,59	\$ 4.416.906,40	\$ 565.736,81	\$ 198.007,88
4.1.2	Pisoducto	ml	130,00	\$ 13.374,53	\$ 15.339,25	\$ 1.964,72	\$ 255.413,40
4.1.3	Bandeja portacables	ml	113,00	\$ 9.857,04	\$ 11.305,04	\$ 1.448,00	\$ 163.623,89
4.1.4	Cajas Ackermann	un	5,00	\$ 50.729,60	\$ 58.181,78	\$ 7.452,18	\$ 37.260,89
4.1.5	Periscopios	un	0,00	\$ 8.720,20	\$ 10.001,20	\$ 1.281,00	\$ 0,00
4.1.6	Tomacorrientes	un	18,00	\$ 14.144,90	\$ 16.222,78	\$ 2.077,89	\$ 37.401,93
4.1.7	Bocas de iluminación	un	39,00	\$ 17.493,88	\$ 20.063,74	\$ 2.569,85	\$ 100.224,21
4.1.8	Panel LED 60x60 - neutro	un	0,00	\$ 31.828,71	\$ 36.504,34	\$ 4.675,64	\$ 0,00
4.1.9	Tubo led 120 neutro	un	0,00	\$ 7.944,47	\$ 9.111,52	\$ 1.167,04	\$ 0,00

Dra. Alejandra Saudino  
Directora  
Dirección de Auditoría Interna  
H.C.D.N

  
María Luisina Martini  
Subdirectora de Obras y Proyectos  
Dirección de Obras y Mantenimiento  
H. Cámara de Diputados de la Nación

*Maria Luisina Martini*  
 María Luisina Martini  
 Subdirectora de Obras y Proyectos  
 Dirección de Obras y Mantenimiento  
 H. Cámara de Diputados de la Nación



"1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

*MARTÍN LOIGO*  
 MARTÍN LOIGO  
 SUBDIRECTOR DE COMPRAS  
 DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN


ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
4.1.10	Spot de embutir AR111 LED	un	30,00	\$ 23.779,92	\$ 27.273,19	\$ 3.493,27	\$ 104.798,11
4.1.11	Reubicación Artefactos Emergencia y escape	gl	0,34	\$ 168.216,82	\$ 192.927,87	\$ 24.711,05	\$ 8.401,76
4.2	<b>INSTALACIÓN DE ENLACES Y REDES</b>						
4.2.1	Tendido Instalación	gl	0,35	\$ 4.186.763,34	\$ 4.801.798,87	\$ 615.035,53	\$ 215.262,44
4.2.2	Patchera CAT6 de 48 puertos RJ45	un	0,00	\$ 115.748,55	\$ 132.752,01	\$ 17.003,46	\$ 0,00
4.2.3	Patchcord CAT 6, 6ft (1,8 mts) color negro	un	49,00	\$ 5.082,33	\$ 5.828,92	\$ 746,59	\$ 36.583,09
4.2.4	Cable UTP CAT 6 color azul	un	2,00	\$ 117.094,02	\$ 134.295,13	\$ 17.201,11	\$ 34.402,22
4.2.5	Conector Jack CAT 6	un	24,00	\$ 4.226,35	\$ 4.847,20	\$ 620,85	\$ 14.900,41
4.2.6	Rosetas dobles para RJ45	un	10,00	\$ 5.863,40	\$ 6.724,74	\$ 861,33	\$ 8.613,34
4.3	<b>INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO</b>						
4.3.1	Tendido Instalación	gl	0,35	\$ 2.394.041,14	\$ 2.745.725,78	\$ 351.684,64	\$ 123.089,63
4.4	<b>INSTALACIÓN TERMOMECAÁNICA</b>						
4.4.1	Adecuación instalación termomecánica	gl	0,35	\$ 2.324.884,10	\$ 2.666.409,58	\$ 341.525,47	\$ 119.533,92
4.4.2	Protección cañerías Fan Coil preexistentes	gl	0,25	\$ 976.340,79	\$ 1.119.765,25	\$ 143.424,46	\$ 35.856,12
5	<b>SOLADOS, ZÓCALOS Y TERMINACIONES</b>						
5.1	Preparación de superficies	m2	527,02	\$ 1.409,68	\$ 1.616,76	\$ 207,08	\$ 109.136,40
5.2	Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento	m2	0,00	\$ 20.618,18	\$ 23.646,99	\$ 3.028,81	\$ 0,00
5.2.1	Reposición Solado vinílico heterogéneo en rollo simil cemento	m2	0,00	\$ 15.915,70	\$ 18.253,72	\$ 2.338,02	\$ 0,00
5.3	Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15	ml	270,00	\$ 11.550,24	\$ 13.246,98	\$ 1.696,73	\$ 458.117,34
5.3.1	Reposición Zocalos Aluminio Anodizado gris grafito 150x15	ml	0,00	\$ 10.646,13	\$ 12.210,05	\$ 1.563,92	\$ 0,00
5.4	Zocalos Aluminio Anodizado natural 70x20	ml	0,00	\$ 7.436,24	\$ 8.528,62	\$ 1.092,38	\$ 0,00
5.4.1	Solia de aluminio anodizado	ml	0,00	\$ 4.012,36	\$ 4.601,78	\$ 589,42	\$ 0,00


*Alejandra Saudin*  
 Dra. Alejandra Saudin  
 Directora  
 Dirección de Auditoría Interna  
 H.C.D.N



ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
<b>6</b>							
6.1	Cielorraso desmontable 610x610	m2	0,00	\$ 10.119,17	\$ 11.605,68	\$ 1.486,51	\$ 0,00
6.1.1	Módulo chapa microperforada 610x610	un	0,00	\$ 11.796,35	\$ 13.529,23	\$ 1.732,88	\$ 0,00
6.1.1.1	Reposición Módulo chapa microperforada 610x610	un	0,00	\$ 10.111,14	\$ 11.596,47	\$ 1.485,33	\$ 0,00
6.1.2	Módulo difusor cuadrado	un	22,00	\$ 33.436,33	\$ 38.348,12	\$ 4.911,80	\$ 108.059,52
6.2	Cielorraso junta tomada	m2	96,46	\$ 10.539,12	\$ 12.087,32	\$ 1.548,20	\$ 149.339,12
6.3	Adecuación cielorraso en pasillo junta tomada	m2	28,17	\$ 7.917,73	\$ 9.080,85	\$ 1.163,11	\$ 32.764,94
6.4	Aislación termoacústica	m2	261,00	\$ 5.777,79	\$ 6.626,55	\$ 848,76	\$ 221.525,63
<b>7</b>	<b>PINTURA</b>						
7.1	Latex interior al agua mate sobre Cielorrasos	m2	127,34	\$ 6.722,05	\$ 7.709,52	\$ 987,47	\$ 125.744,32
<b>8</b>	<b>REVESTIMIENTOS ACUSTICOS Y TERMINACIONES</b>						
	<b>PIEL EXTERIOR</b>						
8.1	Lamas sección 44x50mm con placa fondo liso	ml	34,00	\$ 135.155,00	\$ 155.009,27	\$ 19.854,27	\$ 675.045,14
8.2	Lamas sección 44x50mm	ml	9,00	\$ 123.133,96	\$ 141.222,33	\$ 18.088,38	\$ 162.795,40
8.2.1	Reposición Lamas sección 44x50mm	ml	2,00	\$ 94.234,27	\$ 108.077,28	\$ 13.843,01	\$ 27.686,03
8.3	Revestimiento melamina Liso	m2	15,83	\$ 79.974,35	\$ 91.722,58	\$ 11.748,23	\$ 185.974,52
	<b>PIEL INTERIOR</b>						
8.4	Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex	m2	0,00	\$ 144.169,42	\$ 165.347,91	\$ 21.178,49	\$ 0,00
8.4.1	Reposición Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Flex	m2	0,00	\$ 115.020,98	\$ 131.917,56	\$ 16.896,58	\$ 0,00
8.5	Revestimiento acústico ranurado tipo Platten Mad	m2	168,75	\$ 88.191,67	\$ 101.147,02	\$ 12.955,36	\$ 2.186.216,32


Dra. Alejandra Saudino  
 Directora >  
 Dirección de Auditoría Interna  
 H. C. D. N.

  
 María Luisina Martini  
 Subdirectora de Obras y Proyectos  
 Dirección de Obras y Mantenimiento  
 H. Cámara de Diputados de la Nación


  
**María Luisina Martini**  
 Subdirectora de Obras y Proyectos  
 Dirección de Obras y Mantenimiento  
 H. Cámara de Diputados de la Nación


  
**MARTÍN LOIGO**  
 SUBDIRECTOR DE COMPRAS  
 JEF. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
 H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes / aprobadas	Precios unitarios vigentes (w/ re-determinación 2023)	Nuevos precios re-determinados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
8.5.1	Reposición Revestimiento acústivo ranurado tipo Platten Mad	m2	0,00	\$ 57.510,48	\$ 65.958,77	\$ 8.448,29	\$ 0,00
8.6	Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad	m2	0,00	\$ 85.195,76	\$ 97.711,02	\$ 12.515,26	\$ 0,00
8.6.1	Reposición Revetimiento acústico liso tipo Platten Mad	m2	1,55	\$ 53.444,64	\$ 61.295,66	\$ 7.851,02	\$ 12.169,08
8.7	Ajustes:enchapado sobre cablecanal en acometidas	gl	0,35	\$ 239.992,60	\$ 275.247,51	\$ 35.254,91	\$ 12.339,22
\$ 0,00							
9.1	P01_Puertas de acceso a salas	un	0,00	\$ 357.902,46	\$ 410.478,34	\$ 52.575,87	\$ 0,00
9.2	P02_Puertas guardado exteriores	un	0,00	\$ 306.811,75	\$ 351.882,40	\$ 45.070,65	\$ 0,00
9.3	P03_Puertas racks/tableros exterior - exterior	un	0,00	\$ 354.425,08	\$ 406.490,12	\$ 52.065,04	\$ 0,00
9.4	P04_Puertas racks exterior - interior	un	0,00	\$ 390.001,35	\$ 447.292,54	\$ 57.291,20	\$ 0,00
9.5	P05_Puerta corrediza racks interiores						
9.5.1	P05a_Puerta corrediza racks interiores 6 hojas	un	0,00	\$ 631.277,89	\$ 724.012,61	\$ 92.734,72	\$ 0,00
9.5.2	P05b_Puerta corrediza racks interiores 2 hojas	un	0,00	\$ 395.690,87	\$ 453.817,86	\$ 58.126,99	\$ 0,00
9.6	P06_Puertas de acceso entre salas	un	0,00	\$ 528.815,61	\$ 606.498,62	\$ 77.683,01	\$ 0,00
9.7	P07_Puerta guardado interior curva	un	0,00	\$ 424.373,89	\$ 486.714,41	\$ 62.340,52	\$ 0,00
9.8	C01_Carpintería DVH Aluminio Anodizado gris grafito	un	0,00	\$ 468.108,60	\$ 536.873,75	\$ 68.765,15	\$ 0,00
10	MOBILIARIO						
10.1	Sillón corrido madera 7,40m	un	0,00	\$ 607.203,72	\$ 696.401,95	\$ 89.198,23	\$ 0,00
10.2	Sillón corrido madera 5,30m	un	0,00	\$ 494.857,67	\$ 567.552,26	\$ 72.694,59	\$ 0,00
10.3	Sillón corrido madera 3,80m	un	0,00	\$ 307.614,22	\$ 352.802,75	\$ 45.188,53	\$ 0,00
10.4	Sillón corrido madera 3,60m	un	0,00	\$ 307.614,22	\$ 352.802,75	\$ 45.188,53	\$ 0,00
10.5	Riel perfil H	ml	0,00	\$ 6.858,46	\$ 7.865,97	\$ 1.007,51	\$ 0,00
10.6	Tensores perfil H	un	0,00	\$ 4.253,10	\$ 4.877,88	\$ 624,78	\$ 0,00

  
**Dra. Alejandra Saudo**  
 Directora  
 Dirección de Auditoría Interna  
 H.C.D.N.

	ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 4)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
	10.7	Soporte de pared para televisores 75"	un	0,00	\$ 17.649,04	\$ 20.241,68	\$ 2.592,64	\$ 0,00
	10.8	Soporte de pared para televisores 50"	un	0,00	\$ 15.468,99	\$ 17.741,39	\$ 2.272,39	\$ 0,00
	10.9	Soporte Tv Pie Piso con ruedas	un	0,00	\$ 326.606,05	\$ 374.584,48	\$ 47.978,43	\$ 0,00
	10.10	Soporte De Piso Bajito para Televisor De Apoyo Visual	un	0,00	\$ 227.369,71	\$ 260.770,32	\$ 33.400,61	\$ 0,00
	11	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS						
	10.1	Limpieza periódica	mes	3,50	\$ 139.095,12	\$ 159.528,20	\$ 20.433,07	\$ 71.515,76
	10.2	Limpieza final	m2	289,10	\$ 572,43	\$ 656,52	\$ 84,09	\$ 24.310,26
	10.3	Ayuda de gremio	m2	289,10	\$ 858,65	\$ 984,78	\$ 126,14	\$ 36.465,69
2. SISTEMA AUDIOVISUAL	1	TAREAS PRELIMINARES						
	1.1	Representantes técnicos y asesores	gl	0,00	\$ 401.235,95	\$ 460.177,51	\$ 58.941,56	\$ 0,00
	1.2	Documentación de obra	gl	0,00	\$ 240.741,56	\$ 276.106,49	\$ 35.364,93	\$ 0,00
	1.3	Obrador	gl	0,00	\$ 66.872,65	\$ 76.696,24	\$ 9.823,59	\$ 0,00
	2	INSTALACIÓN AUDIOVISUAL						
	2.1	Desarme y rearmado de instalación Audiovisual	gl	0,00	\$ 4.986.025,34	\$ 5.718.472,46	\$ 732.447,12	\$ 0,00
	2.2	Ecualizador gráfico estereo 31 bandas	un	0,00	\$ 484.158,05	\$ 555.280,86	\$ 71.122,82	\$ 0,00
	2.3	Amplificador doble 200w rms 1ur para estudios	un	0,00	\$ 489.507,85	\$ 561.416,56	\$ 71.908,70	\$ 0,00
	2.4	par de parlantes de embutir para techo 30w contranformador para 100v y 70v	un	0,00	\$ 280.865,16	\$ 322.124,25	\$ 41.259,09	\$ 0,00
	2.5	Televisor 75 pulgadas.	un	0,00	\$ 1.066.485,15	\$ 1.223.151,82	\$ 156.666,67	\$ 0,00
	2.6	Televisor 50 pulgadas.	un	0,00	\$ 414.610,48	\$ 475.516,76	\$ 60.906,28	\$ 0,00
	2.7	Splitter de video HDMI 1x8	un	0,00	\$ 40.123,59	\$ 46.017,75	\$ 5.894,16	\$ 0,00
	2.8	Splitter de video HDMI 1x4	un	0,00	\$ 21.345,76	\$ 24.481,45	\$ 3.135,69	\$ 0,00


  
 Dra. Alejandra Saudino  
 Directora  
 Dirección de Auditoría Interna  
 H.C.D.N

  
 María Luisina Martini  
 Subdirectora de Obras y Proyectos  
 Dirección de Obras y Mantenimiento  
 H. Cámara de Diputados de la Nación



ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Cantidades pendientes s/ ampliación	Precios unitarios vigentes (s/ Redeterminación N° 2)	Nuevos precios redeterminados (aplicando una variación del 14,69%)	Diferencia entre Precios vigentes / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido
2.9	Selector de video HDMI	un	0,00	\$ 13.080,29	\$ 15.001,79	\$ 1.921,50	\$ 0,00
2.10	Extensor activo de señal HDMI a RJ45	un	0,00	\$ 53.498,12	\$ 61.356,99	\$ 7.858,87	\$ 0,00
2.11	Extensor activo de señal RJ45 a HDMI	un	0,00	\$ 53.498,12	\$ 61.356,99	\$ 7.858,87	\$ 0,00
2.12	Convertor de SDI a HDMI	un	0,00	\$ 53.498,12	\$ 61.356,99	\$ 7.858,87	\$ 0,00
2.13	Convertor de HDMI a SDI	un	0,00	\$ 53.498,12	\$ 61.356,99	\$ 7.858,87	\$ 0,00
2.14	Cable HDMI 50cm	un	0,00	\$ 2.348,58	\$ 2.693,58	\$ 345,01	\$ 0,00
2.15	Cable HDMI 30cm.	un	0,00	\$ 2.348,58	\$ 2.693,58	\$ 345,01	\$ 0,00
2.16	Cable HDMI 5 metros	un	0,00	\$ 5.670,80	\$ 6.503,84	\$ 833,04	\$ 0,00
2.17	Cable HDMI 10 metros	un	0,00	\$ 9.362,18	\$ 10.737,49	\$ 1.375,30	\$ 0,00
3	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS						
3.1	Limpieza periódica y final	gl	0,00	\$ 334.363,28	\$ 383.481,25	\$ 49.117,97	\$ 0,00
3.2	Ayuda de gremio	m2	0,00	\$ 696,28	\$ 798,56	\$ 102,28	\$ 0,00
							\$ 8.400.057,73

  
Dra. Alejandra Saudino  
Directora  
Dirección de Auditoría Interna  
H. C. D. N.

  
María LUISINA Martini  
Subdirectora de Obras y Proyectos  
Dirección de Obras y Mantenimiento  
H. Cámara de Diputados de la Nación

  
MARTÍN LOIGO  
SUBDIRECTOR DE COMPRAS  
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

**d) Conclusión**

Esta Comisión, de acuerdo con el análisis realizado precedentemente aconseja:

1. **APROBAR** la redeterminación de precios solicitada por la firma **STALKER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. CUIT N° 30-66154877-7**, registrando una variación de **CATORCE COMA SESENTA Y NUEVE POR CIENTO (14,69 %)**, la cual deberá aplicarse a los precios instrumentados mediante la Orden de Compra N° 91/2022, ascendiendo la diferencia entre precios vigentes y nuevos precios redeterminados (restando el 30% correspondiente al anticipo financiero otorgado) a la suma de **PESOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$ 16.835.700,41)**; y a los precios instrumentados mediante la Orden de Compra N° 118/2023, ascendiendo la diferencia entre precios vigentes y nuevos precios redeterminados a la suma de **PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 8.400.057,73)**.


La citada redeterminación representa un total de **PESOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS (\$ 25.235.758,14)**, y regirá retroactivamente, debiendo aplicarse sobre la parte faltante de ejecución del contrato, de acuerdo a los saldos pendientes de ejecución según la información contenida en el Certificado de Avance de Obra N° 8 y a los saldos totales de la ampliación.

En virtud del nuevo valor del contrato redeterminado, que asciende a la suma de **PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 364.066.127,86)**, y de la garantía de adjudicación oportunamente presentada, se le requerirá al proveedor que integre una garantía a fin de cubrir el 10% del valor del contrato.

La redeterminación de precios deberá ser aprobada por la autoridad administrativa correspondiente, mediante Acto Administrativo que será oportunamente notificado.

*El interesado podrá formular observaciones al presente dictamen dentro de los **TRES (3) días** contados desde el día hábil administrativo posterior a su comunicación.*

  
Dra. Alejandra Saudino  
Directora  
Dirección de Auditoría Interna  
C.D.N.

  
María Lujisina Martini  
Subdirectora de Obras y Proyectos  
Dirección de Obras y Mantenimiento  
H. Cámara de Diputados de la Nación

  
MARTÍN LOIGO  
SUBDIRECTOR DE COMPRAS  
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN