

DICTAMEN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N° 9/2023

EXPEDIENTE: CUDAP: EXP-HCD:0001469/2021

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 15/2021 (Segundo llamado).

OBJETO: Renovación y reubicación de los tableros seccionales eléctricos del edificio anexo "A" de la HCDN.

REDETERMINACIÓN N°: 2

COMISIÓN DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de MAYO de 2023 se reúnen los suscriptos, a fin de evaluar la solicitud de redeterminación de precios efectuada por la firma ANKLO S.R.L., presentada el día 21 de diciembre de 2022, en el marco de la Orden de Compra N° 90/2022 del procedimiento detallado en el encabezado, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Presidencial N° 1586/18.

a) Verificación de la procedencia de la solicitud.

La procedencia de la redeterminación de precios contemplada en el capítulo IV del "Reglamento para el funcionamiento de la Comisión de Redeterminación de Precios de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN", aprobado por la Resolución Presidencial N° 1586/18, se encuentra acreditada de la siguiente manera:

- a. Estructura de costos de la contratación: se toma la planilla "Resumen de análisis de precios", obrante a fojas 1229/1233;
- b. Índices de referencia para el cálculo de la redeterminación de precios: Índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires (ICC) – NIVEL GENERAL, publicado por el INDEC

Cuadro 8.1.1 Variación porcentual entre cada periodo y el inmediato anterior del ICC, base 1993=100, por capítulo

Periodo	Nivel general	Capítulo		
		Materiales	Mano de obra (*)	Gastos generales
2022 Mar	5,0	4,0	5,9	4,9
Abr	2,3	4,5	0,0	2,6
May	6,6	4,4	9,1	5,8
Jun	6,6	5,2	8,0	6,2
Jul	6,9	12,3	2,0	5,3
Ago	7,5	8,9	6,3	5,5
Sep	7,4	5,9	9,2	6,8
Oct*	7,3	5,9	8,8	7,1
Nov*	6,7	5,6	8,1	6,2
Dic*	4,3	4,9	3,6	5,0
2023 Ene*	6,2	5,6	6,6	6,9
Feb*	5,6	5,1	6,2	5,2
Mar*	4,5	5,5	3,5	3,8

(*) El capítulo "Mano de obra" comprende el costo de la mano de obra de albañilería y estructura, y la subcontratación de los trabajos de yesería, pintura, instalación sanitaria y contraincendios, instalación de gas e instalación eléctrica.

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas de Precios. Dirección de Índices de Precios de la Producción.



c. Modelo de Solicitud de Redeterminación de Precios y documentación respaldatoria que acredita una variación igual o mayor al DIEZ POR CIENTO (10%): presentada el día 21 de diciembre de 2022, obrante a fojas 2 del CUDAP: TI_AC-HCD:0015051/2022, agregado al expediente de referencia según constancia de fojas 1646;

d. Solicitud de documentación o aclaración adicional: no fue necesario solicitar información adicional.

b) Antecedentes.

- Fecha en la que registró la redeterminación de precios solicitada por la contratista: 21 de diciembre de 2022.
- La Dirección de Obras y Mantenimiento informó que la firma del Acta de Inicio se efectuó el día 23 de noviembre de 2022, estableciendo como fecha de inicio de la obra el día 1 de diciembre de 2022, motivo por el cual no se realizó a la fecha de la presentación de la solicitud ningún avance de obra y por lo que la base para redeterminar es el total de la licitación, según obra a fojas 11 del CUDAP: TI_AC-HCD:0015051/2022.
- Porcentaje del valor del contrato a mantener fijo e inamovible por el anticipo financiero otorgado: TREINTA POR CIENTO (30%).

c) Análisis de las actuaciones.

1- Porcentaje de variación solicitada por la firma adjudicataria: SEIS COMA TREINTA POR CIENTO (6,30%), según obra a fojas 2 del CUDAP: TI_AC-HCD:0015051/2022.

- a. Se deja constancia de que al porcentaje solicitado se le debe agregar el porcentaje de variación correspondiente al mes de octubre de 2022, que fuera incluido oportunamente por la adjudicataria en su pedido de redeterminación N° 1 y que no fue contemplado en la primera redeterminación debido a que la variación de referencia se alcanzó en el mes de septiembre, quedando la variación del mes de octubre para la siguiente redeterminación.

2- Verificación de la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia:

ICC NIVEL GENERAL		
MES	VARIACIÓN %	ACUMULADO
Septiembre 2022	Mes base	
Octubre 2022	7,30%	7,30%
Noviembre 2022	6,70%	14,49%
Total acumulado		14,49%

Se constata una variación que supera el DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo con lo establecido en el Reglamento aprobado mediante la Resolución Presidencial N° 1586/18, en el mes de noviembre de 2022. La variación acumulado hasta dicho mes es del CATORCE COMA CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (14,49%).



3- Determinación de precios aplicando los incrementos citados:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad s/ contrato	Precios vigentes (unitarios)	Precios redeterminados aplicando una variación del 14,49%	Diferencia entre Precios Ofertados / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
1	DESCONEXIÓN Y DESMONTE DE TABLEROS ELÉCTRICOS SECCIONALES EXISTENTES							
1	TSA (SS6)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
2	TSAEM (SS6)	unidades	1	\$ 63.968,08	\$ 73.237,05	\$ 9.268,97	\$ 9.268,97	\$ 6.488,28
3	TSES (SS1)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
4	TSC (PB)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
5	TSCEM (PB)	unidades	1	\$ 63.968,08	\$ 73.237,05	\$ 9.268,97	\$ 9.268,97	\$ 6.488,28
6	TSE (P1)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
7	TSEEM (P1)	unidades	1	\$ 63.968,08	\$ 73.237,05	\$ 9.268,97	\$ 9.268,97	\$ 6.488,28
8	TSF (P2)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
9	TSFEM (P2)	unidades	1	\$ 63.968,08	\$ 73.237,05	\$ 9.268,97	\$ 9.268,97	\$ 6.488,28
10	TSG (P3)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
11	TSGEM (P3)	unidades	1	\$ 63.968,08	\$ 73.237,05	\$ 9.268,97	\$ 9.268,97	\$ 6.488,28
12	TDEMN (P3)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
13	TSH (P4)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
14	TSHEM (P4)	unidades	1	\$ 63.968,08	\$ 73.237,05	\$ 9.268,97	\$ 9.268,97	\$ 6.488,28
15	TSI (P5)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
16	TSIEM (P5)	unidades	1	\$ 63.968,08	\$ 73.237,05	\$ 9.268,97	\$ 9.268,97	\$ 6.488,28
17	TSJ (P7)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
18	TSJEM (P7)	unidades	1	\$ 63.968,08	\$ 73.237,05	\$ 9.268,97	\$ 9.268,97	\$ 6.488,28
19	TSK (P9)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
20	TSKEM (P9)	unidades	1	\$ 63.968,08	\$ 73.237,05	\$ 9.268,97	\$ 9.268,97	\$ 6.488,28
21	TDEMO (P9)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
22	TSL (P11)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
23	TSLEM (P11)	unidades	1	\$ 63.968,08	\$ 73.237,05	\$ 9.268,97	\$ 9.268,97	\$ 6.488,28
24	TSM (P13)	unidades	1	\$ 78.863,39	\$ 90.290,69	\$ 11.427,30	\$ 11.427,30	\$ 7.999,11
25	TSMEM (P13)	unidades	1	\$ 63.968,08	\$ 73.237,05	\$ 9.268,97	\$ 9.268,97	\$ 6.488,28
2	INSTALACIÓN DE NUEVOS TABLEROS ELÉCTRICOS SECCIONALES							
1	TSA (SS6)	unidades	1	\$ 566.125,17	\$ 648.156,71	\$ 82.031,54	\$ 82.031,54	\$ 57.422,08
2	TSAEM (SS6)	unidades	1	\$ 235.391,01	\$ 269.499,17	\$ 34.108,16	\$ 34.108,16	\$ 23.875,71
3	TSES (SS1)	unidades	1	\$ 291.226,34	\$ 333.425,04	\$ 42.198,70	\$ 42.198,70	\$ 29.539,09
4	TSC (PB)	unidades	1	\$ 1.309.883,26	\$ 1.499.685,35	\$ 189.802,08	\$ 189.802,08	\$ 132.861,46
5	TSCEM (PB)	unidades	1	\$ 446.547,31	\$ 511.252,02	\$ 64.704,71	\$ 64.704,71	\$ 45.293,29

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad s/ contrato	Precios vigentes (unitarios)	Precios redeterminados aplicando una variación del 14,49%	Diferencia entre Precios Ofertados / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
6	TSE 101 (P1)	unidades	1	\$ 783.376,80	\$ 896.888,10	\$ 113.511,30	\$ 113.511,30	\$ 79.457,91
7	TSE 102 (P1)	unidades	1	\$ 747.366,80	\$ 855.660,25	\$ 108.293,45	\$ 108.293,45	\$ 75.805,41
8	TSE 103 (P1)	unidades	1	\$ 528.495,01	\$ 605.073,94	\$ 76.578,93	\$ 76.578,93	\$ 53.605,25
9	TSEEM 101 (P1)	unidades	1	\$ 292.901,01	\$ 335.342,36	\$ 42.441,36	\$ 42.441,36	\$ 29.708,95
10	TSEEM 102 (P1)	unidades	1	\$ 296.998,39	\$ 340.033,46	\$ 43.035,07	\$ 43.035,07	\$ 30.124,55
11	TSEEM 103 (P1)	unidades	1	\$ 292.901,01	\$ 335.342,36	\$ 42.441,36	\$ 42.441,36	\$ 29.708,95
12	TSF 201 (P2)	unidades	1	\$ 757.551,99	\$ 867.321,28	\$ 109.769,28	\$ 109.769,28	\$ 76.838,50
13	TSF 202 (P2)	unidades	1	\$ 694.442,87	\$ 795.067,64	\$ 100.624,77	\$ 100.624,77	\$ 70.437,30
14	TSF 203 (P2)	unidades	1	\$ 608.330,12	\$ 696.477,15	\$ 88.147,03	\$ 88.147,03	\$ 61.702,92
15	TSFEM 201 (P2)	unidades	1	\$ 349.907,29	\$ 400.608,85	\$ 50.701,57	\$ 50.701,57	\$ 35.491,10
16	TSFEM 202 (P2)	unidades	1	\$ 345.808,02	\$ 395.915,61	\$ 50.107,58	\$ 50.107,58	\$ 35.075,31
17	TSFEM 203 (P2)	unidades	1	\$ 345.808,02	\$ 395.915,61	\$ 50.107,58	\$ 50.107,58	\$ 35.075,31
18	TSG 301 (P3)	unidades	1	\$ 831.831,20	\$ 952.363,54	\$ 120.532,34	\$ 120.532,34	\$ 84.372,64
19	TSG 302 (P3)	unidades	1	\$ 724.722,17	\$ 829.734,41	\$ 105.012,24	\$ 105.012,24	\$ 73.508,57
20	TSG 303 (P3)	unidades	1	\$ 585.373,48	\$ 670.194,10	\$ 84.820,62	\$ 84.820,62	\$ 59.374,43
21	TSGEM 301 (P3)	unidades	1	\$ 349.907,29	\$ 400.608,85	\$ 50.701,57	\$ 50.701,57	\$ 35.491,10
22	TSGEM 302 (P3)	unidades	1	\$ 345.808,02	\$ 395.915,61	\$ 50.107,58	\$ 50.107,58	\$ 35.075,31
23	TSGEM 303 (P3)	unidades	1	\$ 345.808,02	\$ 395.915,61	\$ 50.107,58	\$ 50.107,58	\$ 35.075,31
24	TDEMN (P3)	unidades	1	\$ 689.791,02	\$ 789.741,74	\$ 99.950,72	\$ 99.950,72	\$ 69.965,50
25	TSH (P4)	unidades	1	\$ 734.890,45	\$ 841.376,07	\$ 106.485,63	\$ 106.485,63	\$ 74.539,94
26	TSH 401 (P4)	unidades	1	\$ 725.143,18	\$ 830.216,43	\$ 105.073,25	\$ 105.073,25	\$ 73.551,27
27	TSH 402 (P4)	unidades	1	\$ 528.495,01	\$ 605.073,94	\$ 76.578,93	\$ 76.578,93	\$ 53.605,25
28	TSHEM 401 (P4)	unidades	1	\$ 345.808,02	\$ 395.915,61	\$ 50.107,58	\$ 50.107,58	\$ 35.075,31
29	TSHEM 402 (P4)	unidades	1	\$ 345.808,02	\$ 395.915,61	\$ 50.107,58	\$ 50.107,58	\$ 35.075,31
30	TSHEM 403 (P4)	unidades	1	\$ 394.072,59	\$ 451.173,71	\$ 57.101,12	\$ 57.101,12	\$ 39.970,78
31	TSI 501 (P5)	unidades	1	\$ 379.466,73	\$ 434.451,45	\$ 54.984,73	\$ 54.984,73	\$ 38.489,31
32	TSIEM 501 (P5)	unidades	1	\$ 229.573,85	\$ 262.839,11	\$ 33.265,25	\$ 33.265,25	\$ 23.285,68
33	TSJ 701 (P7)	unidades	1	\$ 911.265,96	\$ 1.043.308,40	\$ 132.042,44	\$ 132.042,44	\$ 92.429,71
34	TSJ 702 (P7)	unidades	1	\$ 789.776,61	\$ 904.215,24	\$ 114.438,63	\$ 114.438,63	\$ 80.107,04
35	TSJ 703 (P7)	unidades	1	\$ 585.373,48	\$ 670.194,10	\$ 84.820,62	\$ 84.820,62	\$ 59.374,43
36	TSJEM 701 (P7)	unidades	1	\$ 345.808,02	\$ 395.915,61	\$ 50.107,58	\$ 50.107,58	\$ 35.075,31
37	TSJEM 702 (P7)	unidades	1	\$ 380.729,77	\$ 435.897,52	\$ 55.167,74	\$ 55.167,74	\$ 38.617,42
38	TSJEM 703 (P7)	unidades	1	\$ 345.808,02	\$ 395.915,61	\$ 50.107,58	\$ 50.107,58	\$ 35.075,31
39	TSK 901 (P9)	unidades	1	\$ 841.967,52	\$ 963.968,62	\$ 122.001,09	\$ 122.001,09	\$ 85.400,77
40	TSK 902 (P9)	unidades	1	\$ 702.767,32	\$ 804.598,31	\$ 101.830,99	\$ 101.830,99	\$ 71.281,69
41	TSK 903 (P9)	unidades	1	\$ 585.373,48	\$ 670.194,10	\$ 84.820,62	\$ 84.820,62	\$ 59.374,43

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad s/ contrato	Precios vigentes (unitarios)	Precios redeterminados aplicando una variación del 14,49%	Diferencia entre Precios Ofertados / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
42	TSKEM 901 (P9)	unidades	1	\$ 345.808,02	\$ 395.915,61	\$ 50.107,58	\$ 50.107,58	\$ 35.075,31
43	TSKEM 902 (P9)	unidades	1	\$ 398.799,62	\$ 456.585,68	\$ 57.786,06	\$ 57.786,06	\$ 40.450,25
44	TSKEM 903 (P9)	unidades	1	\$ 345.808,02	\$ 395.915,61	\$ 50.107,58	\$ 50.107,58	\$ 35.075,31
45	TDEMO (P9)	unidades	1	\$ 597.748,34	\$ 684.362,07	\$ 86.613,73	\$ 86.613,73	\$ 60.629,61
46	TSL 1101 (P11)	unidades	1	\$ 928.976,81	\$ 1.063.585,55	\$ 134.608,74	\$ 134.608,74	\$ 94.226,12
47	TSL 1102 (P11)	unidades	1	\$ 789.776,61	\$ 904.215,24	\$ 114.438,63	\$ 114.438,63	\$ 80.107,04
48	TSL 1103 (P11)	unidades	1	\$ 585.373,48	\$ 670.194,10	\$ 84.820,62	\$ 84.820,62	\$ 59.374,43
49	TSLEM 1101 (P11)	unidades	1	\$ 345.808,02	\$ 395.915,61	\$ 50.107,58	\$ 50.107,58	\$ 35.075,31
50	TSLEM 1102 (P11)	unidades	1	\$ 380.729,77	\$ 435.897,52	\$ 55.167,74	\$ 55.167,74	\$ 38.617,42
51	TSLEM 1103 (P11)	unidades	1	\$ 345.808,02	\$ 395.915,61	\$ 50.107,58	\$ 50.107,58	\$ 35.075,31
52	TSM 1301 (P13)	unidades	1	\$ 928.976,81	\$ 1.063.585,55	\$ 134.608,74	\$ 134.608,74	\$ 94.226,12
53	TSM 1302 (P13)	unidades	1	\$ 789.776,61	\$ 904.215,24	\$ 114.438,63	\$ 114.438,63	\$ 80.107,04
54	TSM 1303 (P13)	unidades	1	\$ 585.373,48	\$ 670.194,10	\$ 84.820,62	\$ 84.820,62	\$ 59.374,43
55	TSMEM 1301 (P13)	unidades	1	\$ 292.901,01	\$ 335.342,36	\$ 42.441,36	\$ 42.441,36	\$ 29.708,95
56	TSMEM 1302 (P13)	unidades	1	\$ 327.822,76	\$ 375.324,28	\$ 47.501,52	\$ 47.501,52	\$ 33.251,06
57	TSMEM 1303 (P13)	unidades	1	\$ 292.901,01	\$ 335.342,36	\$ 42.441,36	\$ 42.441,36	\$ 29.708,95
3	CONEXIÓN DE NUEVOS TABLEROS ELÉCTRICOS SECCIONALES							
1	TSA (SS6)	unidades	1	\$ 468.955,12	\$ 536.906,72	\$ 67.951,60	\$ 67.951,60	\$ 47.566,12
2	TSAEM (SS6)	unidades	1	\$ 194.988,54	\$ 223.242,38	\$ 28.253,84	\$ 28.253,84	\$ 19.777,69
3	TSES (SS1)	unidades	1	\$ 241.240,12	\$ 276.195,82	\$ 34.955,69	\$ 34.955,69	\$ 24.468,99
4	TSC (PB)	unidades	1	\$ 1.085.055,23	\$ 1.242.279,74	\$ 157.224,50	\$ 157.224,50	\$ 110.057,15
5	TSCEM (PB)	unidades	1	\$ 369.901,78	\$ 423.500,54	\$ 53.598,77	\$ 53.598,77	\$ 37.519,14
6	TSE 101 (P1)	unidades	1	\$ 648.916,78	\$ 742.944,83	\$ 94.028,04	\$ 94.028,04	\$ 65.819,63
7	TSE 102 (P1)	unidades	1	\$ 619.088,57	\$ 708.794,51	\$ 89.705,93	\$ 89.705,93	\$ 62.794,15
8	TSE 103 (P1)	unidades	1	\$ 437.783,04	\$ 501.217,80	\$ 63.434,76	\$ 63.434,76	\$ 44.404,33
9	TSEEM 101 (P1)	unidades	1	\$ 242.627,22	\$ 277.783,91	\$ 35.156,68	\$ 35.156,68	\$ 24.609,68
10	TSEEM 102 (P1)	unidades	1	\$ 246.021,66	\$ 281.670,20	\$ 35.648,54	\$ 35.648,54	\$ 24.953,98
11	TSEEM 103 (P1)	unidades	1	\$ 242.627,22	\$ 277.783,91	\$ 35.156,68	\$ 35.156,68	\$ 24.609,68
12	TSF 201 (P2)	unidades	1	\$ 627.525,80	\$ 718.454,29	\$ 90.928,49	\$ 90.928,49	\$ 63.649,94
13	TSF 202 (P2)	unidades	1	\$ 575.248,43	\$ 658.601,93	\$ 83.353,50	\$ 83.353,50	\$ 58.347,45
14	TSF 203 (P2)	unidades	1	\$ 503.916,34	\$ 576.933,82	\$ 73.017,48	\$ 73.017,48	\$ 51.112,23
15	TSFEM 201 (P2)	unidades	1	\$ 289.848,64	\$ 331.847,71	\$ 41.999,07	\$ 41.999,07	\$ 29.399,35
16	TSFEM 202 (P2)	unidades	1	\$ 286.454,21	\$ 327.961,42	\$ 41.507,21	\$ 41.507,21	\$ 29.055,05
17	TSFEM 203 (P2)	unidades	1	\$ 286.454,21	\$ 327.961,42	\$ 41.507,21	\$ 41.507,21	\$ 29.055,05
18	TSG 301 (P3)	unidades	1	\$ 689.056,12	\$ 788.900,35	\$ 99.844,23	\$ 99.844,23	\$ 69.890,96

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad s/ contrato	Precios vigentes (unitarios)	Precios redeterminados aplicando una variación del 14,49%	Diferencia entre Precios Ofertados / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
19	TSG 302 (P3)	unidades	1	\$ 600.330,82	\$ 687.318,75	\$ 86.987,94	\$ 86.987,94	\$ 60.891,55
20	TSG 303 (P3)	unidades	1	\$ 484.899,21	\$ 555.161,11	\$ 70.261,90	\$ 70.261,90	\$ 49.183,33
21	TSGEM 301 (P3)	unidades	1	\$ 289.848,64	\$ 331.847,71	\$ 41.999,07	\$ 41.999,07	\$ 29.399,35
22	TSGEM 302 (P3)	unidades	1	\$ 286.454,21	\$ 327.961,42	\$ 41.507,21	\$ 41.507,21	\$ 29.055,05
23	TSGEM 303 (P3)	unidades	1	\$ 286.454,21	\$ 327.961,42	\$ 41.507,21	\$ 41.507,21	\$ 29.055,05
24	TDEMN (P3)	unidades	1	\$ 571.395,39	\$ 654.190,58	\$ 82.795,19	\$ 82.795,19	\$ 57.956,63
25	TSH (P4)	unidades	1	\$ 608.753,01	\$ 696.961,32	\$ 88.208,31	\$ 88.208,31	\$ 61.745,82
26	TSH 401 (P4)	unidades	1	\$ 600.678,53	\$ 687.716,85	\$ 87.038,32	\$ 87.038,32	\$ 60.926,87
27	TSH 402 (P4)	unidades	1	\$ 437.783,04	\$ 501.217,80	\$ 63.434,76	\$ 63.434,76	\$ 44.404,33
28	TSHEM 401 (P4)	unidades	1	\$ 286.454,21	\$ 327.961,42	\$ 41.507,21	\$ 41.507,21	\$ 29.055,05
29	TSHEM 402 (P4)	unidades	1	\$ 286.454,21	\$ 327.961,42	\$ 41.507,21	\$ 41.507,21	\$ 29.055,05
30	TSHEM 403 (P4)	unidades	1	\$ 326.433,78	\$ 373.734,04	\$ 47.300,26	\$ 47.300,26	\$ 33.110,18
31	TSI 501 (P5)	unidades	1	\$ 314.335,22	\$ 359.882,39	\$ 45.547,17	\$ 45.547,17	\$ 31.883,02
32	TSIEM 501 (P5)	unidades	1	\$ 190.169,42	\$ 217.724,96	\$ 27.555,55	\$ 27.555,55	\$ 19.288,88
33	TSJ 701 (P7)	unidades	1	\$ 754.856,74	\$ 864.235,48	\$ 109.378,74	\$ 109.378,74	\$ 76.565,12
34	TSJ 702 (P7)	unidades	1	\$ 654.218,95	\$ 749.015,28	\$ 94.796,33	\$ 94.796,33	\$ 66.357,43
35	TSJ 703 (P7)	unidades	1	\$ 484.899,21	\$ 555.161,11	\$ 70.261,90	\$ 70.261,90	\$ 49.183,33
36	TSJEM 701 (P7)	unidades	1	\$ 286.454,21	\$ 327.961,42	\$ 41.507,21	\$ 41.507,21	\$ 29.055,05
37	TSJEM 702 (P7)	unidades	1	\$ 315.382,12	\$ 361.080,99	\$ 45.698,87	\$ 45.698,87	\$ 31.989,21
38	TSJEM 703 (P7)	unidades	1	\$ 286.454,21	\$ 327.961,42	\$ 41.507,21	\$ 41.507,21	\$ 29.055,05
39	TSK 901 (P9)	unidades	1	\$ 697.452,00	\$ 798.512,80	\$ 101.060,79	\$ 101.060,79	\$ 70.742,56
40	TSK 902 (P9)	unidades	1	\$ 582.144,44	\$ 666.497,17	\$ 84.352,73	\$ 84.352,73	\$ 59.046,91
41	TSK 903 (P9)	unidades	1	\$ 484.899,21	\$ 555.161,11	\$ 70.261,90	\$ 70.261,90	\$ 49.183,33
42	TSKEM 901 (P9)	unidades	1	\$ 286.454,21	\$ 327.961,42	\$ 41.507,21	\$ 41.507,21	\$ 29.055,05
43	TSKEM 902 (P9)	unidades	1	\$ 330.348,85	\$ 378.216,40	\$ 47.867,55	\$ 47.867,55	\$ 33.507,28
44	TSKEM 903 (P9)	unidades	1	\$ 286.454,21	\$ 327.961,42	\$ 41.507,21	\$ 41.507,21	\$ 29.055,05
45	TDEMO (P9)	unidades	1	\$ 495.150,19	\$ 566.897,45	\$ 71.747,26	\$ 71.747,26	\$ 50.223,08
46	TSL 1101 (P11)	unidades	1	\$ 769.526,51	\$ 881.030,90	\$ 111.504,39	\$ 111.504,39	\$ 78.053,07
47	TSL 1102 (P11)	unidades	1	\$ 654.218,95	\$ 749.015,28	\$ 94.796,33	\$ 94.796,33	\$ 66.357,43
48	TSL 1103 (P11)	unidades	1	\$ 484.899,21	\$ 555.161,11	\$ 70.261,90	\$ 70.261,90	\$ 49.183,33
49	TSLEM 1101 (P11)	unidades	1	\$ 286.454,21	\$ 327.961,42	\$ 41.507,21	\$ 41.507,21	\$ 29.055,05
50	TSLEM 1102 (P11)	unidades	1	\$ 315.382,12	\$ 361.080,99	\$ 45.698,87	\$ 45.698,87	\$ 31.989,21
51	TSLEM 1103 (P11)	unidades	1	\$ 286.454,21	\$ 327.961,42	\$ 41.507,21	\$ 41.507,21	\$ 29.055,05
52	TSM 1301 (P13)	unidades	1	\$ 769.526,51	\$ 881.030,90	\$ 111.504,39	\$ 111.504,39	\$ 78.053,07
53	TSM 1302 (P13)	unidades	1	\$ 654.218,95	\$ 749.015,28	\$ 94.796,33	\$ 94.796,33	\$ 66.357,43
54	TSM 1303 (P13)	unidades	1	\$ 484.899,21	\$ 555.161,11	\$ 70.261,90	\$ 70.261,90	\$ 49.183,33


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad s/ contrato	Precios vigentes (unitarios)	Precios redeterminados aplicando una variación del 14,49%	Diferencia entre Precios Ofertados / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
55	TSMEM 1301 (P13)	unidades	1	\$ 242.627,22	\$ 277.783,91	\$ 35.156,68	\$ 35.156,68	\$ 24.609,68
56	TSMEM 1302 (P13)	unidades	1	\$ 271.555,14	\$ 310.903,48	\$ 39.348,34	\$ 39.348,34	\$ 27.543,84
57	TSMEM 1303 (P13)	unidades	1	\$ 242.627,22	\$ 277.783,91	\$ 35.156,68	\$ 35.156,68	\$ 24.609,68
4	TABIQUES DE PLACAS DE YESO							
1	TSE 101 (P1)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
2	TSE 102 (P1)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
3	TSE 103 (P1)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
4	TSEEM 101 (P1)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
5	TSEEM 102 (P1)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
6	TSEEM 103 (P1)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
7	TSF 201 (P2)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
8	TSF 202 (P2)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
9	TSF 203 (P2)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
10	TSFEM 201 (P2)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
11	TSFEM 202 (P2)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
12	TSFEM 203 (P2)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
13	TSG 301 (P3)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
14	TSG 302 (P3)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
15	TSG 303 (P3)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
16	TSGEM 301 (P3)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
17	TSGEM 302 (P3)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
18	TSGEM 303 (P3)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
19	TDEMN (P3)	unidades	1	\$ 70.811,46	\$ 81.072,04	\$ 10.260,58	\$ 10.260,58	\$ 7.182,41
20	TSH (P4)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
21	TSH 401 (P4)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
22	TSH 402 (P4)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
23	TSHEM 401 (P4)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
24	TSHEM 402 (P4)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
25	TSHEM 403 (P4)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
26	TSJ 701 (P7)	unidades	1	\$ 70.811,46	\$ 81.072,04	\$ 10.260,58	\$ 10.260,58	\$ 7.182,41
27	TSJ 702 (P7)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
28	TSJ 703 (P7)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
29	TSJEM 701 (P7)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
30	TSJEM 702 (P7)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
31	TSJEM 703 (P7)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	Cantidad s/ contrato	Precios vigentes (unitarios)	Precios redeterminados aplicando una variación del 14,49%	Diferencia entre Precios Ofertados / Precios Redeterminados	Subtotal Incremento Reconocido	Subtotal Incremento Reconocido restando el 30% de anticipo financiero
32	TSK 901 (P9)	unidades	1	\$ 70.811,46	\$ 81.072,04	\$ 10.260,58	\$ 10.260,58	\$ 7.182,41
33	TSK 902 (P9)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
34	TSK 903 (P9)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
35	TSKEM 901 (P9)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
36	TSKEM 902 (P9)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
37	TSKEM 903 (P9)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
38	TDEMO (P9)	unidades	1	\$ 70.811,46	\$ 81.072,04	\$ 10.260,58	\$ 10.260,58	\$ 7.182,41
39	TSL 1101 (P11)	unidades	1	\$ 70.811,46	\$ 81.072,04	\$ 10.260,58	\$ 10.260,58	\$ 7.182,41
40	TSL 1102 (P11)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
41	TSL 1103 (P11)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
42	TSLEM 1101 (P11)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
43	TSLEM 1102 (P11)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
44	TSLEM 1103 (P11)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
45	TSM 1301 (P13)	unidades	1	\$ 70.811,46	\$ 81.072,04	\$ 10.260,58	\$ 10.260,58	\$ 7.182,41
46	TSM 1302 (P13)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
47	TSM 1303 (P13)	unidades	1	\$ 56.649,17	\$ 64.857,63	\$ 8.208,46	\$ 8.208,46	\$ 5.745,93
48	TSMEM 1301 (P13)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
49	TSMEM 1302 (P13)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
50	TSMEM 1303 (P13)	unidades	1	\$ 38.945,83	\$ 44.589,08	\$ 5.643,25	\$ 5.643,25	\$ 3.950,28
5	PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA							
	Proyecto y Documentación de Obra	gl	1	\$ 1.196.355,62	\$ 1.369.707,55	\$ 173.351,93	\$ 173.351,93	\$ 121.346,33
	Representante Técnico	mes	6	\$ 342.915,42	\$ 392.603,86	\$ 49.688,44	\$ 298.130,67	\$ 208.691,47
								\$ 6.372.478,59

d) Conclusión

Esta Comisión, de acuerdo con el análisis realizado precedentemente aconseja:


- APROBAR** la redeterminación de precios solicitada por la firma **ANKLO S.R.L. CUIT N° 30711761698**, registrando una variación del **CATORCE COMA CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (14,49 %)**, ascendiendo la diferencia entre precios vigentes y nuevos precios redeterminados (restando el 30% correspondiente al anticipo financiero otorgado) a la suma de **PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 6.372.478,59)**, que regirá retroactivamente a la fecha de presentación de la solicitud, debiendo aplicarse sobre la totalidad del contrato, cuyo nuevo




valor redeterminado alcanza la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL UNO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 66.661.001,52), manteniendo fijo e inamovible el valor del contrato en la proporción del anticipo otorgado.

El proveedor deberá integrar una garantía del 10% del monto total de la presente redeterminación.


El interesado podrá formular observaciones al presente dictamen dentro de los TRES (3) días contados desde el día hábil administrativo posterior a su comunicación.



Dra. ALEJANDRA G. SAUDINO
DIRECTORA
Dirección de Auditoría Interna
H. C. D. N.



ERNESTO CORDOBA
Subdirector de Mantenimiento
Dirección de Obras y Mantenimiento
H. Cámara de Diputados de la Nación



JUAN PABLO FERREYRA
DIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CAMARA DIPUTADOS DE LA NACION

